

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี, สายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) และระบบจำหน่าย 22 เควี ให้บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน														
สัญญาเลขที่ กส2/2562 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 30,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ zzzzzzzzz														
ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและทดสอบ														
งวดที่ 2														
zzzzzzzz														
สำหรับผู้รับจ้าง										สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา						ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ต่อหน่วย	ค่าขนส่งต่อหน่วย	ค่าติดตั้ง/ทดสอบต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	
	consumer, battery and battery charger, battery charger and safety switch with fuse,													เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง วันที่
	DC distribution board and battery charger.													
	- LV power cable, 750 V, for connecting between the AC distribution boards and	1	Lot						-		-		-	
	substation lighting													
	- LV power cable, 750 V, for connecting between the AC, DC distribution board and	1	Lot						-		-		-	
	22 kV switchgear, control board.													
	- Control cable, 750 V, for connecting between the instrument transformers and the	1	Lot						-		-		-	
	control board.													
	- Control cable, 750 V, for connecting between the control board and switchyard	1	Lot						-		-		-	
	equipment													
19	Accessories	1	Lot						-		-		-	
20	Factory test, commissioning and training													
	- Factory test (battery charger, AC and DC distribution board)	1	Lot						-		-		-	
	- Function & Commissioning test	1	Lot						-		-		-	
	- Generator & distribution transformer for back energize to 22 kV switchgear and	1	Lot						-		-		-	
	transfer to 115 kV side by power transformer													
	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า													
1	Sub-soil test from ground surface	1	Lot	By PEA			By PEA		-		-		-	
2	Earth work and compact soil													
	- Clear space on 22x30 Sq.mm.	1	Lot	By Owner			By Owner		-		-		-	
	- Compact soil	1	Lot	By Owner			By Owner		-		-		-	
3	Control building													
	- Control building 5 x 12 x (1.6+4.5) m., (w x l x h)	1	Lot						-		-		-	
	- Control building pile and foundation	1	Lot						-		-		-	
	- Epoxy floor (green/red colour) self leveling type	1	Lot						-		-		-	
	- Earthing system in control building 25x4 mm. steel strip & 6 sets of busbar ground,	1	Lot						-		-		-	
	PVC, RSC and accessories													
4	Faciltity for control building													
	- 2x36 watt LED lighting fixture with reflector	11	Set						-		-		-	
	- 2x36 watt LED lighting fixture with reflector explosion proof	1	Set						-		-		-	
	รวม (4)						0.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน												
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....												
ผู้จัดการโครงการ		ตำแหน่ง												
วันที่		วันที่												

<p>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>วันที่</p>	<p>ผู้ควบคุมงาน</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่</p>		
---	---	--	--

<p>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>ผู้จัดการโครงการ</p> <p>วันที่</p>	<p>ผู้ควบคุมงาน</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่</p>		
---	---	--	--

