

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา																
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นานา กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562										ค่าอุปกรณ์และขนส่ง			งวดที่ 1			
สำหรับผู้รับจ้าง										สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)</div> <div>วันที่</div>			
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ต่อหน่วย	ค่าขนส่งต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน			เป็นเงิน (บาท)		
1	เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2															
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)															
	1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1000	m	130.00	4.00	134,000.00	1000.00	134,000.00	1000.00	134,000.00	1000.00	134,000.00				
	1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	1000	m	20.00	2.00	22,000.00		-		-		-				
	1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	1,000.00	-	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00				
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)															
	1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	9,500.00	1,000.00	21,000.00	2.00	21,000.00	2.00	21,000.00	2.00	21,000.00				
	1.2.2 Outdoor Rack	1	Each	12,500.00	1,000.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00				
	1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores	2	Each	6,500.00	1,000.00	15,000.00	2.00	15,000.00	2.00	15,000.00	2.00	15,000.00				
	1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack	1	Each	13,500.00	1,000.00	14,500.00	1.00	14,500.00	1.00	14,500.00	1.00	14,500.00				
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)															
	1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,500.00		-		-		-				
	1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,500.00		-		-		-				
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า															
	1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	150.00	-	4,500.00		-		-		-				
	1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	25,000.00	15,000.00	80,000.00	2.00	80,000.00	2.00	80,000.00	2.00	80,000.00				
	1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT	50	m	110.00	50.00	8,000.00		-		-		-				
1.5	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม															
	1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1	Lot	25,000.00	15,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00				
	จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร															
2	เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal)															
	รวม (1)					360,500.00		319,000.00		319,000.00		319,000.00				
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน														
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....														
(นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์) ผู้จัดการโครงการ		(นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)														
วันที่		วันที่														

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา														
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นานา กรุป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562														
คำอุปกรณ์และขนส่ง														
งวดที่ 1														
สำหรับบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค														
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤษฎ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ต่อหน่วย	ค่าขนส่งต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)		
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)													
	2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	5000	m	130.00	4.00	670,000.00	5000.00	670,000.00	5000.00	670,000.00	5000.00	670,000.00		
	2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	5000	m	20.00	2.00	110,000.00		-		-		-		
	2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	5,000.00	-	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)													
	2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	4	Each	9,500.00	1,000.00	42,000.00	4.00	42,000.00	4.00	42,000.00	4.00	42,000.00		
	2.2.2 Outdoor Rack	1	Each	12,500.00	1,000.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00		
	2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	6,500.00	1,000.00	30,000.00	4.00	30,000.00	4.00	30,000.00	4.00	30,000.00		
	2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	1	Each	6,500.00	1,000.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00		
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)													
	2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	500.00	-	30,000.00		-		-		-		
	2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,500.00		-		-		-		
	2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m	3	Each	2,500.00	1,000.00	10,500.00		-		-		-		
	2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	4	Each	2,500.00	1,000.00	14,000.00		-		-		-		
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า													
	2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	150.00	-	9,000.00		-		-		-		
	2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	25,000.00	15,000.00	80,000.00	2.00	80,000.00	2.00	80,000.00	2.00	80,000.00		
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด													
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)													
	3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	8000	m	130.00	4.00	1,072,000.00	8000.00	1,072,000.00	8000.00	1,072,000.00	8000.00	1,072,000.00		
	รวม (2)					2,097,000.00		1,920,000.00		1,920,000.00		1,920,000.00		
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน												
ลงชื่อ..... (นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายสุกฤษฎ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่												

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562														คำอุปกรณ์และขนส่ง		งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง							สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค										
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ				
		จำนวน	หน่วย	คำอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)					
	3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	8000	m	20.00	2.00	176,000.00		-		-		-		<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายสุกฤตย์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผศส. กรส.(ต.3)</div> <div>วันที่</div>			
	3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	8,000.00	-	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00					
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)																
	3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	9,500.00	1,000.00	21,000.00	2.00	21,000.00	2.00	21,000.00	2.00	21,000.00					
	3.2.2 Outdoor Rack	1	Each	12,500.00	1,000.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00					
	3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	6,500.00	1,000.00	30,000.00	4.00	30,000.00	4.00	30,000.00	4.00	30,000.00					
	3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	2	Each	6,500.00	1,000.00	15,000.00	2.00	15,000.00	2.00	15,000.00	2.00	15,000.00					
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)													<div>เรียน</div> <div>คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว</div> <div>เมื่อวันที่ ปรากฏว่า</div> <div><input type="checkbox"/> ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้</div> <div><input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่</div> <div>ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร</div> <div>รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้</div> <div>ค่าจ้าง 100% 2,366,500.00 บาท</div> <div>เบิก 90 % 2,129,850.00 บาท</div> <div>หัก Advance 0 % - บาท</div> <div>คงเหลือ 2,129,850.00 บาท</div> <div>บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 149,089.50 บาท</div> <div>คงเหลือจ่าย 2,278,939.50 บาท</div> <div>หัก - - บาท</div> <div>คงจ่ายสุทธิ 2,278,939.50 บาท</div> <div>(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)</div> <div>ลงชื่อ ประธานกรรมการ</div> <div>(นายดิษฐกานต์ อุทิศสาร) ตำแหน่ง รก.บศ.</div> <div>ลงชื่อ กรรมการ</div> <div>(นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.</div> <div>ลงชื่อ กรรมการ</div> <div>(นายอิศรพล พัยคมพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.</div>			
	3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	500.00	-	30,000.00		-		-		-					
	3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,500.00		-		-		-					
	3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m	2	Each	2,500.00	1,000.00	7,000.00		-		-		-					
	3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	3	Each	2,500.00	1,000.00	10,500.00		-		-		-					
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า																
	3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	150.00	-	4,500.00		-		-		-					
	3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	25,000.00	15,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00					
	รวม (3)					359,000.00		127,500.00		127,500.00		127,500.00					
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)					2,816,500.00		2,366,500.00		2,366,500.00		2,366,500.00					
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน							รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100%		2,366,500.00		อนุมัติ				
ลงชื่อ..... (นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์ดวงศ์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายสุกฤตย์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผศส. กรส.(ต.3) วันที่											ลงชื่อ..... (.....) วันที่				

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลพี จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา														
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562								ค่าติดตั้งและทดสอบ			งวดที่ 1			
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
1	เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2											เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผศส. กรส.(ต.3) วันที่		
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)													
	1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1000	m	-	-		-		-		-			
	1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	1000	m	-	-		-		-		-			
	1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-		-		-		-			
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)													
	1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	-	-		-		-		-			
	1.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-			
	1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores	2	Each	-	-		-		-		-			
	1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-			
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)													
	1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-			
	1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	1	Each	-	-		-		-		-			
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า													
	1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	-	-		-		-		-			
	1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	-	-		-		-		-			
	1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT	50	m	-	-		-		-		-			
1.5	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม													
	1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1	Lot	-	-		-		-		-			
	จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร													
2	เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลพี จะนะ กรีน จำกัด (Terminal)													
	รวม (1)				0.00		-		-		-			
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน												
ลงชื่อ..... (นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผศส. กรส.(ต.3) วันที่												

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา												
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นานา กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562												
คำติดตั้งและทดสอบ												
งวดที่ 1												
สำหรับผู้รับจ้าง												
สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค												
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)											เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่
	2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	5000	m	-	-		-		-		-	
	2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	5000	m	-	-		-		-		-	
	2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-		-		-		-	
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)											
	2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	4	Each	-	-		-		-		-	
	2.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-	
	2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	-	-		-		-		-	
	2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	1	Each	-	-		-		-		-	
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)											
	2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	-	-		-		-		-	
	2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-	
	2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m	3	Each	-	-		-		-		-	
	2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	4	Each	-	-		-		-		-	
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า											
	2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	-	-		-		-		-	
	2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	-	-		-		-		-	
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด											
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)											
	3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	8000	m	-	-		-		-		-	
	รวม (2)				0.00		-		-		-	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
ลงชื่อ..... (นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พงช.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่										

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา																
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562																
คำติดตั้งและทดสอบ																
งวดที่ 1																
สำหรับผู้รับจ้าง										สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	งานตามสัญญา	ราคาติดตั้ง/ทดสอบต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ส่งมอบงานครั้งนี้	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	8000	m	-	-	-			-	-		-				เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผศส. กรส.(ต.3) วันที่
	3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-	-			-	-		-				
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)															
	3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	-	-	-			-	-		-				
	3.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-	-			-	-		-				
	3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	-	-	-			-	-		-				
	3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	2	Each	-	-	-			-	-		-				
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)															
	3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	-	-	-			-	-		-				เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ประมวลว่า <input type="checkbox"/> ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับรองงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับรองงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 0.00 บาท เบิก 90 % 0.00 บาท หัก Advance 0 % - บาท คงเหลือ 0.00 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00 บาท คงเหลือจ่าย 0.00 บาท หัก - - บาท คงจ่ายสุทธิ 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิศสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. ลงชื่อ กรรมการ (นายกฉวิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. ลงชื่อ กรรมการ (นายอิศรพล พัยคมพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.
	3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	-	-	-			-	-		-				
	3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m	2	Each	-	-	-			-	-		-				
	3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	3	Each	-	-	-			-	-		-				
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า															
	3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	-	-	-			-	-		-				
	3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	-	-	-			-	-		-				
	รวม (3)					0.00			-	-		-			-	
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)					0.00			-	-		-			-	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน					รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100%			0.00		อนุมัติ				
ลงชื่อ..... (นายเชษฐา สิงห์ศักดิ์ดวงศ์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายสุกฤกษ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผศส. กรส.(ต.3) วันที่										ลงชื่อ..... (.....) วันที่				