แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. PART A งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV. Take-off structure, beam. 52,500.00 5,000.00 57,500.00 57,500.0 57,500.00 57,500.00 1 Set ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 2 Set 276,000.0 276,000.00 276,000.00 115 kV. Take-off structure, column. 128,000.00 10,000.00 276,000.00 (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. 3,000.00 Insulator, suspension type, class 52-3, for 115 kV string assemblies. 1 Lot 15.000.00 18,000.00 18.000.0 18,000.00 18.000.00 100 watt, area LED floodlight luminaires and accessories 2 Set 10,000.00 1,000.00 22,000.00 22,000.0 22,000.00 22,000.00 115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure 123 kV, 2000A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with grounding Set By PEA By PEA By PEA By PEA creepage 25 mm/kV., handle for cranking and tools 65,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 115 kV Disconnecting switch supporting structure 1 Set 5,000.00 70,000.00 2 Set Operating platform 7,500.00 1,000.00 17,000.00 17,000.0 17,000.00 17,000.00 115 kV Current transformer 115 kV Current transformer, single-phase, 4 cores, 40kA and creepage 25 mm/kV 3 Set By PEA Bv PEA Bv PEA Bv PEA 115 kV Current transformer supporting structure 3 Set 17,000.0 2,000.0 57,000.0 57,000.00 57,000.00 57,000.00 25,000.0 2,500.0 Junction box for 115 kV current transformer 1 Unit 27,500.0 27,500.0 27,500.00 27,500.00 1 Set 5.000.0 1,000.00 6,000.0 6,000.0 6,000.00 6,000.00 Junction box supporting structure 115 kV Inductive voltage transformer 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, 3 winding and creepage 25 mm/kV 3 Set By PEA By PEA By PEA By PEA 3 Set 165,000.00 2,000.00 501,000.00 3 501,000.0 501,000.00 501,000.00 115 kV Inductive voltage transformer supporting structure Junction box for 115 kV inductive voltage transformer 1 Unit 18,000.00 3,000.00 21,000.00 21,000.0 21,000.00 21,000.00 1 Set 5,000.00 1,000.00 Junction box supporting structure 6,000.0 6,000.0 6,000.00 6,000.00 115 kV Gas circuit breaker (SF6) 115 kV Circuit-breaker, SF6 gas, three-pole, 3150A, 40 kA 1 Set By PEA By PEA By PEA By PEA 115 kV Circuit-breaker supporting structure 1 Set 27.000.00 5.000.00 32.000.00 32.000.0 32.000.00 32.000.00 Operating platform (2 step stairs) 1 Set 7,500.00 1,000.00 8,500.00 8,500.00 8 500 00 8.500.00 115 kV Control & protection board 115/22 kV Transformer control and protection board 1 Unit By PEA By PEA By PEA By PEA 1 Set 7,500.00 5.000.00 12.500.00 12,500.0 12,500.00 12,500.00 Outdoor alarm (horn & siren) Power Transformer 115/22 kV 3 phasw ONAN/ONAF 70 MVA, Dyn1 with automatic OLTC, 1 Unit By PEA By PEA By PEA By PEA oil Purifier for OLTC, CT core in MV for winding temp, AVR and N bushing By PEA Local control cubicle with lamp indicator and annanciator and buzzer 1 Unit Bv PEA By PEA By PEA Loose supply for tap position indicator for OLTC and AVR, 1 Lot By PEA By PEA By PEA By PEA 108 kV 10 kA Surge arrester and surge counter with sipporting on power transformer 3 Set By PEA By PEA By PEA By PEA 22 kV Indoor air insulated switchgear 2500A Ic=25kA @ 1sec 1,132,000.00 1,132,000.0 1,132,000.0 1,132,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ลงที่อ (นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

แบบฟอร์ม จค.1

	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้	 √าชนิด (Outdoor	AIS ระบบ 115-22 เควี แ	เละสายส่งระบบ 115	5 เควี (ภายใน) ให้เ	บริษัท สิงห์	ป็ทย สตีล จำกัด จ.ปร <i>า</i>	าจีนบุรี					แบบฟอร์ม จ
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำน										นที่ 31 พ	.ค. 2563		ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2
	สำหรับ	มผู้รับจ้าง	ì										สำห	งรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามล <u>้</u>			ส่ง	งมอบงานครั้งนี้	_	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	_, _	นะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	เหน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	1	จำนวน	เป็นเงิน	9	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
	- 22 kV Incoming cubicle with potential transformer (2500A)	1	Unit	ต่อหน่วย By PEA	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท) -	+	(บาท)		 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9	Unit					<u> </u>						 พลงานที่ส่วนสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	 22 kV Outgoging cubicle (630A) 22 kV Load break switch cubicle for Station Service Transformer 	1	1	By PEA				-		-		-		
		1	Unit	By PEA		-	\vdash	-		-		-		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	- Arc detection system (3 point/cubicle or fiber optic 3 compartment per 1 cubicle),	1	Lot	By PEA	4	-	\vdash	-		-	-	-		(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.
	heater in 4 compartment per cubicle , cable gland	<u> </u>	6.	0.054			\vdash				\longrightarrow			วันที่
	- Wall plate for tool storage	1	Set	By PEA	4	-		-		-		-		
	22/0.4 kV Station service transformer	₩												
	- Station service transformer, oil-immersed type, 22,000-400/230 VAC, 3 phase, 50 kVA,	1	Set	265,000.00	10,000.00	275,000.00	1	275,000.00	1	275,000.00	1	275,000.00		
	Dyn1 with cable connection boxes, for outdoor installation., temperature device													
10	Protection AC and DC distribution board	\vdash	$\left \cdot \cdot \cdot \right $				+			1				
	- AC distribution board (2 main CB, 80 A, 30 branch circuits)	1	Set	250,000.00	10,000.00	260,000.00	1	260,000.00	1	260,000.00	1	260,000.00		
	- DC dirtribution board (2 main CB, 80 A, 30 branch circuits)	1	Set	210,000.00	10,000.00	220,000.00	\vdash	220,000.00	1	220,000.00	1	220,000.00		
11	Battery & battery charger for 125 VDC	+	Jet	210,000.00	10,000.00	220,000.00	1 -	220,000.00	1	220,000.00	-	220,000.00	1	
11	- Sealed lead acid battery > 58 Ah 12V/block (125 Vdc)	1	Lot	315,000.00	10,000.00	325,000.00	1	325,000.00	1	325,000.00	1	325,000.00		
	- Battery Charger 30 A with automatic dropper switch	1 2	Set	200,000.00	10,000.00	420,000.00	 	420,000.00	1 1	420,000.00	2	420,000.00] 	
	- Safety switch with fuse	1	Set	8,000.00	500.00	8,500.00	\vdash	8,500.00	1	8,500.00	1	8,500.00		
12	- Salety Switch with ruse Power cable & termination kit	1	Set	8,000.00	500.00	8,500.00	1 1	8,500.00	1 1	8,500.00	1	8,500.00	1	
12		1	1	220,000,00	20,000,00	250,000,00		250,000,00	_	350,000,00	1	350,000,00		
	- HV power cable, 9-1x500 sq.mm., 22 kV, for connecting between the incoming cubicle	1	Lot	330,000.00	20,000.00	350,000.00	1 1	350,000.00	1 1	350,000.00	1	350,000.00	1	
	of the 22 kV Indoor switchgear and the power transformers	9		7.500.00	500.00	70,000,00		70.000.00	_	70,000,00		70.000.00		
	- Outdoor cable termination kit, 22 kV, for the HV power cable of copper conductor	9	Set	7,500.00	500.00	72,000.00	9	72,000.00	9	72,000.00	9	72,000.00	1	
	500 sq.mm completed with accessories.	\vdash												
	- Indoor cable terminatio kit, 22 kV, for the cHV power cable of copper conductor size	9	Set	5,000.00	500.00	49,500.00	9	49,500.00	9	49,500.00	9	49,500.00		
	500 sq.mm completed with accessories.	\vdash				<u> </u>		<u> </u>						
	- HV power cable, 3-1x50 sq.mm., 22 kV, for connecting between the station service	1	Lot	75,000.00	5,000.00	80,000.00	1	80,000.00	1	80,000.00	1	80,000.00		
	transformer cubicle of the 22 kV Indoor switchgear and the station service transformer	\vdash												
	- Outdoor cable termination kit, 22 kV, for the HV power cable of copper conductor	3	Set	7,500.00	500.00	24,000.00	3	24,000.00	3	24,000.00	3	24,000.00		
	size							-				•		
	50 sq.mm., completed with accessories.													
	- Indoor cable termination kit, for H.V. power cable of copper conductor size	3	Set	5,000.00	500.00	16,500.00	3	16,500.00	3	16,500.00	3	16,500.00		
	50 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.													
13	Aluminium Conductor & accessories													
	- Stranded conductor, aluminium conductor 400 SQ.mm. and accessories	1	Lot	98,000.00	5,000.00	103,000.00	1	103,000.00	1	103,000.00	1	103,000.00		
	- Substation connectors.	1	Lot	90,000.00	3,000.00	93,000.00	1	93,000.00	1	93,000.00	1	93,000.00		
	- Stranded conductor accessories.	1	Lot	60,000.00	3,000.00	63,000.00	1	63,000.00	1	63,000.00	1	63,000.00		
14	Cable Ladder & conduit for substation						1 1							
	- Rigid steel conduits, fittings and accessories	1	Lot	160,000.00	10,000.00	170,000.00	1	170,000.00	1	170,000.00	1	170,000.00		
	รวม (2)			<u> </u>		2,529,500.00	1	2,529,500.00		2,529,500.00		2,529,500.00	,	
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน												' 	
					•									
	ลงชื่อ				ลงชื่อ									
	(นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ			(นายจำ	าเริญ แดงกระโทก)	ตำแหน่ง พชง.	.6 กบศ.							
	วันที่	วันที่												

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบรี

								งห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปรา	,		d			
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำน			16,130,000 บาท (ไม่ร	วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รั	ับจ้าง บริษัท ธนวร	รณ อีเลิเ	คทริค คอนสตรัคชัน จำกั	ัด กำหา 	นดแล้วเสร็จตามสัญญา วั	นที่ 31 า	พ.ค. 2563	0	ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2
	สาหรา	บผู้รับจ้า ไ	1				Ι	ส่งมอบงานครั้งนี้	~~~·	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	are la		র	ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไ
ลำดับ	รายละเอียด	ล้างเวง	ม หน่วย	• งานตาม ค่าอุปกรณ์	มสัญญา ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน		รวมง จำนวน		สรุบค จำนวน	ณะกรรมการตรวจรับ เป็นเงิน	หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
61 IVIO	4 IOPINFOONI	10 112 31	NIN 3C	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	10 16 36	(บาท)	ווייים ווייים	(บาท)	2018	(บาท)	NIM IOPNIA	
	- HDPE Conduits, fittings and accessories	1	Lot	90,000.00		95,000.00	1	95,000.00	1	95,000.00	1	95,000.00		🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- Cable tray and cable ladder & fixing material	1	Lot	70,000.00	5,000.00	75,000.00	1	75,000.00	1	75,000.00	1	75,000.00		🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- Identification plates and danger notice.	1	Lot	60,000.00	2,000.00	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00		□ งานแล้วเสร็จข้ากว่ากำหนดตามสัญญา
	- Other necessary materials.	1	Lot	68,000.00	5,000.00	73,000.00	1	73,000.00	1	73,000.00	1	73,000.00		- ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
15	Grounding System													(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. วันที่
	- Ground mesh for 115 kV substation	1	Lot	212,000.00	3,000.00	215,000.00	1	215,000.00	1	215,000.00	1	215,000.00		. 487
	- Earthing system in switchyard. (Structure and equipments)	1	Lot	90,000.00	5,000.00	95,000.00	1	95,000.00	1	95,000.00	1	95,000.00		1
	- Earthing system in control building.	1	Lot	115,000.00	5,000.00	120,000.00	1	120,000.00	1	120,000.00	1	120,000.00		
	- Ground rod, copper cover steel, dia. 16 mm. 3 m. long	30	pcs	710.00	100.00	24,300.00	30	24,300.00	30	24,300.00	30	24,300.00		1
	- Conductor, copper, Bare 95 sq.mm.	1	Lot	250,000.00	2,000.00	252,000.00	1	252,000.00	1	252,000.00	1	252,000.00		1
	- Earthing test pit.	1	Unit	8,000.00	500.00	8,500.00	1	8,500.00	1	8,500.00	1	8,500.00		1
	- asphalt surfacing on 115 kV Equipment Foundation 0.10 m hight	120	m2	3,400.00	500.00	468,000.00		-		-		-		1
16	Over head ground wire system													1
	- Wire, steel stranded 50/7 sq.mm. and accessories	1	Lot	48,000.00	2,000.00	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00		1
	- Insulator suspension type, and string assemblies.	1	Lot	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00		1
17	Substation lighting													1
	- 100 watt, LED lamp post.	4	Set	18,500.00	500.00	76,000.00	4	76,000.00	4	76,000.00	4	76,000.00		1
	- Lamp post and floodlight timing control panel	1	Set	12,500.00	500.00	13,000.00	1	13,000.00	1	13,000.00	1	13,000.00		1
18	Cable & accessories for substation													1
	- LV power cable, 750 V, for connection between the station service transformer and	1	Lot	75,000.00	3,000.00	78,000.00	1	78,000.00	1	78,000.00	1	78,000.00		1
	AC distribution board													1
	- LV power cable, 750 V, for connecting between AC distribution board and all AC	1	Lot	110,000.00	5,000.00	115,000.00	1	115,000.00	1	115,000.00	1	115,000.00		
	consuner, battery and battery charger, battery charger and safety switch with fuse,													
	DC distribution board and battery charger.													
	- LV power cable, 750 V, for connecting between the AC distribution boards and	1	Lot	68,000.00	5,000.00	73,000.00	1	73,000.00	1	73,000.00	1	73,000.00		
	substation lighting													
	- LV power cable, 750 V, for connecting between the AC, DC distribution board and	1	Lot	72,500.00	5,000.00	77,500.00	1	77,500.00	1	77,500.00	1	77,500.00		
	22 kV switchgear, control board.													
	- Control cable, 750 V, for connecting between the instrument transformers and the	1	Lot	120,000.00	5,000.00	125,000.00	1	125,000.00	1	125,000.00	1	125,000.00		
	control board.													
	- Control cable, 750 V, for connecting between the control board and switchyard	1	Lot	135,000.00	5,000.00	140,000.00	1	140,000.00	1	140,000.00	1	140,000.00		
	equipment													
19	Accessories	1	Lot	Includ	led	-	1	Included	1	Included	1	Included		
20	Factory test, commissionung and training													
	- Factory test (battery charger, AC and DC distribution board)	1	Lot	N/A	1	-	1	N/A	1	N/A	1	N/A		
	รวม (3) 2,241,300.00 1,773,300.00									1,773,300.00		1,773,300.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน													
	. d.	ลงชื่อ												
	ลงชื่อ(นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ	6 กรเต												
	วันที่		(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. วันที่											
	JUN									1				

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Function & Commissioning test Lot N/A 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Generator, connect to 250 kVA transformer for back energize to 22 kV switchgear and Lot N/A _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน transfer to 115 kV side by power transformer ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. Sub-soil test from ground surface 1 Lot By PEA By PEA By PEA By PEA Earth work and compact soil Clear space on 22x28.50 m. By Owner 1 Lot By Owner By Owner By Owner 1 Compact soil Lot By Owner By Owner By Owner By Owner Control building Control building $5 \times 18 \times (1.6 + 4.5)$ m., $(w \times l \times h)$ 2,400,122.00 100,000.00 2,500,122.00 0.25 625,030.50 2,500,122.00 0.25 625,030.50 1 Lot Control building fooundation: spread footing 1 Lot 145,000.00 5,000.00 150,000.0 150,000.00 Epoxy floor (green/red coilour) self leveling type 125,000.00 15,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 1 Lot Earthing system in control building 25 x 4 mm. (steel strip & 4 sets of busbar) 1 Lot 100.000.00 8.000.00 108.000.00 108.000.0 108.000.00 108.000.00 groung), PVC, RSC and accessories Faciltity for control building 2 x 36 watt LED lighting fixture with reflector 14 Set 3.300.00 46,200.00 14 46.200.00 14 46,200,00 14 46,200.00 2 x 36 watt LED lighting fixture with reflector (Explosion proof) 1 Set 5,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.00 5,800.00 -1 x 36 watt LED lighting fixture (Weather proof) 4 Set 3,800.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 8 Set 4,640.0 4,640.00 Receptacle 580.00 4,640.00 8 4,640.00 Air condition 36,000 Btu 3 Set 78,000.00 234,000.00 234,000.0 234,000.00 234,000.00 1 Air condition control panel Set 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.00 25,000.00 12,500.00 2 25,000.0 25,000.00 25,000.00 Ventilation (Fan) and hood for rain protection Set 25,000.0 3 Emergency lighting 2 x 50 w Set 3,500.0 10,500.0 3 10,500.0 10,500.00 10,500.00 _ Switch, wire, conductor, conduits and accessories 1 Lot 38.000.0 38.000.0 38.000.0 38.000.00 38.000.00 -Fire extinguisher (CO2) 2 Set 6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 Fire alarm system Hardwire system 2 zone (manual, detector) 1 Set 32,270.00 32,270.00 32,270.00 32,270.00 4 Set 3.688.0 3,688.00 3,688.00 Smoke detector (Control building) 922 0 3,688.00 1 922.00 922.00 922.00 922.0 922.0 Heat detector (Battery room) set 1 922.00 922.00 Bell alarm set 922.00 922.0 922.00 _ Fire resistance wire conductor, wire conductor, conduits and accessories 1 Lot 18,440.00 18,440.00 18,440.0 18,440.00 18,440.00 Set 179,790.00 179,790.00 179,790.00 115-22 kV transformer foundation with RC, oil gutter: spread footing 1 Steel cover around of RC. Oil gutter (installation on RC oil gutter) 1 Lot 115.250.00 115.250.00 115.250.00 115.250.00 115.250.00 -Oil collecting pit and oil separator capacity not less than 25 cu.m.: spread footing Set 152,130.00 152,130.0 152,130.00 2 set of steel pipes dia 6 inch 10 461.00 4,610.0 4,610.00 m 3,822,484.0 1,460,862.5 3,822,484.00 1,460,862.50 รวม (4) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Station service transformer foundation : spread footing 1 Set 6,915.00 6,915.00 6,915.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Switchyard foundation: spread footing 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV Take-off structure foundation 2 138,300.00 276,600.00 276,600.00 Set --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Set 27,660.00 115 kV Disconnecting switch foundation 1 27,660.0 27,660.00 (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. 115 kV Current transformer foundation 3 Set 13.830.00 41,490.00 41,490.00 115 kV Inductive voltage transformer foundation 3 Set 13,830.00 41,490.00 41,490.00 115 kV Circuit-breaker foundation 1 Set 36.880.00 36,880.0 36,880.00 3 Operating platform foundation Set 4,610.0 13,830.00 13,830.0 13,830.00 13,830.00 4 12 Lamp post foundation : spread footing Set 4,610.00 18,440.0 18,440.00 _ Cable trench with steel cover, size 0.80 m. : spread footing 73,760.00 73,760.0 73,760.00 1 Lot _ Cable trench with steel cover, size 0.80 m.: spread footing 1 Set 2,766.00 2,766.00 2,766.0 2,766.00 2,766.00 Cable trench with steel cover, size 1.20 m.: spread footing 1 Lot 27,660.00 27,660.00 27,660.00 HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for lamp post circuit) 1 Lot 6.454.00 6.454.00 6.454.0 6.454.00 6.454.00 Crushed rock no.2 surfacing on area 23 x 32 m., 0.10 m hight with concrete crub 1 Lot 92,200.0 92,200.0 92,200.0 92,200.00 92,200.00 1 13,830.0 18 RC Trench with RC cover or PVC pipe in substation (for rain drainge system) Lot 13,830.0 13,830.00 13,830.00 13,830.00 Lot RC pipe, PVC. Pipe and RC manhole (All drainage system from control building, 1 13.830.00 _ 13,830.0 13,830.0 13,830.00 13.830.00 RC trench, oil collecting pit and oil separtor etc.) 95 95 Wire mesh Fence : spread footing 4,191.00 398,145.00 398,145.00 95 398,145.00 398,145.00 m Mesh gate (1 set x rolling door) 6.00 m width 1 Set 18,440.00 18.440.00 18,440.0 18,440.00 18.440.00 Mesh gate (1 set) 1.00 m width 22 1 Set 2,766.00 2,766.00 2,766.0 2,766.00 2,766.00 Civil engineering and construction permissive fee (architech, civil, electrical) 1 Lot N/A 1 50.710.00 Temporary fence and toilet Lot 50 710 0 50,710.00 PART C งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Civil work Concrete pole 22 m. Long 10 Each 32,000.00 2,500.00 345,000.00 10 345,000.00 5 Pole foundation type F1/1, grounding type D-25A with GR-5 Set 19,400.00 2,500.00 109,500.00 109,500.00 Pole foundation type F2, grounding type D-25C with GR-5 2 Set 39,400.00 2,500.00 83,800.00 83,800.00 Pole foundation type F6, grounding type D-25B with GR-5 1 Set 2,500.00 27,900.00 30,400.00 30,400.00 Electraical Top pole installation type SS-SW-2 (115 kV Air break switch supply by PEA) 1 Set 125.000.00 2.000.00 127.000.00 Top pole installation type SS-LA-2 2 Set 80,000.00 2,000.00 164,000.00 3 Set 9,500.00 Top pole installation type SS-TG-2 1,000.00 31,500.00 2 Set Top pole installation type SS-TG-5 13.450.00 1.000.00 28.900.00 _ _ 400 sq.mm. AAC 1 Lot 120,000.00 1,000.00 121,000.0 Wire, steel stranded 35 sqmm. 1 Lot 10,000.00 500.00 10,500.0 รวม (5) 2,215,466.00 562,261.0 1,732,566.0 562,261.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน ำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... Operating platform for 115 kV Air break switch 50,500.00 50,000.0 500.0 50,500.0 50,500.00 50,500.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 1 Accessories Lot 50.000.00 5.000.0 55.000.0 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจน ถนน และ/หรือ ต้นไม้, หญ้า 1 Lot include include include include (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับสาคอนกรีตทุกต้น 1 Lot include include include include อุปกณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยืดโยงทุกเส้น 1 Lot include include include include พ่นสีแสดงหมายเลลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก 1 Lot include include include include 1 Accessories Lot include include include include PART D อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อวันที่ ปรากฏว่า เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี Lot 190,000.00 190,000.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 (อายุไม่เกิน 2 ปี) และภาษีประจำปี นาน 6 เดือน 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ จำนวน 1 คัน และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 7,580,923.50 บาท เช่าตู้ Mobile Ofiice 55,000.0 55,000.0 1 Lot 55,000.00 55,000.00 55,000.00 เบิก 80 % 6,064,738.80 บาท ตู้เอกสารชนิดประตูเลื่อนกระจก ความกว้าง 1.2 เมตร จำนวน 2-3 ชั้น 2 Set 8.500.0 17,000.0 8.500.00 8.500.00 8.500.00 หัก Advance 0 % 1 Set 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.00 1,000.00 คงเหลือ 6,064,738.80 บาท แม่กุญแจพร้อมลูกกุญแจ จำนวน 20 ชุด และลูกกุญแจชนิดมาสเตอร์ จำนวน 3 ดอก 1 Lot 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 424,531.72 บาท คงเหลือจ่าย 6,489,270.52 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 6,489,270.52 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ประธานกรรมการ (นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ. กรรมการ (นายรัฐพล ถกลธวัช) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 376,500.00 123,000.0 123,000.0 123,000.00 รวม (6) รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5)+รวม (6) 12,317,250.00 7,580,923.5 11,112,850.00 7,580,923.50 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% ผ้ควบคมงาน 7,580,923.50

(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. PART A งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV. Take-off structure, beam. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 115 kV. Take-off structure, column. Set 15,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. Insulator, suspension type, class 52-3, for 115 kV string assemblies. 5,000.00 5,000.00 5 000 0 5,000.00 5,000.00 Lot 100 watt, area LED floodlight luminaires and accessories 2 Set 1,200.00 2,400.00 2 2,400.0 2,400.00 2,400.00 115 kV Disconnecting with grounding switch and support structure 123 kV, 2000A 40kA Disconnecting switch, three-pole, double side break with grounding Set 50,000.00 50,000.00 50,000.0 50,000.00 50,000.00 creepage 25 mm/kV., handle for cranking and tools 10,000.00 10,000.00 10,000.00 115 kV Disconnecting switch supporting structure Set 10,000.00 10,000.00 Operating platform 2 Set 1,000.00 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 115 kV Current transformer 115 kV Current transformer, single-phase, 4 cores, 40kA and creepage 25 mm/kV Set 17.500.00 52.500.00 52.500.00 52.500.00 52.500.00 3 115 kV Current transformer supporting structure Set 5,000.00 15,000.0 15,000.0 15,000.00 15,000.00 Junction box for 115 kV current transformer 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.00 3,000.00 Unit Junction box supporting structure Set 3.000.00 3,000.0 3.000.0 3,000.00 3.000.00 115 kV Inductive voltage transformer 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, 3 winding and creepage 25 mm/kV 17,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 3 Set 3 Set 5,000.00 15.000.00 3 15,000.0 15,000.00 15,000.00 115 kV Inductive voltage transformer supporting structure Junction box for 115 kV inductive voltage transformer Unit 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Junction box supporting structure Set 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.00 3,000.00 115 kV Gas circuit breaker (SF6) 115 kV Circuit-breaker, SF6 gas, three-pole, 3150A, 40 kA Set 85,000.00 85,000.00 85,000.0 85,000.00 85,000.00 115 kV Circuit-breaker supporting structure 1,000.00 1,000.0 1.000.0 1,000.00 1.000.00 Operating platform (2 step stairs) Set 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 115 kV Control & protection board 115/22 kV Transformer control and protection board Unit 120,000.00 120,000.00 120,000.0 120,000.00 120,000.00 1,000.00 1,000.00 Outdoor alarm (horn & siren) Set 1 000 0 1,000.00 1,000.0 Power Transformer 115/22 kV 3 phasw ONAN/ONAF 70 MVA, Dyn1 with automatic OLTC, Unit By PEA By PEA By PEA By PEA oil Purifier for OLTC, CT core in MV for winding temp, AVR and N bushing Local control cubicle with lamp indicator and annanciator and buzzer Unit Bv PEA Bv PEA By PEA By PEA Loose supply for tap position indicator for OLTC and AVR, Lot By PEA By PEA By PEA By PEA 108 kV 10 kA Surge arrester and surge counter with sipporting on power transformer By PEA Set By PEA By PEA By PEA 22 kV Indoor air insulated switchgear 2500A Ic=25kA @ 1sec 464,400.00 464,400.0 464,400.0 464,400.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ (นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2

	สำหรับผู้รับจ้าง							หรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
				งานตามสัญญา		í	ส่งมอบงานครั้งนี้	รวมงา	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สรุปค	คณะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	Incoming cubicle with potential transformer (2500A)	1	Unit	50,000.00	50,000.00	\vdash	-		-	<u> </u>	-		🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
- 22 kV	Outgoging cubicle (630A)	9	Unit	50,000.00	450,000.00		-		-		-		□ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา□ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา
- 22 kV	Load break switch cubicle for Station Service Transformer	1	Unit	50,000.00	50,000.00		-		-		-		
- Arc de	etection system (3 point/cubicle or fiber optic 3 compartment per 1 cubicle),	1	Lot	50,000.00	50,000.00		-		-		-		(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.
heater	r in 4 compartment per cubicle , cable gland												วันที่
- Wall p	plate for tool storage	1	Set	By PEA	-		-		-		-		
9 22/0.4 k \	V Station service transformer												
- Statio	on service transformer, oil-immersed type, 22,000-400/230 VAC, 3 phase, 50 kVA,	1	Set	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00		
Dyn1 v	with cable connection boxes, for outdoor installation., temperature device Protection												
10 AC and I	DC distribution board												
- AC dis	stribution board (2 main CB, 80 A, 30 branch circuits)	1	Set	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00		
- DC dir	rtribution board (2 main CB, 80 A, 30 branch circuits)	1	Set	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00		
11 Battery 8	& battery charger for 125 VDC												
- Sealed	d lead acid battery > 58 Ah 12V/block (125 Vdc)	1	Lot	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00		
- Batter	ry Charger 30 A with automatic dropper switch	2	Set	20,000.00	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00		
- Safety	y switch with fuse	1	Set	500.00	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00		
12 Power ca	able & termination kit												
- HV po	ower cable, 9-1x500 sq.mm., 22 kV, for connecting between the incoming cubicle	1	Lot	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00		
of the	22 kV Indoor switchgear and the power transformers												
- Outdo	oor cable termination kit, 22 kV, for the HV power cable of copper conductor size	9	Set	3,000.00	27,000.00	9	27,000.00	9	27,000.00	9	27,000.00		
500 sq	p.mm completed with accessories.												
- Indoo	or cable terminatio kit, 22 kV, for the cHV power cable of copper conductor size	9	Set	3,000.00	27,000.00	9	27,000.00	9	27,000.00	9	27,000.00		
500 sq	q.mm completed with accessories.												
- HV po	ower cable, 3-1x50 sq.mm., 22 kV, for connecting between the station service	1	Lot	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
transfo	ormer cubicle of the 22 kV Indoor switchgear and the station service transformer									İ			
- Outdo	oor cable termination kit, 22 kV, for the HV power cable of copper conductor size	3	Set	3,000.00	9,000.00	3	9,000.00	3	9,000.00	3	9,000.00		
50 sq.r	mm., completed with accessories.												
- Indoo	or cable termination kit, for H.V. power cable of copper conductor size	3	Set	3,000.00	9,000.00	3	9,000.00	3	9,000.00	3	9,000.00		
50 sq.	.mm., 10 kV, completed with accessories.												
13 Aluminiu	um Conductor & accessories												
- Stranc	ded conductor, aluminium conductor 400 SQ.mm. and accessories	1	Lot	12,000.00	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00		
- Substa	ration connectors.	1	Lot	7,000.00	7,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00		
- Stranc	ded conductor accessories.	1	Lot	7,000.00	7,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00		
14 Cable La	adder & conduit for substation												
- Rigid s	steel conduits, fittings and accessories	1	Lot	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
	รวม (2)		•	·	868,500.00		268,500.00		268,500.00		268,500.00		
	<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>			,	<u>ผู้ควบคุมงาน</u>		•	•			,		
I	4	1		ลงชื่อ					ı				
	ลงชื่อ (นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ	1		เพชย (นายจำเริญ แดงกร	5 , 0 !		_						

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน หน่วย จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. HDPE Conduits, fittings and accessories Lot 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Cable tray and cable ladder & fixing material 10,000.00 10,000.0 10.000.0 10.000.00 10,000.00 Lot 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Identification plates and danger notice. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Lot ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Other necessary materials. Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. 15 Grounding System Ground mesh for 115 kV substation 20,000.00 20,000.00 20,000.0 20,000.00 20,000.00 Lot Earthing system in switchyard. (Structure and equipments) 10,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 Lot Earthing system in control building. Lot 10,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 Ground rod, copper cover steel, dia. 16 mm. 3 m. long 30 200.00 6,000.00 30 6,000.0 30 6,000.00 30 6,000.00 pcs Conductor, copper, Bare 95 sq.mm. 85,000.00 85,000.0 85,000.0 85,000.00 85,000.00 1 Lot 500.00 500.00 500.0 500.00 500.00 asphalt surfacing on 115 kV Equipment Foundation 0.10 m hight 120 1,000.00 m2 120,000.0 Over head ground wire system Wire, steel stranded 50/7 sq.mm. and accessories Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 Insulator suspension type, and string assemblies. 2,000.00 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 Lot 17 Substation lighting 100 watt, LED lamp post. 1,500.00 6,000.0 6,000.00 6,000.00 Set 6,000.00 Lamp post and floodlight timing control panel Set 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 Cable & accessories for substation LV power cable, 750 V, for connection between the station service transformer and Lot 10,000.0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 AC distribution board LV power cable, 750 V, for connecting between AC distribution board and all AC 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot consuner, battery and battery charger, battery charger and safety switch with fuse, DC distribution board and battery charger. LV power cable, 750 V, for connecting between the AC distribution boards and 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot substation lighting LV power cable, 750 V, for connecting between the AC, DC distribution board and Lot 10,000.0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 22 kV switchgear, control board. Control cable, 750 V, for connecting between the instrument transformers and the 45,000.0 45,000.00 45,000.0 45,000.00 45,000.00 Lot control board Control cable, 750 V, for connecting between the control board and switchyard Lot 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 equipment 19 1 Lot Included Included Included Included Accessories Factory test, commissionung and training Factory test (battery charger, AC and DC distribution board) 35,000.00 35,000.00 35,000.00 Lot 35,000.00 35,000.00 รวม (3) 468,000.0 348,000.0 348,000.0 348,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ. (นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. วันที่ ..

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ

	สัญญาเลขที่∕ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญ	ļ1 16,130	0,000 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รั	ับจ้าง บริษัท ธนวร	รณ อีเล็	คทริค คอนสตรัคชั่น จำกั	ัด กำหเ	มดแล้วเสร็จตามสัญญา วั	ันที่ 31 า	พ.ค. 2563		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2
	สำหรับผู้รับจ้าง						A. A.					ਕੰ′	าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามสัญญา		_			รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ูเ หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
	- Function & Commissioning test	1	Lot	ต่อหน่วย 300,000.00	(บาท)		(บาท)		(บาท) -		(บาท) -		🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ 🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- Generator, connect to 250 kVA transformer for back energize to 22 kV switchgear and	1	-	155,000.00	155,000.00		-				<u> </u>		
		1 1	Lot	155,000.00	155,000.00	1	-		-		-		
	transfer to 115 kV side by power transformer	-	 	1		-							ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า		<u> </u>				0.051		0.054				(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.
1	Sub-soil test from ground surface	1	Lot	By PEA	-	1	By PEA	1	By PEA	1	By PEA		วันที่
2	Earth work and compact soil	<u> </u>	<u> </u>	ļ									
	- Clear space on 22x28.50 m.	1	Lot	By Owner	-	1	By Owner	1	By Owner	1	By Owner		
	- Compact soil	1	Lot	By Owner	-	1	By Owner	1	By Owner	1	By Owner		
3	Control building	<u> </u>	<u> </u>										
	- Control building 5 x 18 x (1.6 + 4.5) m., (w x l x h)	1	Lot	420,000.00	420,000.00	0.25	105,000.00	1	420,000.00	0.25	105,000.00		
	- Control building fooundation : spread footing	1	Lot	50,000.00	50,000.00		-	1	50,000.00		-		
	- Epoxy floor (green/red coilour) self leveling type	1	Lot	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	1	35,000.00	1	35,000.00)	
	- Earthing system in control building 25 x 4 mm. (steel strip & 4 sets of busbar)	1	Lot	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00)	
	groung), PVC, RSC and accessories												
4	Faciltity for control building												
	- 2 x 36 watt LED lighting fixture with reflector	14	Set	500.00	7,000.00	14	7,000.00	14	7,000.00	14	7,000.00		
	- 2 x 36 watt LED lighting fixture with reflector (Explosion proof)	1	Set	500.00	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00		
	- 1 x 36 watt LED lighting fixture (Weather proof)	4	Set	500.00	2,000.00	4	2,000.00	4	2,000.00	4	2,000.00		
	- Receptacle	8	Set	200.00	1,600.00	8	1,600.00	8	1,600.00	8	1,600.00		
	- Air condition 36,000 Btu	3	Set	7,500.00	22,500.00	3	22,500.00	3	22,500.00	3	22,500.00		
	- Air condition control panel	1	Set	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00		
	- Ventilation (Fan) and hood for rain protection	2	Set	500.00	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00		
	- Emergency lighting 2 x 50 w	3	Set	500.00	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00		
	- Switch, wire, conductor, conduits and accessories	1	Lot	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
	- Fire extinguisher (CO2)	2	Set	500.00	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00		
5	Fire alarm system												
	- Hardwire system 2 zone (manual, detector)	1	Set	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00		
	- Smoke detector (Control building)	4	Set	200.00	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	j	
	- Heat detector (Battery room)	1	set	200.00	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00		
	- Bell alarm	1	set	500.00	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	j	
	- Fire resistance wire conductor, wire conductor, conduits and accessories	1	Lot	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
6	115-22 kV transformer foundation with RC, oil gutter : spread footing	1	Set	50,000.00	50,000.00		-	1	50,000.00		-		
7	Steel cover around of RC. Oil gutter (installation on RC oil gutter)	1	Lot	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	j	
8	Oil collecting pit and oil separator capacity not less than 25 cu.m. : spread footing	1	Set	75,000.00	75,000.00		-	1	75,000.00		-		
9	2 set of steel pipes dia 6 inch	10	m	500.00	5,000.00		-	10	5,000.00		-		
	รวม (4)	Ī		'	1,174,600.00		224,600.00		719,600.00		224,600.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง						-						
	ลงชื่อ			ลงชื่อ	~								
	(นายสมหวัง ธรรมกิจวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ			(นายจำเริญ แดงกร		พชง.	.6 กบศ.						
	วันที่												

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Station service transformer foundation : spread footing Set 2,500.00 2,500.00 2,500.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Switchyard foundation: spread footing 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV Take-off structure foundation 50,000.00 100,000.00 100,000.00 Set -ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 115 kV Disconnecting switch foundation Set 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. 115 kV Current transformer foundation 3 Set 15,000.00 45,000.00 45,000.00 115 kV Inductive voltage transformer foundation Set 15,000.00 45,000.00 45,000.00 3 115 kV Circuit-breaker foundation Set 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Operating platform foundation Set 3,000.00 9,000.00 9,000.0 9,000.00 9,000.00 12 Lamp post foundation : spread footing 4 Set 4,000.00 16,000.00 16,000.00 Cable trench with steel cover, size 0.80 m. : spread footing 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Lot Cable trench with steel cover, size 0.80 m.: spread footing Set 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Cable trench with steel cover, size 1.20 m.: spread footing 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for lamp post circuit) Lot 5.000.00 5.000.00 5.000.0 5.000.00 5.000.00 Crushed rock no.2 surfacing on area 23 x 32 m., 0.10 m hight with concrete crub Lot 30,000.00 30,000.0 30,000.0 30,000.00 30,000.00 RC Trench with RC cover or PVC pipe in substation (for rain drainge system) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Lot RC pipe, PVC. Pipe and RC manhole (All drainage system from control building, Lot 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.00 3.000.00 RC trench, oil collecting pit and oil separtor etc.) 95 Wire mesh Fence : spread footing 142,500.00 95 142,500.00 142,500.00 142,500.00 m 1,500.00 Mesh gate (1 set x rolling door) 6.00 m width Set 3,500.00 3.500.00 3,500.00 3.500.00 3,500.00 Mesh gate (1 set) 1.00 m width 22 Set 1,500.00 1,500.00 1,500.0 1,500.00 1,500.00 Civil engineering and construction permissive fee (architech, civil, electrical) Lot 75,000.00 75,000.0 75,000.0 10,000.00 10,000.00 Temporary fence and toilet 10 000 0 Lot PART C งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Civil work Concrete pole 22 m. Long 10 5,200.00 52,000.00 10 52,000.00 Each Pole foundation type F1/1, grounding type D-25A with GR-5 Set 9,200.00 46,000.00 46,000.00 Pole foundation type F2, grounding type D-25C with GR-5 2 Set 16,600.00 33,200.00 33,200.00 Pole foundation type F6, grounding type D-25B with GR-5 Set 9,300.00 9,300.00 9,300.00 Electraical Top pole installation type SS-SW-2 (115 kV Air break switch supply by PEA) Set 35.000.00 35.000.00 Top pole installation type SS-LA-2 2 Set 20,000.00 40,000.00 Top pole installation type SS-TG-2 3 Set 1,950.00 5,850.00 Top pole installation type SS-TG-5 2 Set 1.950.00 3.900.00 _ _ 400 sq.mm. AAC Lot 40,000.00 40,000.00 Wire, steel stranded 35 sqmm. 10,000.00 Lot 10,000.0 รวม (5) 816,750.0 198,000.0 682,000.0 198,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

ลงชื่อ.

วันที่ ..

(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ 115-22 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด จ.ปราจีนบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-48/2019 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 16,130,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 พ.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... Operating platform for 115 kV Air break switch 500.0 500.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Accessories Lot 20.000.00 20.000.0 _ _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจน ถนน และ/หรือ ต้นไม้, หญ้า Lot include include include include (นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ. อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับสาคอนกรีตทุกต้น Lot include include include include อุปกณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยืดโยงทุกเส้น Lot include include include include พ่นสีแสดงหมายเลลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก Lot include include include include Accessories Lot include include include include PART D อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อวันที่ ปรากฏว่า เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี Lot N/A 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 (อายุไม่เกิน 2 ปี) และภาษีประจำปี นาน 6 เดือน 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ จำนวน 1 คัน และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 1,503,500.00 บาท เช่าตู้ Mobile Ofiice N/A N/A N/A N/A Lot เบิก 80 % 1,202,800.00 บาท ตู้เอกสารชนิดประตูเลื่อนกระจก ความกว้าง 1.2 เมตร จำนวน 2-3 ชั้น 2 1 Set N/A _ N/A N/A N/A หัก Advance 0 % Set N/A N/A คงเหลือ 1,202,800.00 บาท แม่กุญแจพร้อมลูกกุญแจ จำนวน 20 ชุด และลูกกุญแจชนิดมาสเตอร์ จำนวน 3 ดอก Lot N/A N/A N/A N/A บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 84,196.00 บาท คงเหลือจ่าย 1,286,996.00 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 1,286,996.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ประธานกรรมการ (นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ. กรรมการ (นายรัฐพล ถกลธวัช) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 20,500.00 รวม (6) รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5)+รวม (6) 3,812,750.0 1,503,500.0 2,482,500.00 1,503,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ___ รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผ้ควบคมงาน</u> 1,503,500.00

(นายจำเริญ แดงกระโทก) ตำแหน่ง พชง.6 กบศ.

วันที่ ...