## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 3 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1000 130.00 134,000.00 1000 134,000.00 m -ลงชื่อ ..... . ผ้ควบคมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 672 20.00 2.00 22,000.00 14,784.00 1000 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 1.000.00 1 1.000.00 1,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 1,000.00 21,000.00 21,000.00 1 1.2.2 Outdoor Rack Each 12,500.0 1,000.00 13,500.00 13,500.00 2 1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores Each 6,500.00 1,000.00 15,000.0 15,000.00 1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack 1 Each 13,500.00 1,000.00 14,500.00 14,500.00 --งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 1 Each 2,500.00 1,000.00 3,500.00 3,500.00 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 3.500.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 150.00 4,500.00 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 25.000.00 15,000.00 Each 80.000.00 80.000.00 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 50 m 110.00 50.00 8,000.00 4.800.0 8,000.00 4.800.00 งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1 Lot 25.000.00 15.000.00 40.000.00 40,000.00 จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 5000 m 130.00 4.00 670,000.00 5000 670,000.00 2.2.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 5000 20.00 110.000.00 88.000.00 -2.2.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 4 Each 9,500.00 1,000.00 42,000.00 42,000.00 2.2.2 Outdoor Rack 1 Each 12,500.00 1,000.00 13,500.00 13,500.00 30,000.00 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6,500.00 1,000.00 30,000.00 Each 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 1 Each 6.500.00 1.000.00 7.500.00 7.500.00 \_ งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 500.00 30,000.00 m 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 \_ 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 3 2,500.00 1,000.00 Each 10,500.00 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 4 Each 2,500.00 1,000.00 14,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า รวม (1) 1,296,500.00 4.800.0 1,204,784.00 4,800.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงที่อ (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

## <u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

				างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแล										
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค.			เตามสัญญา 3,594,500	บาท (ไม่รวมภาษีมูลค	ข่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริ	ริษัท นาโน	น กรุ๊ป จำกัด กำหนดแ	ล้วเสร็จต <b>ไ</b>	ามสัญญา วันที่ 15 พ.ย.	2562		9	ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 3
	রাস্যয়	บผูรับจา ไ	<mark>ผู้รับจ้าง</mark> งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวม							สำ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไ
ลำดับ	รายละเอียด	ล้างเวง	ม หน่วย	ค่าอุปกรณ์	มสญญา ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน	างมอบงานครงน เป็นเงิน	จำนวน		สรุบค จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
61 1910	ଏ ।ପଣ୍ଡଃଅପମା	10 112 31	8 NIR 90	ต่อหน่วย -	ต่อหน่วย	(บาท)	ขาผงผ	(บาท)	ขาผงผ	(บาท)	พาผลผ	(บาท)	ุกษา เดยกล้	
	2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	150.00	-	9,000.00		-	1	-		-		
	2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	25,000.00	15,000.00	80,000.00	-	<u>-</u>	2	80,000.00		-		🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน	اړ		.,	7,1111									🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน
														ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)	1							1					(นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
	3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	8000	m	130.00	4.00	1,072,000.00		-	8000	1,072,000.00		-		· วันที่
	3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	8000	m	20.00	2.00	176,000.00		-	8000	176,000.00		-		
	3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	8,000.00	-	8,000.00		-	1	8,000.00		-		
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)	1							1					
	3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	9,500.00	1,000.00	21,000.00		-	2	21,000.00		-		เรียน
	3.2.2 Outdoor Rack	1	Each	12,500.00	1,000.00	13,500.00	$\vdash$	<u>-</u>	1	13,500.00		-		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	6,500.00	1,000.00	30,000.00		_	4	30,000.00	$\mid - \mid$	-		เมื่อวันที่ ปรากฏว่า
	3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	2	Each	6,500.00	1,000.00	15,000.00			2	15,000.00		_		🔲 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)	+-	Lucii		1,000.00	13,000.00			<u>-</u>	15,000.00				🔲 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
3.3	3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	500.00		30,000.00			-	_				ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	3.3.2 Riser Pole 1-04" 2m	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,500.00			-	-		-		
	3.3.3 Riser Pole 1-0/4 2m	1	+	2,500.00	1,000.00	7,000.00	$\vdash$	<del>-</del>	-	- 		-		เบิก 90 % 4,320.00 บาท
		2	Each			*	$\vdash$	-	-	-		-		 หัก Advance 0 % - บาท
	3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	3	Each	2,500.00	1,000.00	10,500.00	1	-	-	-		-		
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า	1	$\sqcup$				$\sqcup$		<del>                                     </del>					บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%บาท
<u> </u>	3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	150.00	-	4,500.00	$\vdash$	-	<u> </u>	-		-		คงเหลือจ่าย <u>4,622.40</u> บาท
	3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	25,000.00	15,000.00	40,000.00		-	1	40,000.00		-		<u>หัก</u> บาท
		_	$\sqcup$						<u> </u>					คงจ่ายสุทธิ์ <u>4,622.40</u> บาท (สี่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
									<u> </u>					(สพนพทางของสายสงาว เพสสายส เพศ)
														ลงชื่อ ประธานกรรมการ
														(นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ.
														ลงชื่อกรรมการ
														(นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.
														di
														ลงชื่อกรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.
														(นายอทรพส พอทฆพนอ) - ตาแทนจ มหา.๐ กบท.
		1												
			1 1						1					1
		1												
	รวม (2)	1	1			1,520,000.00		-	t	1,455,500.00		-		
	รวม (1)+รวม (2)					2,816,500.00	-	4,800.0	d	2,660,284.00		4,800.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ค <u>วบคุมงาน</u>						1	รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 4,800.00				อนุมัติ
ลงชื่อ				ลิงชื่อ							/-	.,000.00		
														ลงชื่อ
	(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ		(นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)											()
วันที่				วันที่										วันที่

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 3 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ หน่วย ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1000 m -ลงชื่อ ..... . ผู้ควบคุมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 672 24,000.00 16,128.00 1000 24.00 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 1.000.00 1.000.00 1,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,000.00 2,000.00 2,000.0 1.2.2 Outdoor Rack 1,000.00 1,000.0 Each 1,000.00 1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores 2 Each 7,500.00 15,000.00 15,000.00 1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack 13,000.00 13,000.00 13,000.00 Each --งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m Each 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 1 Each 2.500.00 2.500.00 2.500.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 3,000.00 100.00 m 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 25,000.00 Each 50.000.0 50.000.00 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 50 150.00 7,500.00 4,500.0 7,500.00 4,500.00 m งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) Lot 25.000.00 25.000.00 25,000.00 จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 5000 m 2.2.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 5000 24.00 120.000.00 96,000.00 m -2.2.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,000.00 4,000.00 1,000.00 2.2.2 Outdoor Rack 1,000.00 1,000.00 Each 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 7,500.00 30,000.00 7,500.00 Each 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 6.500.00 6.500.00 6.500.00 Each \_ งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 800.00 48,000.00 m 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m Each 3.000.00 3.000.00 \_ 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 3,000.00 9,000.00 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 2,500.00 10,000.00 Each | |งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า รวม (1) 383,500.00 4.500.0 252,128.00 4,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงที่อ (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

## <u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 3 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 100.00 6,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 2 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 25.000.00 50.000.00 25.000.00 \_ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ลงชื่อ ..... .. ผ้ควบคมงาน งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 8000 m 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 8000 24.00 192,000.00 8000 192,000.00 m 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 8,000.00 8,000.00 8,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 1,000.00 2,000.00 1,000.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Each -เมื่อวันที่ ...... ปรากฏว่า 3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 7,500.00 30,000.00 22,500.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F Each 6,500.00 13,000.00 6,500.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานด้านโยธา (Civil work) ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 m 800.00 ค่าจ้าง 100% 4,500.00 บาท 3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 3,000.00 3,000.00 Each เบิก 90 % 4,050.00 บาท 3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 Each 3.000.00 6,000.00 \_ \_ \_ หัก Advance 0 % 3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC Each 2,500.00 7,500.00 --คงเหลือ 4,050.00 บาท งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 283.50 บาท 3.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 100.00 3,000.00 m คงเหลือจ่าย 4,333.50 บาท 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 25,000.00 25,000.00 25,000.00 <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 4,333.50 บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ..... ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 394,500.00 281,000.00 รวม (2) รวม (1)+รวม (2) 778,000.00 4.500.0 533,128.00 4,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผ้ควบคมงาน</u> 4,500.00 (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่ ..