<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1000 130.00 134,000.00 1000 134,000.00 1000 134,000.00 1000 134,000.00 m ลงชื่อ ผ้ควบคมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 20.00 2.00 22,000.00 1000 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1.000.00 1 Lot 1,000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 1,000.00 21,000.00 21,000.0 21,000.00 21,000.00 1.2.2 Outdoor Rack 1 Each 12,500.0 1,000.00 13,500.0 13,500.00 13,500.00 13,500.0 2 1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores Each 6,500.00 1,000.00 15,000.0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack 1 Each 13,500.00 1,000.00 14,500.00 14,500.0 14,500.00 14,500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 1 Each 2,500.00 1,000.00 3,500.00 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 30 1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 150.00 4,500.00 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 25.000.00 15,000.00 Each 80,000.00 80,000.0 80.000.00 80.000.00 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 50 110.00 50.00 8,000.00 m งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1 Lot 25.000.00 15.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 5000 m 130.00 4.00 670,000.00 5000 670,000.00 5000 670,000.00 5000 670,000.00 2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 5000 20.00 110.000.0 2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 4 Each 9.500.00 1,000.00 42,000.00 42,000.0 42,000.00 42.000.00 2.2.2 Outdoor Rack 1 Each 12,500.00 1,000.00 13,500.00 13.500.0 13.500.00 13,500.00 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6,500.00 1,000.00 30,000.0 30,000.00 30,000.00 Each 30,000.0 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 1 Each 6.500.00 1.000.00 7.500.00 7.500.0 7.500.00 7.500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 500.00 30,000.00 m 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 _ 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 3 2,500.00 1,000.00 Each 10,500.00 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 4 Each 2,500.00 1,000.00 14,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า รวม (1) 1,296,500.00 1,087,000.0 1,087,000.00 1,087,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 60 150.00 9,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 2 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 25.000.00 15.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 2 80.000.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน ผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 8000 130.00 1,072,000.00 8000 1,072,000.00 1,072,000.00 8000 1,072,000.00 m 8000 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 8000 m 20.00 2.00 176,000.00 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 8.000.00 8,000.00 8,000.0 8,000.00 8.000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) เรียน 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 1,000.00 21,000.00 21,000.0 21,000.00 21,000.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 3.2.2 Outdoor Rack 1 12,500.00 1,000.00 13,500.00 13,500.0 13,500.00 13,500.00 Each เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 6,500.00 1,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 \square ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 2 Each 6,500.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานด้านโยธา (Civil work) ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 m 500.0 30,000.0 ค่าจ้าง 100% 2,366,500.00 บาท 3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 2,500.00 1,000.00 3,500.00 Each เบิก 90 % 2,129,850.00 บาท 3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 Each 2.500.00 1.000.00 7.000.00 _ _ _ หัก Advance 0 % - บาท 3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 3 Each 2,500.00 1,000.00 10,500.00 _ _ คงเหลือ 2,129,850.00 บาท งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 149,089.50 บาท 3.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 m 150.00 4.500.00 คงเหลือจ่าย 2,278,939.50 บาท 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 1 Each 25,000.00 15,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 2,278,939.50 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)บระธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 1,520,000.00 1,279,500.00 1,279,500.00 รวม (2) 1,279,500.0 รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 2,366,500.0 2,366,500.00 2,366,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% ผู้ควบคุมงาน 2,366,500.00 (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ŀ	งานก่อสร้างติดตั้งเส้นไยแก้วน้ำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1												
	สญญาเลขท/เบสงจาง 3001580255 ลงวนท 14 ส.ค. 2562 จานวน สำหรับผู้รับจ้าง	เงนตามสถ	บูญา 3,594,	500 บาท (เมรวมภาษมูล	คาเพม) ผูรบจาง บ	เรษท นา	เน กรุบ จากด กาหนดแ	ลวเสรจต	าามสญญา วนท 15 พ.ย	. 2562		á	คาตดต่งและทดสอบ งวดท 1 เำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	สาทรบผู้รบขาง	Τ		งานตามสัญญา		Τ	ส่งมอบงานครั้งนี้	ราขา	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สราโต	าณะกรรมการตรวจรับ	ត	 เพราะและ เขา เช่น เพราะ
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน	i .	หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	,	🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
1	เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2												🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)								Ì				🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1000	m	-	-		-		-		-		งานแล้วเสร็จข้ากว่ากำหนดตามสัญญาžu
	1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	1000	m	-	-	1	-	İ	-	İ	-		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤศฎิ์ ปรีซากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
	1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-	1	-		-		-		- (น เอสุกะ[ครู] บรชากุส) - ตาแทนจ พชง.o ผคส. กรส.(ต. <i>ธ)</i> วันที่
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)					1	İ			İ			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	-	-	1	-	1	-	1	-		
	1.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-	1	-		-	İ	-		
	1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores	2	Each	-	-	1	-	İ	-	İ	-		
	1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-		
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)												
	1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-		
	1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	1	Each	-	-		-		-		-		
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า												
	1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	-	-		-		-		-		
	1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	-	-		-		-		-		
	1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT	50	m	-	-		-		-		-		
1.5	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม												
	1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1	Lot	-	-		-		-		-		
	จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร												
2	เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal)												
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)												
	2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	5000	m	-	-		-		-		-		
	2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	5000	m	-	-		-		-		-		
	2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-		-		-		-		
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)												
	2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	4	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	1	Each	-	-		-		-		-		
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)												
	2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	-	-		-		-		-		
	2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-		
	2.3.3 Riser Pole 2-04" 2m	3	Each	-	-		-		-	<u> </u>	-		
	2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	4	Each	-	-	<u> </u>	-		-	<u> </u>	-		
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า⁄สำนักงานการไฟฟ้า					_		_		<u> </u>			
	รวม (1)				0.00	0	-		-		-		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				ผู้ควบคุมงาน								
	ลงชื่อ		ลงชื่อ										
	ถงขย (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ			ถงขย (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล	i) ตำแหน่ง พช	 ชง.6 ผคส	 กรส.(ต.3) 						
	วันที่		วันที่										

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

•

	งานกร สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวเ			นาแสง เหบรษท กลพ จะ ,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูส				แล้วเสร็จต	คามสัญญา วันที่ 15 พ.ย	원. 2562		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1
	สำหรับผู้รับจ้าง			0	V		,					สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามสัญญา		ī	ส่งมอบงานครั้งนี้	รวมง	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)) สรุป	คณะกรรมการตรวจรับ	
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ุม หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวเ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)	$oxed{oxed}$	(บาท)		(บาท)		(บาท)	🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	-	-		-		-		-	🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	-	-		-		-		-	่ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด											□ งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)											ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
	3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	8000	m	-	-		-		-		-	วันที่
	3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	8000	m	-	-		-		-		-	
	3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-		-	1	-	1	-	
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)											
	3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	-	-		-	1	-	1	-	เรียน
	3.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-	+ +	-	1	-	+	-	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	-	-	+	-	+	-	+	-	เมื่อวันที่ ปรากฏว่า
	3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	2	Each	-	_	+	_	+	_	+	-	🔲 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้า
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)	+	1			+		+	1	+-		ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นคว
3.5	3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-@4" with 6-@1" Subduct)	60	m	_	-	+	_	+	_	-	_	มเซลาระสาคญแตกต่างจากสญญา และเมกอเหเกตความเลยหายต่อการเขจาน จังเหนคว รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	_	_	+		+		+-		ค่าจ้าง 100% 0.00 บาท
	3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m	2	Each			+		+	<u> </u>	-	-	เบิก 90 % 0.00 บาท
			+	-	-	+	-	+	-	+	-	
	3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	3	Each	-	-		-	-	-	-	-	คงเหลือ 0.00 บาท
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า			-		\perp		_				บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00 บาท
	3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	-	-	\perp	-		-		-	คงเหลือจ่าย บาท
	3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	-	-	\perp	-		-		-	<u>หัก</u> บาท
									ļ	<u> </u>		คงจ่ายสุทธิ์ <u>0.00</u> บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
						$oxed{oxed}$						(คูนยบาทถาน)
												ลงชื่อ ประธานกรรมการ
												(นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ.
												ลงชื่อกรรมการ
												(นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.
			1									
							İ					ลงชื่อกรรมการ
							i			1		(นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.
			1			† †						
		1				+		+		+		
		+-				+		+		+		
		-				+		+	1	+		
	รวม (2)			<u> </u>	0.0)()	_	+	_	+	_	+
	รวม (1)+รวม (2)	+			0.0	+	_	+	_	+	_	+
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง	+			<u>ผู้ควบคุมงาน</u>	1			รวมเป็นจำนวนเงินที่เร	 บิก 100%	6 0.0	00 อนุมัติ
										, , ,	3.0	- 4
	ลงชื่อ			ลงชื่อ								ลงชื่อ
	(นายเซษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ			(นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล		ชง.6 ผคส.	 กรส.(ต.3) 					() วันที่
	วันที่			วันที่								วันที่