งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART A) อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure & Bus Structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1.1 Take off structure (Post) (Design by Contractor) Set 300,000.00 1,240,000.00 1,240,000.00 -ลงที่อ ผู้ควบคุมงาน Set 1.2 Take off structure (Beam) 200,000.00 5,000.00 615,000.00 3 615,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 9 Set 1.3 Bus support structure 30.000.00 1,000.00 279,000.00 279,000.00 1.4 Area floodlight luminaires (250 W LED) with Terminal Box 4 Set 30,000.00 500.00 122,000.00 122,000.00 115 kV Gas Circuit-Breaker 2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec., for 1YB-01 and Unit 10,000.00 20,000.00 20,000.00 2.2 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec. Creepage 1 Unit 1,200,000.00 10,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 31mm/kV for 3YB-01 2 2.3 Supporting structure, for 2.1 Set 1,000.00 2,000.00 2,000.00 _ 2.4 Supporting structure, for 2.2 1 Set 80,000.00 1,000.00 81,000.00 81,000.00 2.5 Operating platform for 2.1 2 Set 500.00 1,000.00 1,000.00 2.6 Operating platform for 2.2 1 Set 10,000.00 500.00 10,500.00 10,500.00 115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec. 3.1 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch for 1YS-02 and 2 Unit 10,000.00 20,000.00 20,000.00 2YS-02 3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch 2000A,40 kA 4 Unit 540,000.00 10,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 Creepage 31mm/kV for 3YS-02 2 3.3 Supporting structure, for 3.1 Set 1,000.00 2,000.00 2,000.00 3.4 Supporting structure, for 3.2 4 Set 70,000.00 1,000.00 284,000.00 284,000.00 -3.5 Operating platform for 3.1 4 Set 10,000.00 500.00 42,000.00 42,000.00 3.6 Operating platform for 3.2 8 Set 10,000.00 500.00 84,000.00 84,000.00 108kV Lightning arrester, 10 kA 4.1 108 kV, 10 kA Lightning arrester, for 1YL-01 3 Unit 5,000.00 15,000.00 15,000.0 15,000.00 15,000.00 4.2 108 kV, 10 kA Lightning arrester, for 2YL-01 and 3YL-01 6 Unit 80.000.08 5,000.00 510.000.0 510,000.00 4.3 Surge Counter, for 4.1 500.00 1.500.00 3 Unit 1,500.00 1.500.00 1.500.00 4.4 Surge Counter, for 4.2 6 Unit 15,000.00 500.00 93,000.0 93,000.00 4.5 Supporting structure, for 4.1 3 Set 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4.6 Supporting structure, for 4.2 6 Set 30,000.00 1,000.00 186,000.00 186,000.00 115 kV Current transformer, 40 kA, 1 Sec. 3 350,000.00 1,065,000.0 5.1 115 kV Current transformer, single-phase (for 1YC-01) Unit 5,000.00 1,065,000.00 3 Unit 5,000.00 15,000.0 15,000.00 15.000.00 5.2 115 kV Current transformer, single-phase (for 2YC-01) 15,000.00 5.3 115 kV Current transformer, single-phase (for 3YC-01) 3 Unit 350,000.00 5,000.00 1,065,000.00 1,065,000.00 _ 2 5.4 Junction box, for 5.1 and 5.3 Unit 50.000.00 1,000.00 102,000.00 102,000.00 5.5 Junction box, for 5.2 1 Unit 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 รวม (1) 9,267,000.00 33,500.0 9,267,000.00 33,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 5.6 Supporting structure, for 5.1 and 5.3 6 Set 30,000.00 1,000.00 186,000.00 186,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 5.7 Supporting structure, for 5.2 3 Set 500.00 1,500.00 1,500.0 1,500.00 1.500.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 5.8 Supporting structure, for 5.4 2 Set 5,000.00 500.00 11,000.00 11,000.00 -ลงที่อ ผ้ควบคมงาน 5.9 Supporting structure, for 5.5 1 Set 500.00 500.00 500.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 115 kV Voltage transformer 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 1YP-01 3 Unit 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115 V - 200VA /CL0.2 , 200VA /3P, 200VA /3P,SIMULTANEOUS BURDEN=600VA 6.2 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 2YP-01 3 Unit 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115 V - 200VA /CL0.2 , 200VA /3P, 200VA /3P, SIMULTANEOUS BURDEN=600VA 6.3 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 3YP-01 3 Unit 350,000.00 1,065,000.00 1,065,000.00 5.000.00 - Ratio 115kV/ sgr.3: 110/sgr.3 / 110V // 110/sgr.3 / 110 V // 110/sgr.3 / 110 V // - 100VA /CL0.2, 100VA /CL0.2, 100VA /3P, 100VA /3P, SIMULTANEOUS BURDEN=400VA 6.4 Junction box, for 6.1 and 6.2 500.00 1,000.00 Unit 1,000.00 1 000 00 1,000.00 6.5 Junction box, for 6.3 1 Unit 50,000.00 1,000.00 51,000.0 51,000.00 6.6 Supporting structure, for 6.1 and 6.2 6 Set 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6.7 Supporting structure, for 6.3 3 Set 30,000.00 1,000.00 93,000.00 93,000.00 6.8 Supporting structure, for 6.4 2 Set 500.00 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6.9 Supporting structure, for 6.5 1 Set 5,000.00 500.00 5,500.00 5,500.00 3 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for BYP-01 Unit 5,000.00 15,000.00 15,000.0 15,000.00 15,000.00 - Ratio 115kV/sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V - 100VA /CL0.2 , 100VA /3P, 100VA /3P,SIMULTANEOUS BURDEN=300VA 6.11 Junction box, for 6.10 1 Set 6.12 Supporting structure, for 6.10 3 Set 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6.13 Supporting structure, for 6.11 1 Set 500.00 500.00 1 500.00 500.00 500.00 -Main Control Board 2 7.1 115 kV Line Control & Protection Panel, for 1Y and 2Y Unit 5,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 2,005,000.0 7.2 115 kV Line Control & Protection Panel, for 3Y 1 2,000,000.00 2,005,000.00 Unit 5,000.00 7.3 115 kV Bus Differential panel (BZP) 1 Unit 5.000.00 5.000.00 5.000.0 5.000.00 5.000.00 - Junction box for Bus Differential Lot 100,000.00 2,000.00 102,000.0 102,000.00 1 Lot 200,000.00 202,000.00 - Synchro Check panel 2,000.00 202,000.00 รวม (2) 3,790,000.00 69.000.0 3,790,000.00 69,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

(นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.

วันที่ .

(นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

วันที่ .

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 7.4 Metering Panel Lot 300,000.00 5,000.00 305,000.00 305,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 7.5 Configuration, wiring & testing relay 1 Lot 0.00 1 0.00 1 0.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Teleprotection and Intertrip System ลงที่อ ผ้ควบคมงาน 8.1 Teleprotection Equipment Board Lot By PEA By PEA By PEA 1 By PEA (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 8.2 Relay configuration and testing, for teleprotection: 1Y, 2Y and 3Y 1 Lot 0.00 0.00 8.3 125Vdc Highspeed latching relay 3 sets & wiring, for Intertrip 1 Lot 50,000.00 1,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 EGAT Revenue Meter 9.1 EGAT Revunue meter panel 1 1,000.00 1,000.0 1,000.00 1,000.00 Unit 1,000.00 9.2 External wiring & conduits 1 Lot _ 0.00 0.00 0.00 22/0.4 kV Station Service Transformer Set 10.1 Station service transformer, oil-immersed type, three-phase, 100 kVA, Dyn11, 250,000.00 5,000.00 255,000.00 255,000.00 33,000-400/230 VAC installed on pole with dropout fuse AC and DC Distribution Board 11.1 AC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type 1 Set 300,000.00 5,000.00 305,000.0 305,000.00 11.2 DC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type 1 Set 300.000.00 5,000.00 305,000.00 305,000.00 Battery & Battery Charger For 125 VDC 12.1 Sealed Lead Acid Type Battery > 110 Ah 12V/block 125Vdc 1 Lot 500,000.00 5,000.00 505,000.00 505,000.00 _ 12.2 Steel Support for battery Lot 1 50,000.00 1,000.00 51,000.00 51,000.00 12.3 Battery Charger 30 A with automatic dropper switch 2 Set 200,000.00 5,000.00 410,000.00 410,000.00 12.4 Safety switch with fuse 1 Set 10,000.00 500.00 10,500.00 10,500.00 Cable 13 3,000.00 203,000.00 13.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution Lot 200,000.00 203,000.0 board and flood light, and ralated AC consumers 13.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers Lot 700,000.00 705,000.00 705,000.00 and the main control board 1 Lot 1.500.000.00 13.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV. 10.000.00 1,510,000.00 1,510,000.00 Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches (3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between the DC board and switchgear related DC consumers Cable tray, Cable ladder and Conduit 14.1 Cable tray and Cable ladder with accessories Lot 200,000.00 3,000.00 203,000.00 203,000.00 14.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories 1 Lot 150,000.00 153,000.00 153,000.00 3,000.00 รวม (3) 4,972,500.00 52.000.0 4,972,500.00 52,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. วันที่ . วันที่ .

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43.800.000 บาท ไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง

i	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 25			1			9				ร.ค. 256 <i>î</i>	2		ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2
	สำหรับ					ਰੰ [°]				สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				
				งานตา	งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคุณะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวง	น หน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	1 1	จำนวน	I	จำนวน	1	จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	1
		+_	4	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	++	(บาท)	<u> </u>	(บาท)	\sqcup	(บาท)	 	 □ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ □ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	14.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories	1	Lot	100,000.00	3,000.00	103,000.00	1	-	1	103,000.00	1	-	<u> </u>	
15	Conductor, Substation Connector & Accessories	 		← —		'	++		<u> </u> '		$\downarrow \downarrow \downarrow$	<u> </u>	 	
	15.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS	1	Lot	80,000.00	+	-	+	-	1	85,000.00	+	-	<u> </u>	— ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	15.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS	1	Lot	200,000.00	· ·	205,000.00	+	-	1	205,000.00		-	<u> </u>	(นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.
	15.3 Pipe conductor fittings	1	Lot	50,000.00	+	-	+	-	1	52,000.00	+ +	-	<u> </u>	
	15.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm	1	Lot	70,000.00	+	-		-	1	70,500.00	<u> </u>	-	<u> </u>	_
	15.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm	1	Lot	100,000.00	500.00	100,500.00	1	-	1	100,500.00	<u> </u>	-	<u> </u>	
	15.6 Stranded conductor accessories	1	Lot	50,000.00	500.00	50,500.00	3	-	1	50,500.00	<u> </u>		<u> </u>	_
	15.7 Substation connectors	1	Lot	500,000.00	3,000.00	503,000.00	3	-	1	503,000.00	<u> </u>		<u> </u>	
	15.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm.	1	Lot	80,000.00	500.00	80,500.00	٥	-	1	80,500.00)	-		
	15.9 Shield wire steel stranded accessories	1	Lot	50,000.00	500.00	50,500.00	0	-	1	50,500.00	<u> </u>	-		
16	Insulator			<u> </u>										
	16.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies	1	Lot	80,000.00	1,000.00	81,000.00	0	-	1	81,000.00		-		
	16.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies	1	Lot	100,000.00	1,000.00	101,000.00		-	1	101,000.00		-		
	16.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV.	1	Lot	500,000.00	3,000.00	503,000.00	0	-	1	503,000.00				
	bus support structure			[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
17	Earthing System Equipment			[T	1								
	17.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.)	1	Lot	500,000.00	3,000.00	503,000.00	0	-	1	503,000.00		-		
	17.2 Conductor , Copper , Bare 95 sq.mm.	1	Lot	700,000.00	3,000.00	703,000.00	0	-	1	703,000.00	j	-		
	17.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long	1	Lot	300,000.00	3,000.00	303,000.00	0	-	1	303,000.00		-		1
	17.4 Earthing system in control building	1	Lot	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0	-	1	101,000.00		-		1
18	Identification plate and danger notice			['						1				1
	18.1 Identification plates and danger notice	1	Lot	50,000.00	500.00	50,500.00	d	-	1	50,500.00	J	-		1
	18.2 Other nescessary materials	1	Lot	20,000.00	500.00	20,500.00	•	-	1	20,500.00	1	-		1
19	Fire Barrier System											, 		1
	19.1 Fire barrier for control building	1	Lot	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0 1	51,000.00	1	51,000.00	1	51,000.00	a d	1
20	115 kV Air Break Switch			1										1
	20.1 115kV Air break switch 2000A 100kA with steel support	1	Set	900,000.00	8,000.00	908,000.00	1	-	1	908,000.00	1	-		1
	20.2 115kV Transmission Line	1	Lot	500,000.00	10,000.00	510,000.00	1	-	1	510,000.00	1	-		1
21	33kV Internal Distribuiton System						+							1
	21.1 33kV Overhead distribuilding system connect between PEA system to station	1	Lot	1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00	0	-	1	1,005,000.00	j	-	<u> </u>	1
	service transformer		!	<u> </u>	1	<u>. </u>			<u> </u> '			<u> </u>		
22	Test, Commissioning & As-Built Drawing			<u></u>										
_	รวม (4)					6,140,500.00	0	51,000.00	'	6,140,500.00		51,000.00	J	
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				<u>ผู้ควบ</u>	<u>์ เคุมงาน</u>								
	4				J.				!					
i	ลงชื่อ		ลงชื่อ						!					
i	(นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ วันที่		(นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.											
	วนท	- 1	วันที่							1				

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 22.1 Factory Acceptance Test (Accuracy Test) for 5.1 & 5.3 , 6.3 [6 Persons] Lot 0.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 22.2 Individual Test & Commissioning Test 1 Lot None None None None 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 22.3 As-Built Drawing & Instruction Manual 1 Lot 100,000.00 100,000.00 ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART B) งานโยธาสถานีไฟฟ้า (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 2 Sub-soil test from ground surface to not less than 30.00 m. depth. 35,000.00 70,000.00 2 70,000.00 Bores Control building Control building $6 \times 6 \times (1.5+3.5)$ m on pile (w x l x h) 1 Lot 3,000,000.00 3,000,000.00 0.10 300,000.0 3,000,000.00 0.10 300,000.00 Epoxy floor (green/red colur), self leveling 1 Lot 200,000.0 200,000.00 20,000.0 200,000.00 20,000.00 Faciltity for control building 2x36 watt lighting fixture with reflector 8 Set 2,000.00 16,000.00 16,000.00 _ _ 2x36 watt lighting fixture with reflector (Acid proof) Set 5,000.0 1 5,000.00 5,000.00 1x36 watt lighting fixture (Weather proof) 4 Set 2,500.00 10,000.00 4 10,000.00 Receptacle 4 Set 1.500.00 6.000.00 6.000.00 2 Air condition 36,000 Btu Set 55,000.00 110,000.0 2 110,000.00 1 Set 3,000.0 3,000.00 3,000.00 Air condition control panel 2 Ventilation (Fan) Set 3.000.0 _ 6,000.00 _ 6,000.00 _ Emergency lighting 2x50 w 2 Set 4,000.00 8,000.00 8,000.00 --Switch, wire, conductor, conduit and accessories 1 Lot 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 Fire extinguisher (CO2) Set 5,000.00 2 10,000.00 10,000.00 Fire alarm system Hardwire system 2 Zone (Manual ,Detector) 1 Set 50,000.0 50,000.0 50,000.0 1 4.000.0 4,000.0 Set 4,000.0 Heat detector (battery room) 2 Set Smoke detector (control room) 2,000.00 4,000.00 4,000.00 _ _ Set 4.000.00 4,000.00 4,000.00 -wire conductor (Fire resistance) ,conduit and accessories 1 Lot 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Switchyard and Foundation, On pile 115 kV Take-off structure foundation 4 Set 230,000.00 920,000.00 920,000.00 115 kV Disconnecting Switch foundation 6 Set 120,000.0 720,000.0 720,000.00 9 Set 50,000.00 450,000.0 450,000.00 108 kV 10kA Lightning arrester foundation 9 Set 30.000.00 115 kV Bus support foundation 270.000.00 270.000.00 _ _ 115 kV Current transformer foundation 9 Set 50,000.00 450,000.00 450,000.00 115 kV Voltage transformer foundation 12 Set 50,000.00 600,000.00 600,000.00 รวม (5) 7,076,000.00 320.000.0 6,976,000.00 320,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ. (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 115 kV Circuit-breaker foundation 3 120,000.00 360,000.00 360,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 30 Retening wall 3.00 m depth m 35.000.00 1,050,000.00 30 1,050,000.00 _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Lamp post foundation., On 4 x Hex x pile dia 0.15 x 6m. 8 Set 30,000.00 240,000.00 240,000.00 -ลงที่อ ผ้ควบคมงาน Cable trench with steel cover, size 0.80 m and 1.20 m Lot 600,000.00 0.10 1 600,000.00 60,000.00 600,000.00 0.10 60,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for lamp post circuit) 1 Lot 300,000.00 300.000.00 300,000.00 Crushed rock No.2 surfacing, 10 cm. height with concrete curb 1 Lot 450,000.00 450,000.00 0.20 90,000.00 450,000.00 0.20 90,000.00 RC Trench with RC cover or PVC pipe in substation (for rain drainge system) 1 Lot 550,000.00 550,000.00 0.50 275,000.0 550,000.00 0.50 275,000.00 RC pipe or PVC. pipe and RC manhole (for control building) 1 Lot 500,000.00 500,000.00 0.20 100,000.0 500,000.00 100,000.00 13 Wire mesh fence 1 Lot 500,000.00 500,000.0 500,000.0 500,000.00 500,000.00 _ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Mesh gate (rolling door) 6 m width 1 Lot 150,000.00 150,000.00 150,000.0 150,000.00 150,000.00 _ เมื่อวันที่ ปรากฏว่า Concrete road 6 m width connect between existing road to substation 1 Lot 380,000.00 380,000.0 380,000.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Civil Engineering design and Permissive Fee (Architecture ,civil) 1 Lot 300,000.00 300,000.00 0.10 30,000.00 300,000.00 0.10 30,000.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ Temporary fence and toilet 1 Lot 250.000.00 250.000.00 0.10 25.000.0 250.000.00 0.10 25.000.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Toilet with sanitary ware 1 Lot 330,000.0 330,000.0 330,000.0 330,000.00 330,000.00 ค่าจ้าง 100% งานคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 2,085,500.00 บาท 1 400,000.0 400.000.0 Lot เบิก 90 % 1,876,950.00 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART C) อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน หัก Advance 10 % 187,695.00 บาท อปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม คงเหลือ 1,689,255.00 บาท เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน Lot 150,000.00 10,000.00 160,000.00 160,000.00 1 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 118,247.85 บาท เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี (อายุไม่เกิน 3 ปี) 1 Lot 324,000.00 324 000 00 คงเหลือจ่าย 1,807,502.85 บาท พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 3 คัน จำนวน 6 เดือน <u>หัก</u> -และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า คงจ่ายสทธิ 1,807,502.85 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันห้าร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นางสาวศิปาง ชัยสุรสีห์) ตำแหน่ง หผ.บว. กบศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. รวม (6) 6,844,000.00 1,560,000.0 6,120,000.00 1,560,000.00 รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5)+รวม (6) 38.090.000.00 2.085.500.00 37.266.000.00 2.085.500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% อนุมัติ ผู้ควบคุมงาน 2,085,500.00 (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART A) อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure & Bus Structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1 Take off structure (Post) (Design by Contractor) 10,000.00 40,000.00 Set -ลงที่อ ผ้ควบคมงาน 1.2 Take off structure (Beam) Set 5,000.00 15,000.00 15,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 1.3 Bus support structure Set 3,000.00 27.000.00 27.000.00 1.4 Area floodlight luminaires (250 W LED) with Terminal Box 4 Set 2,000.00 8,000.00 8,000.0 8,000.00 8,000.00 115 kV Gas Circuit-Breaker 2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec., for 1YB-01 and 2YB-01 200,000.00 Unit 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2.2 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec. Creepage 31mm/kV for 3YB-01 Unit 100,000.00 100,000.0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2.3 Supporting structure, for 2.1 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set 2.4 Supporting structure, for 2.2 5,000.0 5,000.00 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.5 Operating platform for 2.1 Set 1,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6 Operating platform for 2.2 Set 1.000.00 1.000.00 1.000.0 1.000.00 1.000.00 115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec. $3.1\;$ 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch for 1YS-02 and 2YS-02 100,000.00 200,000.00 200,000.0 200,000.00 200,000.00 Unit 3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch 2000A,40 kA Creepage 31mm/kV for Unit 100,000.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 3YS-02 3.3 Supporting structure, for 3.1 5,000.00 10,000.00 2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set 3.4 Supporting structure, for 3.2 4 20,000.00 Set 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3.5 Operating platform for 3.1 1,000.00 4 4,000.0 4,000.00 4,000.00 4 Set 4,000.00 3.6 Operating platform for 3.2 8 Set 1,000.00 8,000.00 8,000.0 8,000.00 8,000.00 108kV Lightning arrester, 10 kA 4.1 108 kV, 10 kA Lightning arrester, for 1YL-01 30,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 Unit 4.2 108 kV, 10 kA Lightning arrester, for 2YL-01 and 3YL-01 30,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 6 Unit 4.3 Surge Counter, for 4.1 Unit 3,000.00 9,000.00 9,000.0 9,000.00 9,000.00 4.4 Surge Counter, for 4.2 18,000.00 Unit 3,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 4.5 Supporting structure, for 4.1 3 1.000.00 3.000.00 3 3.000.0 3.000.00 3.000.00 Set 4.6 Supporting structure, for 4.2 6 Set 1,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 115 kV Current transformer, 40 kA, 1 Sec. 5.1 115 kV Current transformer, single-phase (for 1YC-01) 150,000.00 Unit 50,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 5.2 115 kV Current transformer, single-phase (for 2YC-01) 50.000.00 150.000.0 150.000.00 150.000.00 3 Unit 150.000.00 5.3 115 kV Current transformer, single-phase (for 3YC-01) 50,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 5.4 Junction box, for 5.1 and 5.3 4,000.00 4,000.00 4.000.00 2 Unit 2,000.00 4,000.00 5.5 Junction box, for 5.2 Unit 2.000.00 2,000.00 1 2.000.0 2.000.00 2.000.00 1,812,000.0 1,730,000.0 1,812,000.0 1,730,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. วันที่ วันที่ .

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 5.6 Supporting structure, for 5.1 and 5.3 Set 3,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 5.7 Supporting structure, for 5.2 3 3,000.00 9,000.00 3 9.000.0 9.000.00 9.000.00 Set 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 5.8 Supporting structure, for 5.4 1,000.00 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 Set ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 5.9 Supporting structure, for 5.5 1,000.00 Set 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 115 kV Voltage transformer 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 1YP-01 3 Unit 50,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115 V - 200VA /CL0.2 , 200VA /3P, 200VA /3P,SIMULTANEOUS BURDEN=600VA 6.2 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 2YP-01 3 Unit 50,000.0 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115 V - 200VA /CL0.2, 200VA /3P, 200VA /3P,SIMULTANEOUS BURDEN=600VA 6.3 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for 3YP-01 Unit 50,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 110/sqr.3 / 110V // 110/sqr.3 / 110 V // 110/sqr.3 / 110 V // 110/sqr.3 / 110 V - 100VA /CL0.2, 100VA /CL0.2, 100VA /3P, 100VA /3P,SIMULTANEOUS BURDEN=400VA 6.4 Junction box, for 6.1 and 6.2 2,000.00 4,000.00 4,000.0 4,000.00 4,000.00 Unit 6.5 Junction box, for 6.3 Unit 2,000.00 2,000.00 1 2,000.0 2,000.00 2.000.00 6.6 Supporting structure, for 6.1 and 6.2 Set 3,000.00 18,000.00 18,000.0 18,000.00 18,000.00 6 6 6.7 Supporting structure, for 6.3 3 Set 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 6.8 Supporting structure, for 6.4 2 Set 1,000.00 2 2,000.00 2.000.00 2,000.00 2,000.00 6.9 Supporting structure, for 6.5 Set 1,000.00 1,000.00 1,000.0 1,000.00 1,000.00 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase, for BYP-01 50,000.00 150,000.00 Unit 150,000.0 150,000.0 150,000.00 - Ratio 115kV/sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V - 100VA /CL0.2 , 100VA /3P, 100VA /3P, SIMULTANEOUS BURDEN=300VA 6.11 Junction box, for 6.10 2.000.00 2.000.00 2.000.0 2.000.00 2.000.00 Set 6.12 Supporting structure, for 6.10 3 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Set 6.13 Supporting structure, for 6.11 Set 1,000.00 1,000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Main Control Board 7.1 115 kV Line Control & Protection Panel, for 1Y and 2Y 2 160,000.00 2 Unit 80,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 7.2 115 kV Line Control & Protection Panel, for 3Y 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.0 Unit 7.3 115 kV Bus Differential panel (BZP) 80.000.00 80.000.08 80.000.00 Unit 80.000.00 1 80.000.00 - Junction box for Bus Differential Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - Synchro Check panel 5,000.00 5,000.00 Lot รวม (2) 1,008,000.00 1.008.000.0 1.008.000.00 1.008.000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ... ลงชื่อ. (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 7.4 Metering Panel Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 7.5 Configuration, wiring & testing relay 20.000.00 20,000.00 20.000.0 20.000.00 20.000.00 Lot 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Teleprotection and Intertrip System ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 8.1 Teleprotection Equipment Board By PEA By PEA By PEA By PEA Lot (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 8.2 Relay configuration and testing, for teleprotection: 1Y, 2Y and 3Y Lot 3,000.00 3 000 00 3.000.00 3,000.00 3.000.00 8.3 125Vdc Highspeed latching relay 3 sets & wiring, for Intertrip Lot 2,000.00 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 EGAT Revenue Meter 9.1 EGAT Revunue meter panel 15,000.00 15,000.00 Unit 15,000.00 15,000.00 15,000.00 9.2 External wiring & conduits Lot 20,000.00 20,000.0 20,000.0 20,000.00 20,000.00 22/0.4 kV Station Service Transformer 10.1 Station service transformer, oil-immersed type,three-phase, 100 kVA, Dyn11, 33,000-400/230 VAC Set 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 installed on pole with dropout fuse AC and DC Distribution Board 11.1 AC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type Set 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 11.2 DC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type 5,000.00 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Battery & Battery Charger For 125 VDC 12.1 Sealed Lead Acid Type Battery > 110 Ah 12V/block 125Vdc 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Lot 12.2 Steel Support for battery 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Lot 12.3 Battery Charger 30 A with automatic dropper switch 2 5,000.00 2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set 10,000.00 12.4 Safety switch with fuse Set 1,000.00 1,000.00 1,000.0 1,000.00 1,000.00 13 Cable 13.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot board and flood light, and ralated AC consumers 13.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers 45.000.00 45.000.00 45.000.00 45,000.00 45.000.00 Lot and the main control board 13.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV. Lot 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches (3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between the DC board and switchgear related DC consumers Cable tray, Cable ladder and Conduit 14.1 Cable tray and Cable ladder with accessories 2,000.00 2,000.00 2,000.00 14.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Lot รวม (3) 296.000.00 294.000.0 296.000.00 294,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ... (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 14.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories Lot 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Conductor, Substation Connector & Accessories 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 15.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 15.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS 30,000.00 Lot 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 15.3 Pipe conductor fittings 1 Lot 2,000.00 2,000.00 2.000.00 2,000.00 2.000.00 15.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm Lot 3,000.00 3,000.00 3,000.0 3,000.00 3,000.00 1 15.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Lot 1,000.00 15.6 Stranded conductor accessories Lot 1,000.00 1,000.00 1,000.0 1,000.00 15.7 Substation connectors Lot 50,000.00 50,000.00 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 15.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm. 1,000.00 1,000.00 1,000.0 1,000.00 1,000.00 Lot 15.9 Shield wire steel stranded accessories Lot 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 16 Insulator 16.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies Lot 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 16.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies Lot 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.00 3,000.00 16.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV. 20,000.00 20,000.00 20,000.0 20,000.00 20,000.00 Lot bus support structure Earthing System Equipment 17.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Lot 17.2 Conductor, Copper, Bare 95 sq.mm. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Lot 17.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long Lot 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 17.4 Earthing system in control building Lot 10,000.00 10,000.0 10,000.00 Identification plate and danger notice 18.1 Identification plates and danger notice 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Lot 18.2 Other nescessary materials Lot 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Fire Barrier System 19.1 Fire barrier for control building Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 115 kV Air Break Switch 20.1 115kV Air break switch 2000A 100kA with steel support Set 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20.2 115kV Transmission Line 20,000.0 20,000.0 20,000.00 20,000.00 Lot 33kV Internal Distribuiton System 21.1 33kV Overhead distribuilding system connect between PEA system to station service transformer 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Test, Commissioning & As-Built Drawing รวม (4) 290,000.00 200.000.0 290,000.00 200,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ...

(นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.

(นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน ำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 22.1 Factory Acceptance Test (Accuracy Test) for 5.1 & 5.3 , 6.3 [6 Persons] Lot 900,000.00 900,000.00 900,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 22.2 Individual Test & Commissioning Test None None Lot None None 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 22.3 As-Built Drawing & Instruction Manual Lot --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART B) งานโยธาสถานีไฟฟ้า (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. Sub-soil test from ground surface to not less than 30.00 m. depth. 2 Bores 20,000.00 40.000.00 40,000.00 Control building Control building $6 \times 6 \times (1.5+3.5)$ m on pile (w x l x h) 200,000.00 200,000.00 0.10 20,000.0 200,000.00 0.10 20,000.00 Lot Epoxy floor (green/red colur), self leveling Lot 50,000.0 50,000.00 0.10 5,000.0 50,000.00 5,000.00 Faciltity for control building 2x36 watt lighting fixture with reflector 500.00 4,000.00 4,000.00 8 Set _ 2x36 watt lighting fixture with reflector (Acid proof) 500.00 500.00 500.00 500.00 1x36 watt lighting fixture (Weather proof) 4 Set 2,000.00 2,000.00 Receptacle 4 Set 200.00 800.00 800.00 Air condition 36,000 Btu Set 10,000.00 20,000.00 2 20,000.00 2,000.00 2,000.00 Air condition control panel Set 2,000.00 2 Ventilation (Fan) Set 1,000.00 2,000.00 _ 2,000.00 _ Emergency lighting 2x50 w 2 Set 500.00 1,000.00 1,000.00 -Switch, wire, conductor, conduit and accessories 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Lot 2,000.00 Fire extinguisher (CO2) 2 Set 2 2,000.0 2,000.00 1,000.00 2,000.00 Fire alarm system Hardwire system 2 Zone (Manual ,Detector) 5,000.0 5,000.00 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.00 500.00 500.00 500.0 500.00 Heat detector (battery room) Set 500.00 2 Smoke detector (control room) Set 350.00 700.00 2 700.0 700.00 2 700.00 500.00 500.00 500.0 500.00 500.00 wire conductor (Fire resistance) ,conduit and accessories 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 Lot Switchyard and Foundation, On pile 115 kV Take-off structure foundation Set 10,000.00 40,000.00 40,000.00 115 kV Disconnecting Switch foundation 10,000.00 Set 60,000.00 30,000.00 60,000.00 30,000.00 5,000.00 45,000.0 45,000.0 108 kV 10kA Lightning arrester foundation Set 115 kV Bus support foundation 5.000.00 45.000.00 Set 45.000.00 115 kV Current transformer foundation Set 5,000.00 45,000.00 45,000.00 115 kV Voltage transformer foundation 12 Set 5,000.00 60,000.00 60,000.00 รวม (5) 1,529,000.00 64.700.0 1,529,000.00 64,700.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ... (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี แบบ Terminal Substation พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 115 kV Air Break Switch จำนวน 1 ชุด ให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-22/2019 ลงวันที่ 09 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 43,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 115 kV Circuit-breaker foundation 10,000.00 30,000.0 30,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Retening wall 3.00 m depth 30 5,000.00 150,000.00 30 150.000.00 30 150,000.00 30 150.000.00 m 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Lamp post foundation., On 4 x Hex x pile dia 0.15 x 6m. 5,000.00 40,000.0 40,000.0 40,000.00 40,000.00 Set ลงชื่อ ผ้ควบคมงาน Cable trench with steel cover, size 0.80 m and 1.20 m 100,000.00 100,000.00 Lot 100,000.00 100,000.00 100,000.00 (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for lamp post circuit) Lot 20,000.00 20.000.00 20.000.0 20,000.00 20.000.00 Crushed rock No.2 surfacing, 10 cm. height with concrete curb Lot 80,000.00 80,000.00 80,000.0 80,000.00 80,000.00 RC Trench with RC cover or PVC pipe in substation (for rain drainge system) 50,000.00 50,000.0 50,000.0 50,000.00 50,000.00 Lot RC pipe or PVC. pipe and RC manhole (for control building) 50,000.0 50,000.00 Lot 50,000.00 50,000.0 50,000.00 Wire mesh fence 13 70,000.00 70,000.0 70,000.0 70,000.00 70,000.00 Lot คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Mesh gate (rolling door) 6 m width 10,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 Lot เมื่อวันที่ ปรากฏว่า Concrete road 6 m width connect between existing road to substation Lot 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Civil Engineering design and Permissive Fee (Architecture ,civil) Lot 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ Temporary fence and toilet Lot 30.000.00 30.000.00 30.000.0 30.000.00 30.000.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Toilet with sanitary ware Lot 30,000.00 30,000.0 30,000.0 30,000.00 30,000.00 ค่าจ้าง 100% งานคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 3,986,700.00 บาท 50,000.00 50,000.0 Lot เปิก 90 % 3,588,030.00 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย (PART C) อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน หัก Advance 10 % 358,803.00 บาท อปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม คงเหลือ 3,229,227.00 บาท เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 5,000.00 5,000.00 Lot 5,000.00 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 226,045.89 บาท เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี (อายุไม่เกิน 3 ปี) Lot คงเหลือจ่าย 3,455,272.89 บาท พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 3 คัน จำนวน 6 เดือน <u>หัก</u> -และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า คงจ่ายสทธิ 3,455,272.89 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นางสาวศิปาง ชัยสุรสีห์) ตำแหน่ง หผ.บว. กบศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. รวม (6) 725,000.00 690,000.00 775,000.00 690,000.00 รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5)+รวม (6) 5,710,000.00 3.986.700.00 5.660.000.00 3.986.700.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% อนุมัติ <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 3,986,700.00 (นายพิตติพรรธน์ ทิพย์มูล) ผู้จัดการโครงการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.