งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1000 130.00 134,000.00 1000.0 134,000.00 1000.0 134,000.00 1000.0 134,000.00 ลงชื่อ ผ้ควบคมงาน (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 1000 20.00 2.00 22.000.00 1,000.00 1.00 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 21,000.00 2.00 2 Each 9.500.0 1.000.00 21,000.00 21,000.00 2.00 21.000.00 1.2.2 Outdoor Rack 1 12,500.0 1,000.00 13,500.00 1.00 13,500.0 13,500.00 13,500.00 2 1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores Each 6.500.00 1,000.00 15,000.00 2.00 15,000.00 2.00 15,000.00 2.00 15,000.00 1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack 1 Each 13,500.0 1,000.00 14,500.00 14,500.0 14,500.00 14,500.00 1.00 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 1 Each 2,500.00 1,000.00 3,500.00 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 150.00 4,500.00 2 25.000.0 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 15.000.00 80.000.00 2.00 80.000.00 2.00 80.000.00 2.00 80.000.00 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 50 110.00 50.00 8,000.0 งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1 Lot 25.000.00 15.000.00 40.000.00 1.00 40.000.00 1.00 40.000.00 1.00 40.000.00 จากต้สื่อสารชั่วคราว ไปยังต้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 5000 130.00 4.00 670,000.00 5000.0 670,000.00 5000.0 670,000.005000.0 m 670,000.00 2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 5000 20.00 110,000.0 2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 5,000.00 5,000.00 1.00 Lot 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 9.500.00 1,000.00 42,000.00 4.00 42,000.00 42,000.00 42.000.00 4 2.2.2 Outdoor Rack 1 Each 12,500.0 1,000.00 1.00 1.00 13,500.00 13,500.0 13,500.0 13,500.00 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6,500.0 Each 1,000.00 30,000.00 4.00 30,000.0 30,000.00 30,000.00 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 1 Each 6.500.0 1.000.00 7.500.00 1.00 7.500.0 7.500.00 7.500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 500.00 60 30.000.00 m 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.0 _ 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 3 Each 2,500.00 1,000.00 10,500.00 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 4 Each 2,500.00 1,000.00 14,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1,296,500.00 1,087,000.0 1,087,000.00 รวม (1) 1,087,000.00 <u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u> ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ. (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 60 150.00 9,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 2 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 25.000.00 15.000.00 80.000.00 2.00 80.000.00 2.00 80.000.00 2.00 80.000.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน .. ผ้ควบคมงาน (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 8000 130.00 1,072,000.00 8000.0 1,072,000.008000.0 1,072,000.008000.0 1,072,000.00 m 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 8000 20.00 2.00 176.000.00 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 8,000.00 1.00 1.00 1 8,000.00 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 9,500.00 1.000.00 21,000.00 2.00 21,000.00 2.00 21,000.00 2.00 21.000.00 Each คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 1 12,500.00 1,000.00 13,500.00 13,500.0 13,500.00 1.00 13,500.00 3.2.2 Outdoor Rack Each 1.00 เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6,500.00 Each 1,000.00 30,000.00 4.00 30,000.00 30,000.00 4.00 30,000.00 \square ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 2 2.00 Each 6,500.00 1,000.00 15,000.00 2.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานด้านโยธา (Civil work) ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 500.0 30,000.0 m ค่าจ้าง 100% 2,366,500.00 บาท 1 2,500.0 3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m Each 1,000.00 3,500.00 เบิก 90 % 2,129,850.00 บาท 3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 Each 2,500.00 1,000.00 7,000.00 หัก Advance 0 % 3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 3 Each 2,500.0 1,000.00 10,500.00 _ _ _ คงเหลือ 2,129,850.00 บาท | |งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 149,089.50 บาท 3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 150.00 m 4.500.00 คงเหลือจ่าย 2,278,939.50 บาท 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 1 Each 25,000.00 15,000.0 40,000.00 1.00 40,000.00 40,000.00 1.00 40,000.00 หัก -คงจ่ายสทธิ 2,278,939.50 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตาง ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. รวม (2) 1,520,000.00 1,279,500.0 1,279,500.00 1,279,500.00 รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 2.366.500.0 2.366.500.00 2,366,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 2,366,500.00 (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นโยแก้วน้ำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรีป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1													i a v
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วัน สำหรับผู้รับจ้าง												á	คาตดต่งและทดสอบ งวดท 1 เำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	สาทรบผู้รบขาง	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงา		านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		ត	 เพราะและ เขา เช่น เพราะ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน	i .	หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	,	🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
1	เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2												🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)								Ì				🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1000	m	-	-		-		-		-		งานแล้วเสร็จข้ากว่ากำหนดตามสัญญาžu
	1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	1000	m	-	-	1	-	İ	-	İ	-		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายสุกฤศฎิ์ ปรีซากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
	1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-	1	-		-		-		- (น เอสุกะ[ครู] บรชากุส) - ตาแทนจ พชง.o ผคส. กรส.(ต. <i>ธ)</i> วันที่
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)					1	İ	İ		İ			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	-	-	1	-	1	-	1	-		
	1.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-	1	-		-	İ	-		
	1.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores	2	Each	-	-	1	-	İ	-	İ	-		
	1.2.4 Splice ADSS Cable 24 Cores in Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-		
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)												
	1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-		
	1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	1	Each	-	-		-		-		-		
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า												
	1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	-	-		-		-		-		
	1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	-	-		-		-		-		
	1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT	50	m	-	-		-		-		-		
1.5	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม												
	1.5.1 ย้ายเส้นใยแก้วนำแสงเดิม OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1	Lot	-	-		-		-		-		
	จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร												
2	เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal)												
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)												
	2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	5000	m	-	-		-		-		-		
	2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	5000	m	-	-		-		-		-		
	2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	-	-		-		-		-		
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)												
	2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	4	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.2 Outdoor Rack	1	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	-	-		-		-		-		
	2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	1	Each	-	-		-		-		-		
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)												
	2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct)	60	m	-	-		-		-		-		
	2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	-	-		-		-		-		
	2.3.3 Riser Pole 2-04" 2m	3	Each	-	-		-		-	<u> </u>	-		
	2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC	4	Each	-	-	<u> </u>	-		-	<u> </u>	-		
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า⁄สำนักงานการไฟฟ้า					_		_		<u> </u>			
	รวม (1)				0.00	0	-		-		-		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
	ลงชื่อ		ลงชื่อ										
	ถงขย (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ		เพษย										
	วันที่		วันที่										

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 2 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ลงชื่อ ผ้ควบคมงาน งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 8000 m 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 8000 m 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each _ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 3.2.2 Outdoor Rack Each ----เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 3.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 2 Each 🗆 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานด้านโยธา (Civil work) ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 m ค่าจ้าง 100% 3.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m Each เบิก 90 % 0.00 บาท 3.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 Each _ _ _ _ _ หัก Advance 0 % - บาท 3.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 3 Each ----คงเหลือ 0.00 บาท งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00 บาท 3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 m -คงเหลือจ่าย 0.00 บาท 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each หัก -คงจ่ายสทธิ 0.00 บาท (ศนย์บาทถ้วน) ประธานกรรมการ (นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร) ตำแหน่ง รก.บศ. กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. รวม (2) 0.00 รวม (1)+รวม (2) 0.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 0.00

(นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

วันที่ .

(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ