การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001549844 ลงวันที่ 06 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 67,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 ตามอนุมัติ ผู้อำนวยการโครงการ ลว. 7 ม.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) Part A งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ภายใน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ . 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Civil Work 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Concrete Pole 22 m. Long 20 Each 24,000.0 1,000.0 500,000.0 450,000.0 . ผู้ควบคุมงาน 10 Pole Foudation type F5/1 Set 37,000.0 1,500.00 385,000.0 (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) Pole Foudation type F10 5 Set 123,200.0 1,320.0 622,600.0 Grounding for Pole Foudation, D-25F with GR-4 10 Set 3,400.00 260.00 36,600.0 _ Grounding for Pole Foudation, D-25K with GR-4 5 Set 3,900.00 260.00 20,800.0 G2 Guy Assembly For LA-2 Set 25,000.00 440.00 1 25,440.00 25,440.00 G7 Guy Assembly 1 Set 25,000.00 440.00 25,440.0 25.440.00 A3 Concrete Anchor 2 Set 45,000.00 1,320.00 92,640.00 92,640.00 Electrical Work 1 Set 400,000.00 4,400.00 404,400.0 404,400.0 115 kV Air Break Switch , Steel Support Structure and Operating Platform 1 74,800.00 4,400.00 Top Pole Installation type SD-SW-2 (exclude 115 kV Air Break Switch) Set 79,200.00 79,200.00 -Top Pole Installation type SD-SA-2 7 Set 28,160.00 440.00 200,200.00 57,200.00 Top Pole Installation type SD-LA-2 Having Guy Set 65.000.00 440.00 65,440.00 65,440.00 1 Top Pole Installation type SD-LA-2 No Guy 2 Set 30,800.00 440.00 62,480.0 2 62,480.00 Top Pole Installation type SD-DD-4 1 Set 123,200.0 440.00 123,640.0 123,640.00 Top Pole Installation type SD-TG-4 2 Set 35,200.00 440.00 71,280.0 71,280.00 Top Pole Installation type SD-LS-2 1 Set 280,000.00 880.0 280,880.0 280,880.0 _ _ 1 Lot 957,332.00 8,800.00 966,132.0 966,132.00 Wire, steel stranded 35 sqmm. 1 Lot 55.000.00 4,400.00 59,400.00 59,400.00 Other คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจน ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า 1 Lot Include Include Include Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น 1 Lot Include Include Include Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น 1 Lot Include Include Include Include พ่นสีแสดงหมายเลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก 1 Lot Include Include Include Include _ 1 Lot Include Include Include Include Part B งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ภายนอก Civil Work Concrete Pole 22 m. Long 245 Each 24,000.0 6,125,000.00 250,000.00 6,125,000.00 250,000.00 6 Set 440,000.0 2,851,200.0 2,851,200.0 Concrete foundation for steel tower 28.50 m. with pile 35,200.00 2,851,200.00 2,851,200.00 6 13,200.00 142.800.00 Grounding for steel tower Set 10,600.00 142,800.0 142,800.0 142.800.00 Steel tower 28.50 m. long complete with insulator & connector 6 Set 660,000.00 30,800.00 4,144,800.0 4,144,800.00 4,144,800.00 4,144,800.00 Pole Foundation type F4 3 Set 86,200.00 13,200.00 298,200.0 198,800.00 Pole Foundation type F5 32 1,232,000.00 Set 37,000.00 1.500.00 32 1,232,000.00 170 6.545.000.00 Pole Foundationtype F5/1 Set 37.000.00 1.500.00 38.500.00 6.160.000.00 38.500.00 รวม (1) 25,360,572.0 7,427,300.0 23,618,172.0 7,427,300.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่ .

งวดที่ 2

ค่าอุปกรณ์และขนส่ง

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001549844 ลงวันที่ 06 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 67,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ตามอนุมัติ ผู้อำนวยการโครงการ ลว. 7 ม.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ งานตามสัญญา ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Pole Foundation type F10 14 1,743,280.00 1,743,280.00 Set 123,200.00 1,320.00 14 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 2 Pole Foundation type F10/3 Set 140.800.00 1.320.00 284,240.00 _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Grounding for Pole Foudation, D-25E with GR-4 32 Set 3,400.0 260.0 117,120.00 32 117,120.00 .. ผู้ควบคุมงาน 170 Grounding for Pole Foudation, D-25Fwith GR-4 Set 160 3,400.0 260.0 622,200.00 3,660.0 585,600.00 3,660.00 (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) 8,320.0 Grounding for Pole Foudation, D-25J with GR-4 3 Set 3,900.0 260.0 12,480.0 Grounding for Pole Foudation, D-25K with GR-4 16 Set 3,900.00 260.00 66,560.00 66,560.00 8,320.0 16 8,320.00 **Electrical Work** Set 115 kV Air Break Switch, Steel Support Structure and Operating Platform 3 400,000.00 4,400.00 1,213,200.00 404,400.00 เรียน . 115 kV Load Break Switch , Steel Support Structure and Operating Platform 1 Set 3,800,000.00 10.560.00 3.810.560.0 3.810.560.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Top Pole Installation, type SD-SW-2 (exclude 115 kV Air Break Switch) 3 Set 74.800.00 4,400.00 237,600.0 79,200.00 ... ปรากฏว่า 1 Top Pole Installation, type SD-SW-5 (exclude 115 kV Load Break Switch) Set 158,400.00 4,400.0 162,800.0 162,800.0 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 8 123,200.0 440.0 989,120.0 741,840.00 247,280.0 Top Pole Installation, type SD-DD-4 Set 247,280.0 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 53 Top Pole Installation, type SD-SA-2 Set 28,160.00 440.0 1,515,800.0 51 1,458,600.0 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Top Pole Installation, type SD-TG-4 12 Set 35,200.00 440.00 427,680.0 427,680.00 ค่าจ้าง 100% 132 132 7,686,560.00 บาท Top Pole Installation, type SD-TG-3 Set 28.160.00 440.00 3,775,200.0 3,775,200.00 เบิก 90 % 6,917,904.00 10 Top Pole Installation, type SD-LA-2 Set 30,800.00 440.00 312,400.0 10 312,400.00 หัก Advance 10 % 691,790.40 Top Pole Installation, type SD-UG-2 without 115 kV cable terminator & 96 kV surge 2 Set 39,600.0 1,320.00 81,840.00 คงเหลือ 6,226,113.60 บาท บวก ค่าภาษีมลค่าเพิ่ม 7% 435,827.95 Top Pole Installation, type SD-ST-LA 60 M 1 Set 150,000.0 1,760.0 151,760.0 151,760.0 คงเหลือจ่าย 6.661.941.55 บาท 1 Set 150,000.00 1,760.0 151,760.0 151,760.0 Top Pole Installation, type SD-ST-DD 60 M <u>หัก</u> -Top Pole Installation, type SD-ST-DD 120 M 3 Set 150,000.00 1,760.00 455,280.0 455,280.00 -6,661,941.55 บาท คงจ่ายสทธิ (หกล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) Top Pole Installation, type SD-ST-LA 120 M Set 150,000.00 1,760.00 151,760.0 151,760.00 400 sq.mm. AAC 1 Lot 5,720,000.00 44,000.00 5,764,000.00 5,764,000.00 ประธานกรรมการ OPGW 1 Lot 849.000.00 22.000.00 871.000.00 871.000.00 (นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว. Joint Box 1 Lot 420,000.00 44,000.0 464,000.0 464,000.00 115 kV Linepost Insulator 1 Lot 4,400.00 270,000.0 274 400 0 กรรมการ Other (นายสมศักดิ์ สงอักษร) ตำแหน่ง อก.กค.(ต.3) คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนทางเท้า, ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า 1 Lot Include Include Include Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น 1 Lot Include Include Include Include กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น 1 Lot Include Include Include Include พ่นสีแสดงหมายเลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก 1 Lot Include Include Include Include 1 Lot Include Include Include Include Part C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน ประกันชีวิต ประกันชีวิตทีมงานบริหารโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (10 คน) 280.000.0 280.000.00 280,000.00 1 Lot รวม (2) 23,936,040.00 259,260.0 21,983,120.00 259,260.00 รวม (1)+รวม (2) 49.296.612.00 7.686.560.0 45.601.292.00 7.686.560.00 เจ้าหน้าที่ฝัได้รับมอบอำนาจจากผรับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 7,686,560.00 <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่

งวดที่ 2

ค่าติดตั้งและทดสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001549844 ลงวันที่ 06 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 67,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ตามอนุมัติ ผู้อำนวยการโครงการ ลว. 7 ม.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน รายละเอียด จำนวน หน่วย เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ . Part A งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ภายใน 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Civil Work 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Concrete Pole 22 m. Long 20 Each 7,500.0 150,000.0 135,000.0 .. ผู้ควบคุมงาน Pole Foudation type F5/1 10 25,000.00 250,000.0 Set (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) Pole Foudation type F10 Set 83,600.0 418,000.0 Grounding for Pole Foudation, D-25F with GR-4 10 2,640.00 26,400.0 Set -Grounding for Pole Foudation, D-25K with GR-4 Set 2,640.00 13,200.00 G2 Guy Assembly For LA-2 Set 8,000.00 8,000.00 8,000.00 G7 Guy Assembly Set 8,000.00 8.000.00 8,000.00 A3 Concrete Anchor 2 Set 24,640.00 49,280.00 49,280.00 Electrical Work 44,000.00 44,000.0 44,000.0 115 kV Air Break Switch , Steel Support Structure and Operating Platform Set 74,000.00 Top Pole Installation type SD-SW-2 (exclude 115 kV Air Break Switch) Set 74,000.0 74,000.0 -Top Pole Installation type SD-SA-2 3,080.00 21,560.0 6,160.00 Top Pole Installation type SD-LA-2 Having Guy Set 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Top Pole Installation type SD-LA-2 No Guy 2 Set 3,500.00 7,000.00 2 7,000.00 Top Pole Installation type SD-DD-4 Set 3,080.0 3,080.0 3,080.0 Top Pole Installation type SD-TG-4 2 3,080.00 6,160.00 6,160.0 Set Top Pole Installation type SD-LS-2 Set 25,000.0 25,000.0 25,000.0 _ _ Lot 130,748.00 130,748.00 130,748.00 Wire, steel stranded 35 sqmm. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Other คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจน ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า Lot Include Include Include Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น Lot Include Include Include Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น Include Include Lot Include Include พ่นสีแสดงหมายเลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก Include Include Lot Include Include Lot Include Include Include Include Part B งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ภายนอก Civil Work Concrete Pole 22 m. Long 245 7,500.00 1,837,500.00 1,837,500.00 75,000.00 Each Concrete foundation for steel tower 28.50 m. with pile 2,376,000.0 2,376,000.0 396,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 Grounding for steel tower Set 4,400.00 26,400.0 26,400.0 26.400.00 26.400.00 Steel tower 28.50 m. long complete with insulator & connector 6 Set 220,000.00 1,320,000.0 1,320,000.0 1,320,000.00 1,320,000.00 Pole Foundation type F4 Set 70,000.00 210,000.0 140,000.00 Pole Foundation type F5 32 Set 25.000.00 800,000.0 32 800,000.00 170 4.250.000.00 4.000.000.00 Pole Foundationtype F5/1 Set 25.000.00 25.000.00 25.000.00 รวม (1) 12,089,328.0 3,822,400.0 11,031,328.0 3,822,400.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่

งวดที่ 2

ค่าติดตั้งและทดสอบ

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001549844 ลงวันที่ 06 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 67,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ตามอนุมัติ ผู้อำนวยการโครงการ ลว. 7 ม.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... Pole Foundation type F10 14 1,170,400.00 1,170,400.00 Set 83.600.00 14 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Pole Foundation type F10/3 2 Set 88.000.00 176.000.00 _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Grounding for Pole Foudation, D-25E with GR-4 32 Set 2,640.00 84,480.00 32 84,480.00 ... ผู้ควบคุมงาน Grounding for Pole Foudation, D-25Fwith GR-4 170 160 Set 2,640.00 448,800.00 2,640.0 422,400.00 2,640.00 (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) Grounding for Pole Foudation, D-25J with GR-4 3 3,080.0 9,240.0 6,160.0 Set Grounding for Pole Foudation, D-25K with GR-4 16 49,280.00 49,280.00 Set 3,080.00 6,160.0 16 6,160.00 **Electrical Work** 115 kV Air Break Switch , Steel Support Structure and Operating Platform 44,000.00 132,000.00 44,000.0 44,000.00 44,000.00 3 Set 115 kV Load Break Switch , Steel Support Structure and Operating Platform Set 158,400.00 158,400.0 158,400.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Top Pole Installation, type SD-SW-2 (exclude 115 kV Air Break Switch) Set 74,800.00 224,400.00 74,800.0 74,800.00 74.800.00 ปรากฏว่า Top Pole Installation, type SD-SW-5 (exclude 115 kV Load Break Switch) Set 22,000.00 22.000.0 22,000.0 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 8 24,640.0 18,480.00 Top Pole Installation, type SD-DD-4 Set 3,080.0 6,160.0 6,160.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 53 Top Pole Installation, type SD-SA-2 Set 3,080.00 163,240.0 51 157,080.0 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร 12 รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Top Pole Installation, type SD-TG-4 Set 3,080.00 36,960.0 12 36,960.00 ค่าจ้าง 100% 132 4,220,160.00 บาท Top Pole Installation, type SD-TG-3 132 Set 3,080.00 406,560.00 406,560.00 เบิก 90 % 3,798,144.00 10 10 Top Pole Installation, type SD-LA-2 Set 3,080.00 30,800.00 30,800.00 หัก Advance 10 % 379,814.40 Top Pole Installation, type SD-UG-2 without 115 kV cable terminator & 96 kV surge arrester 2 Set 22,000.0 44,000.0 3,418,329.60 บาท คงเหลือ Top Pole Installation, type SD-ST-LA 60 M 44,000.00 44,000.00 44,000.0 44,000.00 44,000.00 Set บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 239,283.07 Top Pole Installation, type SD-ST-DD 60 M 44,000.0 44,000.0 44.000.0 44.000.0 44.000.00 Set คงเหลือจ่าย 3.657.612.67 บาท Top Pole Installation, type SD-ST-DD 120 M Set 44,000.00 132,000.0 132,000.0 132,000.00 132,000.00 <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 3,657,612.67 บาท Top Pole Installation, type SD-ST-LA 120 M Set 44,000.00 44,000.00 44 000 0 44,000.00 44 000 00 (สามล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 400 sg.mm. AAC 1,220,000.00 1,220,000.0 1,220,000.00 Lot OPGW Lot 390.000.00 390.000.0 390.000.00 ประธานกรรมการ Joint Box Lot 536,860.0 536,860.0 536,860.0 (นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว. 115 kV Linepost Insulator 22,000.0 22,000.0 Lot Other กรรมการ คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนทางเท้า, ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า (นายสมศักดิ์ สงอักษร) ตำแหน่ง อก.กค.(ต.3) Lot Include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น Lot Include Include Include Include กรรมการ อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น Lot Include Include Include Include (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. พ่นสีแสดงหมายเลขเสา ชนิดของหัวเสา และฐานราก Include Lot Include Include Include Accessories Lot Include Include Include Include Part C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน ประกันชีวิต ประกันชีวิตทีมงานบริหารโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (10 คน) 0.00 0.00 รวม (2) 397,760.00 5,614,060.00 397,760.0 5,092,660.00 รวม (1)+รวม (2) 17.703.388.00 4.220.160.0 16.123.988.00 4.220.160.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 4,220,160.00 (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่ .