งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) ส่งมอบงานครั้งนี้ สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง จำนวน ำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Part A งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Civil Work 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Concrete Pole 22 m. Long 742 26,200.00 19,734,232.00 Each 396.00 -ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Soil Investigate 2 bores 5 Lot (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) 2 Concrete foundation for steel tower 28.50 m. with pile Set 316,800.00 3,960.00 641,520.0 Concrete foundation for steel tower 31.50 m. with pile 8 Set 528,000.00 3,960.00 4,255,680.00 Grounding for steel tower 10 Set 13,200.00 660.00 138,600.0 2 Steel tower 28.50 m. long complete with insulator & connector 646,932.00 Set 13,200.00 1,320,264.0 Steel tower 31.50 m. long complete with insulator & connector 8 Set 1,702,470.00 13,200.00 13,725,360.0 Pole Foudation type F1/1 199 17,160.00 3,546,180.00 Set 660.00 1,069,200.00 1,069,200.00 60 1,069,200.00 Pole Foudation type F2 15 Set 46,200.00 1,320.00 712,800.0 Pole Foudation type F6 146 Set 27,720.00 4,104,936.00 102 2,867,832.00 2,867,832.00 102 2,867,832.00 396.00 102 Pole Foudation type F6/1 162 Set 32.360.00 396.00 5,306,472.00 53 1.736.068.00 1.736.068.00 53 1.736.068.00 50 Pole Foudation type F6/2 Set 34,870.00 396.00 1,763,300.0 39 1,375,374.0 1,375,374.00 39 1,375,374.00 17 Set 35,640.00 576,576.00 Pole Foudation type F6/3 396.0 612,612.0 16 576,576.0 576,576.00 10 Pole Foudation type F6/4 Set 38,280.00 396.00 386,760.0 10 386,760.0 10 386,760.00 10 386,760.00 Pole Foudation type F6/5 10 Set 40,920.00 396.00 413,160.00 10 413,160.0 413,160.00 10 413,160.00 Pole Foudation type F6/6 19 Set 43,560.00 396.00 835,164.00 19 835,164.00 835,164.00 19 835,164.00 21 Pole Foudation type F6/7 Set 46,200.00 396.00 605,748.00 605,748.00 13 605,748.00 978,516.00 13 13 Pole Foudation type F6/8 40 Set 48,840.00 396.00 1,969,440.00 295,416.0 295,416.00 295,416.00 3 Pole Foudation type F7 Set 59,400.00 660.0 180,180.0 60,060.0 60,060.00 60,060.00 1 63,360.00 660.00 Pole Foudation type F7/1 Set 64,020.0 1 Pole Foudation type F7/2 Set 67,320.00 660.00 67,980.00 Pole Foudation type F7/5 1 Set 76,640.00 660.00 77,300.00 77,300.0 77,300.00 77,300.00 Pole Foudation type F7/7 2 Set 87,358.00 660.00 176,036.00 176,036.00 176,036.00 176,036.00 Pole Foudation type F7/8 11 Set 91,080.00 1,009,140.00 183,480.0 183,480.00 183,480.00 660.00 Grounding for Pole Foudation, D-25A with GR-4 199 Set 2,640.00 132.00 551,628.0 Grounding for Pole Foudation, D-25B with GR-4 475 Set 2,640.00 132.00 1,316,700.0 15 2,640.0 132.0 Grounding for Pole Foudation, D-25C with GR-4 Set 41,580.0 Grounding for Pole Foudation, D-25D with GR-4 19 Set 2.640.00 132.00 52.668.00 _ _ Guy Assembly, type G2 8 Set 6,600.00 396.00 55,968.0 Guy Assembly, type G3 Set 1 6,600.00 396.00 6,996.00 6 Guy Assembly, type G5 Set 6.600.00 396.00 41,976.00 _ _ Guy Assembly, type G6 1 Set 19,800.00 396.00 20,196.00 Guy Assembly, type G8 38 Set 396.00 26,400.00 1,018,248.0 รวม (1) 65,125,612.0 10,658,174.0 10,658,174.0 10,658,174.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) วันที่ .

แบบฟอร์ม จค.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 47 Anchor Guy, type A3 Each 33,000.00 660.00 1,582,020.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Electrical Work 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV Air Break Switch: 2000A, 100 kA (Ip) complete with steel support structure Set 396,000.00 26,400.00 422,400.00 1 --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Top Pole Installation, type SS-SW-2 (Exclude 115 kV Air Break Switch) Set 1 198,000.00 3,960.00 201,960.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) 189 Set Top Pole Installation, type SS-SA-2 42,900.00 396.00 8,182,944.00 Top Pole Installation, type SS-AS-2 7 Set 264,000.00 396.00 1,850,772.00 Top Pole Installation, type SS-LA-2 10 Set 112,200.00 396.00 1,125,960.00 325 Top Pole Installation, type SS-TG-2 Set 40,700.00 396.00 13,356,200.00 7 Top Pole Installation, type SS-LS-2 Set 264,000.00 396.00 1,850,772.0 _ _ _ Top Pole Installation, type SS-DD-3 8 Set 132,000.00 396.00 1,059,168.00 _ _ -Top Pole Installation, type SS-DD-4 20 Set 145,200.00 396.00 2,911,920.00 Top Pole Installation, type SS-SA-4 38 Set 46,200.00 1,770,648.00 396.00 Top Pole Installation, type SS-AS-4 38 Set 151.800.00 396.00 5.783.448.00 Top Pole Installation, type SS-TG-5 60 Set 42,900.00 396.00 2,597,760.0 4 Set 47,520.00 Top Pole Installation, type SS-SA-6 396.00 191,664.00 Top Pole Installation, type SS-TG-8 4 Set 47,520.00 396.00 191,664.0 _ _ _ Top Pole Installation, type SS-ST-LA 2 Set 145,200.00 396.00 291,192.00 ---2 Set Top Pole Installation, type SS-ST-DD1 158,400.00 396.00 317,592.00 2 Top Pole Installation, type SS-ST-DD2 Set 158,400.00 317,592.00 396.00 Top Pole Installation, type SS-ST-DD3 2 Set 158,400.00 396.00 317,592.00 Top Pole Installation, type SS-ST-DD4 2 Set 158,400.00 396.00 317,592.0 6 Set 3,960.00 264.00 25,344.00 Installation, type D-3C (For Take Off Structure) 1 400 sq.mm. AAC Lot 15,628,800.00 132,000.00 15,760,800.00 _ _ _ OPGW 24 Core DIA 14 mm. 1 Lot 3,630,000.00 66,000.00 3,696,000.00 --444 OPGW Assembly D-5A (OP) set 2,904.00 396.00 1,465,200.00 OPGW Assembly D-5B (OP) 192 set 3,960.00 396.00 836,352.00 OPGW Assembly D-5E (OP) 33 set 3,960.00 396.00 143,748.00 OPGW Assembly D-5F (OP) 40 set 3,960.00 396.00 174,240.0 396.00 20 7,920.00 OPGW Assembly D-5L (OP) set 166,320.0 OPGW Assembly D-5M (OP) 7 7.920.00 396.00 set 58.212.00 _ _ _ OPGW Assembly D-5N (OP) 8 set 7,920.00 396.00 66,528.0 OPGW Assembly for steel tower 5,940.00 10 set 396.00 63,360.00 18 Joint Box 2 way Lot 19.800.00 396.00 363.528.00 _ _ operation platform for 115 kV Air Break Switch 1 set 13,200.00 396.00 13,596.00 67,474,088.00 รวม (2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) วันที่ ..

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Remove 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Concrete Pole 22 m. Long 4 Each 3,300.00 13,200.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Top Pole Installation, type SS-SA-2 1 Each 660.00 660.00 --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Top Pole Installation, type SS-LA-2 3 Set 660.00 1,980.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) Top Pole Installation, type SS-DD-4 1 Set 660.00 660.00 Top Pole Installation, type SS-SA-4 1 Set 660.00 660.00 Top Pole Installation, type SS-AS-4 1 Set 660.00 660.00 1 Top Pole Installation, type SS-TG-5 Set 660.00 660.00 1 400 sq.mm. AAC Lot _ 3,960.00 3,960.00 OHGW 35 sq.mm. 1 Lot 660.00 660.00 ----OHGW Assembly D-51 32 Set 12,672.00 396.00 OHGW Assembly D-5S 2 Set 396.00 792.00 OHGW Assembly D-5N 2 Set 396.00 792.00 Remove & Reuse 400 sq.mm. AAC 1 Lot None 1 Lot OHGW 35 sq.mm. None _ เก็บข้อมูลค่าพิกัด GPS (ละติจูด, ลองติจูด) ของตำแหน่งติดตั้งเสาคอนกรีต 22 เมตร ทุกต้น จำนวน 2 Lot include ารั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่เข้าสำรวจตำแหน่งก่อสร้าง (ปักหมุด) 2. ในวันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (As-Built) งานริดรอนกิ่งไม้ที่กีดขวางบริเวณแนวก่อสร้างสายส่ง 1 Lot include คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนทางเท้า, ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า 1 Lot include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น 1 Lot include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น 1 Lot include ทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีตในระบบสายส่ง 115 เควี ตามมาตรฐาน กฟภ. Lot include ทาสีเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนที่เสาไฟฟ้าต้องปักใกล้ชิดถนน 1 Lot include หรือทางหลวง ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า) include 250,000.00 Accessories 1 Lot 132,000.00 382,000.00 PART B งานระบบสื่อสาร ระบบสื่อสาร ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ ADSS Cable 24 core ระหว่าง Joint box ที่ Takeoff Lot 66.000.00 3,960.00 69,960.00 สถานีไฟฟ้า - อาคารควบคุม ที่สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรื่อง และสถานีไฟฟ้าบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด พร้อม Splice และ Terminate เคเบิลใยแก้วนำแสง งานทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระหว่างสถานีไฟฟ้าศรีบุญเรื่อง - สถานีไฟฟ้าบริษัท มิตรผล ไบโอ-Lot พาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด รวม (3) 489,316.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) วันที่ .

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ งานตามสัญญา ลำดับ จำนวน หน่วย ค่าขนส่ง เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถอเนกประสงค์) เกียร์ออโต้ 5 ประตู 7 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ชีชี Lot 512,160.00 ผู้ควบคุมงาน (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 6 เดือน เละต้องเป็นรถยนต์จากบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 10,658,174.00 บาท เบิก 90 % 9,592,356.60 บาท หัก Advance 10 % 959,235.66 บาท คงเหลือ 8,633,120.94 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 604,318.47 บาท คงเหลือจ่าย 9,237,439.41 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสุทธิ 9,237,439.41 บาท ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์) ตำแหน่ง อก.วว.(ฉ.1) (นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ชุมแพ (นายรุ่งศักดิ์ สว่างปัญญา) ตำแหน่ง ผชน.9 กปบ.(ฉ.1) รวม (4) 512,160.00 รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4) 133,601,176.00 10,658,174.0 10,658,174.00 10,658,174.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 10,658,174.00 (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ค่าติดตั้งและทดสอบ สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน ำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Part A งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Civil Work 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Concrete Pole 22 m. Long 2,742,432.00 Each 3,696.00 -ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Soil Investigate 2 bores Lot 46,200.00 231,000.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) Concrete foundation for steel tower 28.50 m. with pile 2 Set 92,400.00 184,800.0 Concrete foundation for steel tower 31.50 m. with pile Set 132,000.00 1,056,000.00 8 Grounding for steel tower 10 Set 3,960.00 39,600.0 Steel tower 28.50 m. long complete with insulator & connector Set 66,000.00 132,000.0 179,520.00 Steel tower 31.50 m. long complete with insulator & connector 8 Set 1,436,160.0 Pole Foudation type F1/1 199 5,940.00 1,182,060.00 Set 356,400.00 356,400.00 60 356,400.00 Pole Foudation type F2 15 Set 26,400.00 396,000.0 Pole Foudation type F6 146 Set 2,119,920.00 102 1,481,040.00 1,481,040.00 102 1,481,040.00 14,520.00 Pole Foudation type F6/1 162 Set 15.840.00 2.566.080.00 53 839.520.00 839.520.00 53 839.520.00 Pole Foudation type F6/2 50 Set 17,160.00 858,000.0 39 669,240.0 669,240.00 39 669,240.00 17 Pole Foudation type F6/3 Set 18,480.0 314,160.0 295,680.00 295,680.00 295,680.00 10 Pole Foudation type F6/4 Set 19,800.00 198,000.0 10 198,000.0 198,000.00 10 198,000.00 Pole Foudation type F6/5 10 Set 21,120.00 211,200.00 10 211,200.0 211,200.00 10 211,200.00 19 Pole Foudation type F6/6 Set 22,440.00 426,360.00 19 426,360.00 426,360.00 19 426,360.00 Pole Foudation type F6/7 21 13 308,880.00 308,880.00 13 308,880.00 Set 23,760.00 498,960.00 13 Pole Foudation type F6/8 40 Set 25,080.00 1,003,200.00 150,480.00 150,480.00 150,480.00 Pole Foudation type F7 Set 33,000.00 99,000.0 33,000.0 33,000.00 33,000.00 35,640.00 35,640.0 Pole Foudation type F7/1 Set Pole Foudation type F7/2 38,280.00 38,280.0 Set Pole Foudation type F7/5 Set 46,200.00 46,200.00 46,200.0 46,200.00 46.200.00 102,960.00 Pole Foudation type F7/7 2 51,480.00 102,960.00 102,960.00 102,960.00 Set Pole Foudation type F7/8 11 Set 54,120.00 595,320.00 108,240.0 108,240.00 108,240.00 Grounding for Pole Foudation, D-25A with GR-4 199 Set 1,056.00 210,144.0 Grounding for Pole Foudation, D-25B with GR-4 475 Set 1,056.00 501,600.0 15 Grounding for Pole Foudation, D-25C with GR-4 Set 1,320.00 19,800.0 Grounding for Pole Foudation, D-25D with GR-4 19 Set 1.320.00 25.080.0 _ _ Guy Assembly, type G2 3,960.00 31,680.0 Guy Assembly, type G3 Set 3,960.00 3,960.00 Guy Assembly, type G5 6 Set 3,960.00 23,760.00 _ Guy Assembly, type G6 Set 3,960.00 3,960.0 Guy Assembly, type G8 38 3,960.00 150,480.0 Set รวม (1) 17,483,796.0 5,227,200.0 5,227,200.0 5,227,200.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) วันที่ ..

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน ำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 47 Anchor Guy, type A3 Each 10,560.00 496,320.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Electrical Work 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 115 kV Air Break Switch: 2000A, 100 kA (Ip) complete with steel support structure 39,600.00 39,600.00 Set --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Top Pole Installation, type SS-SW-2 (Exclude 115 kV Air Break Switch) 39,600.00 39,600.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) 189 Top Pole Installation, type SS-SA-2 Set 2,376.00 449,064.00 Top Pole Installation, type SS-AS-2 Set 19,800.00 138,600.00 Top Pole Installation, type SS-LA-2 10 Set 5,280.00 52,800.0 325 643,500.0 Top Pole Installation, type SS-TG-2 Set 1,980.00 Top Pole Installation, type SS-LS-2 Set 19,800.00 138,600.0 Top Pole Installation, type SS-DD-3 8 4,620.00 36,960.0 Set _ _ -Top Pole Installation, type SS-DD-4 20 Set 5,280.00 105,600.00 Top Pole Installation, type SS-SA-4 38 Set 3,300.00 125,400.00 Top Pole Installation, type SS-AS-4 38 Set 9.240.00 351,120.00 Top Pole Installation, type SS-TG-5 60 Set 2,376.00 142,560.0 4 Top Pole Installation, type SS-SA-6 Set 2,640.00 10,560.00 4 Top Pole Installation, type SS-TG-8 Set 2,640.00 10,560.0 _ _ _ Top Pole Installation, type SS-ST-LA 2 Set 6,600.00 13,200.00 --2 Top Pole Installation, type SS-ST-DD1 Set 13,200.00 6,600.00 Top Pole Installation, type SS-ST-DD2 2 Set 13,200.00 6,600.00 Top Pole Installation, type SS-ST-DD3 2 Set 6,600.00 13,200.00 Top Pole Installation, type SS-ST-DD4 Set 6,600.00 13,200.0 7,920.0 Installation, type D-3C (For Take Off Structure) 6 Set 1,320.00 400 sq.mm. AAC Lot 3,500,000.00 3,500,000.00 _ _ _ OPGW 24 Core DIA 14 mm. 1 Lot 1,188,000.00 1,188,000.00 --444 OPGW Assembly D-5A (OP) 396.00 175,824.00 set OPGW Assembly D-5B (OP) 192 396.00 76,032.00 set OPGW Assembly D-5E (OP) 33 set 396.00 13,068.00 OPGW Assembly D-5F (OP) 40 set 396.00 15,840.00 20 1,320.00 OPGW Assembly D-5L (OP) 26,400.0 set OPGW Assembly D-5M (OP) 1.320.00 9.240.00 set _ _ _ OPGW Assembly D-5N (OP) 1,320.00 10,560.0 OPGW Assembly for steel tower 10 1,320.00 13,200.00 set Joint Box 2 way 18 Lot 26,400.00 475,200.00 _ operation platform for 115 kV Air Break Switch set 3,960.00 3,960.00 8,362,088.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Remove 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Concrete Pole 22 m. Long Each 6,600.00 26,400.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Top Pole Installation, type SS-SA-2 Each 2,640.00 2,640.00 --ลงชื่อ ผ้ควบคมงาน Top Pole Installation, type SS-LA-2 3 Set 3,300.00 9,900.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) Top Pole Installation, type SS-DD-4 Set 3,300.00 3,300.00 Top Pole Installation, type SS-SA-4 Set 2,640.00 2,640.00 Top Pole Installation, type SS-AS-4 Set 3,300.00 3,300.00 Top Pole Installation, type SS-TG-5 2,640.00 2,640.00 Set 400 sg.mm. AAC Lot 19,800.00 19,800.00 _ OHGW 35 sq.mm. 1 3,960.00 3,960.00 Lot ---32 OHGW Assembly D-51 21,120.00 Set 660.00 OHGW Assembly D-5S Set 660.00 1,320.00 OHGW Assembly D-5N 2 Set 660.00 1.320.00 Remove & Reuse 400 sq.mm. AAC 26,400.00 26,400.00 Lot 6,600.00 OHGW 35 sq.mm. Lot 6,600.00 _ _ เก็บข้อมูลค่าพิกัด GPS (ละติจูด, ลองติจูด) ของตำแหน่งติดตั้งเสาคอนกรีต 22 เมตร ทุกต้น จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ Lot include 1. ในวันที่เข้าสำรวจตำแหน่งก่อสร้าง (ปักหมุด) 2. ในวันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (As-Built) งานริดรอนกิ่งไม้ที่กีดขวางบริเวณแนวก่อสร้างสายส่ง Lot include คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนทางเท้า, ถนน และ/หรือ ต้นไม้ , สนามหญ้า Lot include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายสำหรับเสาคอนกรีตทุกต้น Lot include อุปกรณ์ป้องกันงูชนิดกรวยอลูมิเนียมสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น Lot include -_ _ ทำเครื่องหมายบนเสาคอนกรีตในระบบสายส่ง 115 เควี ตามมาตรฐาน กฟภ. Lot include --ทาสีเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนที่เสาไฟฟ้าต้องปักใกล้ชิดถนน หรือทางหลวง Lot include ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า) Accessories Lot 250,000.0 250,000.00 PART B งานระบบสื่อสาร ระบบสื่อสาร ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ ADSS Cable 24 core ระหว่าง Joint box ที่ Takeoff structure ในลานไก Lot 39.600.00 39,600.00 _ สถานีไฟฟ้า - อาคารควบคุม ที่สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรื่อง และสถานีไฟฟ้าบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด พร้อม Splice และ Terminate เคเบิลใยแก้วนำแสง งานทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระหว่างสถานีไฟฟ้าศรีบุญเรื่อง - สถานีไฟฟ้าบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ Lot 132.000.00 132.000.00 -(ภูเวียง) จำกัด รวม (3) 552,940.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2020 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 160,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 ส.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ หน่วย ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถอเนกประสงค์) เกียร์ออโต้ 5 ประตู 7 ที่นั่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี (อายุไม่เกิน 3 ปี) ผู้ควบคุมงาน พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 6 เดือน และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัท (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) ที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 🗆 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ค่าจ้าง 100% 5,227,200.00 บาท เบิก 90 % 4,704,480.00 บาท หัก Advance 10 % 470,448.00 บาท คงเหลือ 4,234,032.00 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 296,382.24 บาท คงเหลือจ่าย 4,530,414.24 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 4,530,414.24 บาท ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์) ตำแหน่ง อก.วว.(ฉ.1) (นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ชุมแพ (นายรุ่งศักดิ์ สว่างปัญญา) ตำแหน่ง ผชน.9 กปบ.(ฉ.1) รวม (4) รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4) 26,398,824.00 5,227,200.0 5,227,200.00 5,227,200.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 5,227,200.00 (นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)