การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่ 3001580255 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 3 พ.ย. 2562 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ งานตามสัญญา ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... รายละเอียดค่าใช้จ่าย 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน .. ผู้ควบคุมงาน งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.1 1000 130.00 4.00 134,000.00 1.1.2 1000 20.00 2.00 22,000.00 m 1.1.3 1 Lot 1,000.00 1,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 2 9,500.00 1,000.00 21,000.00 1.2.2 1 12,500.00 1,000.00 Each 13,500.00 _ 1.2.3 2 Each 6,500.00 1,000.00 15,000.00 -1.2.4 1 Each 13,500.00 1,000.00 14,500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 1 Each 2.500.00 1.000.00 3.500.00 _ _ 1 1.3.2 Each 2,500.00 1,000.00 3,500.0 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 30 150.00 m 4,500.00 --1.4.2 2 Each 25,000.00 15,000.00 80,000.00 -1.4.3 50 110.00 50.00 8,000.00 งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1 Lot 15,000.00 40,000.00 จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 5000 130.00 670,000.00 2.1.2 20.00 2.00 5000 110,000.00 2.1.3 Lot 1 5,000.00 5,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 4 2.2.1 Each 9,500.00 1,000.00 42,000.00 12,500.00 2.2.2 1 1,000.00 13,500.0 Each 2.2.3 4 Each 6.500.00 1.000.00 30.000.00 _ _ 2.2.4 1 Each 6,500.00 1,000.00 7,500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 60 m 500.00 30,000.00 2.3.2 1 Each 2,500.00 1,000.00 3,500.0 2.3.3 3 Each 2,500.00 1,000.00 10,500.00 2.3.4 4 Each 2,500.00 1,000.00 14,000.0 --รวม (1) 1,296,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ.. นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่ ...

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

Part		งานกอสรางตดต่งเสนเยแกวนาแส่ง เหบรษท กลพ จะนะ กรน จากด จงหวดส่งชลา สัญญาเลขที่ 3001580255 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน กรุ็ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 3 พ.ย. 2562 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1													
Processor Proc			V	1						สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
Description of the content of the			งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้ รวม		_	มงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		คณะกรรมการตรวจรับ		
Second control of the control of t	ลำดับ	รายละเอียด	จำนวเ	ม หน่วย	' '			จำนวน	1	จำนวน		จำนวน	1	หมายเหเ	
244 Co			₩	-	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	<u> </u>	(บาท)		(บาท)	-	(บาท)		☐ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
Part	2.4		 	_				<u> </u>							
Second Content of the State o			60			-		-	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-		
Part			2	Each	25,000.00	15,000.00	80,000.00		-		-	<u> </u>	-		- T - T - T - T - T - T - T - T - T - T
1	3	กรีน จำกัด													นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
1.1.2 1.1	3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)													d 16 T1
1.5.5 1.5.		3.1.1	8000	m	130.00	4.00	1,072,000.00		-		-		-		
**** *** *** *** *** *** *** *** ***		3.1.2	8000	m	20.00	2.00	176,000.00		-		-		-		
3.1		3.1.3	1	Lot	8,000.00	-	8,000.00		-		-		-		
2.2 1 1	3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)													
522		3.2.1	2	Each	9,500.00	1,000.00	21,000.00		-		-	1	-		
3.2 1		3.2.2	1	Each	12,500.00	1,000.00	13,500.00		-		-	1	-		4
S2d			4	+				-	-		-	1	-		1 *
Substitution (Suk work) Color C		3,2.4	2	Each	6,500.00	1,000.00	15,000.00		-		-		-		
3.3.1	3.3		+-			-	-								→
3.3 3.5 3.5 3.6	-		60	m	500.00		30,000,00	_	_		_		_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3 3 3.3 4 2.5			1	-		1 000 00		-	_		_		_		เบิก 90 % 0.00 บาท
3.3.4 2.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00000 1.00000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00000 1.0000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000			1 2	-				-							ทัก Advance 0 % - บาท
1			+	+				-		-		\vdash			
5.4.1 3.0 m 15.00 - 4.500.00 - 0 -	2.4		+	Eacii	2,300.00	1,000.00	10,300.00	1	-		-	-	-		
3.42 1 2xt 25,000.00 15,000.00 40,000.00 - -	3.4		 	-				<u> </u>				-			
Transiturity (น่าวมาการียุกค่าเพิ่ม)			30			-		-		<u> </u>	-	-			***************************************
ละตื่อ ประชาการมการ บายศัจยูกางต์ กุริตะสาร คำแหน่ง รถบพ. เกาะสารแกร สารมการ ค่าแหน่ง รถบพ. เกาะสารแกร สารแกร สารแกร สารมการ ค่าแหน่ง รถบพ. เกาะสารแกร สารายสารแกร สารมการ ค่าแหน่ง รถบพ. เกาะสารแกร สารมการ ค่าแหน่ง รถบพ. เกาะสารมการ ค่าแหน่ง รถบพ. เกาะสารมการ ค่าแหน่ง รายสารมการ ค่าแหน่ง รายสารมการ ค่าแหน่ง รายสารมารถเหน่ง รายสารมารถาราย ค่าแหน่ง รายสาราย ค่			1	Each	25,000.00	15,000.00	40,000.00	1	-		-	<u> </u>	-		
นายคิซฐกานท์ ถุทิตรสาร คำแหน่ง รถ.บ.ศ.		รวมเป็นเงินทั้งสิน (ไม่รวมภาษีมูลคำเพิ่ม)	 	_				<u> </u>							(1) 200 (1161-22)
นายคิซฐกานท์ ถุทิตรสาร คำแหน่ง รถ.บ.ศ.			↓	<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>			ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายกคริ่ม สฤสธิ์ทัน คำแหน่ง ชน.จา. กบศ. ลงชื่อ นายกิรัพล พยัครพันธ์ ท่านหน่ง ชน.จา. กบศ. นายกิรัพล พยัครพันธ์ ท่านหน่ง วศก.6 กบศ. วาม (2) วาม (1)+วาม (2) นิสาธิ์ (1) ขึ้นที่ นายเล่านางจากผู้ไม่รับ ผู้กาบคุมงาน วามเป็นจำนวนจินที่เปิก 100% อนุมิติ			<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>			
นายกริน สกุลรำพัน คำแหน่ง ชะ.จว. กบศ. ลงชื่อ กรรมการ นายอิศร์พล พยัศพันธ์ คำแหน่ง วศก.6 กบศ. รรม (2) รรม (1)+รรม (2) 2,816,500,00 0,00 0,00 5วม (1)+รรม (2) (ลายอุมาน รรม (2) (ลายอุมาน รรม (2) (ลายอุมาน (ลายอุมา			\perp												
ลงขื้อ กรรมการ นายอิศร์พล พยัศษพันธ์ ตำแหน่ง วศก.6 กษศ. ราม (2) 1,520,0000 0,00 0,00 0,00 ราม (1)+ราม (2) 2,816,500,00 0,00 0,00 0,00 เราหน้าที่ผู้ให้รับผอบอำนาจจากผู้รับร้าย ผู้ควบพุษงาน สามารถใหญ่ รามเป็นอำนานเงินที่เปิก 100% 0,00 อมุติ															
นายอิศร์พล พยัคมพันธ์ ดำแหน่ง วศก.6 กบศ.															นายภควิน สกุลอำพัน ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.
นายอิศร์พล พยัคมพันธ์ ดำแหน่ง วศก.6 กบศ.															
รรม (2) 1,520,000.00 0.00 0.00 5รม (1)+รรม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.															
รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 ยุ้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ															— ผายอาเมณ พอกรมนอบ พาแผนนน รากา.บาก.
รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 ยุ้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ															
รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 ยุ้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ				1								1			
รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 ยังกระทั่ง ผู้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ															
รวม (1)+รวม (2) 2,816,500.00 0.00 0.00 0.00 ยุ้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ				1											
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ		รวม (2)	1	1,520,000.0					0.00		0.00				
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 0.00 อนุมัติ			2,816,500.0						0.00	0.00 0.00					
			+												อนุมัติ
a sign		v		* *											, i
6NUU		ถงชื่อ		ลงชื่อ											ลงชื่อ
นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)		นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ		นายสุกฤศฎิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)							1				()

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่ 3001580255 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 3 พ.ย. 2562 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... รายละเอียดค่าใช้จ่าย 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.1.1 1000 นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) 1.1.2 1000 1.1.3 1 Lot งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2 1.2.1 2 Each 1.2.2 Each -1.2.3 2 Each ---_ 1.2.4 Each -งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Each -1.3.2 Each งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 30 m _ _ 1.4.2 Each _ -1.4.3 50 m งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 1.5.1 Lot จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 5000 m -2.1.2 5000 m 2.1.3 Lot _ งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Each 2.2.2 Each -2.2.3 Each _ _ _ 2.2.4 Each -งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 60 m ---2.3.2 Each 2.3.3 Each 2.3.4 Each --0.00 รวม (1) 38,571.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)

นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

	งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา												
	สญญาเลขท 3001580255 ลงวนท 3 ส.ค. 2562 จานวนเงนต สำหรับผู้รับจ้าง	ามสญญา	มสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญ 						บูญา วนท 3 พ.ย. 2562	2		á	ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	สาทรบผูรบิจาง			งานตามสัญญา		ส่งมอบงานครั้งนี้ รวม			วมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				เทอบการะททาด รนรูปูมรากๆ
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	เ หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน		จำนวน		 หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า	1		NOTIE SO	(0111)	+	(0111)	1	(817.)	1 1	(0111)		
	2.4.1	60	m	-	-	+	-	\vdash	-	1 1	-	1	🗌 🗆 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	2.4.2	2	Each	-	-	+	-	†	-	1 1	-	1	🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด					+		†		1 1		†	ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)					\dagger		†		1 1		1	- นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3) วันที่
	3.1.1	8000	m	-	-		-		-		-	1	14N
	3.1.2	8000	m	-	-		-		-	1 1	-	1	
	3.1.3	1	Lot	-	-		-		-		-	1	
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)					\Box				1 1		1	เรียน
	3.2.1	2	Each	-	-		-	1	-	1 1	-	1	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	3.2.2	1	Each	-	-		-	1	-	1 1	-	1	เมื่อวันที่บรากฏว่า
	3.2.3	4	Each	-	-		-	İ	-	1 1	-	İ	 ☐ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
	3.2.4	2	Each	-	-		-		-		-	İ	ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)												รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	3.3.1	60	m	-	-		-		-	1 1	-	İ	ค่าจ้าง 100% บาท
	3.3.2	1	Each	-	-		-		-		-		เบิก 90 % บาท
	3.3.3	2	Each	-	-		-		-		-		หัก Advance 0 % - บาท คงเหลือ 0.00 บาท
	3.3.4	3	Each	-	-		-		-		-		บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00 บาท
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า												คงเหลือจ่าย 0.00 บาท
	3.4.1	30	m	-	-		-		-		-		<u>หัก</u> - บาท
	3.4.2	1	Each	-	-		-		-		-		คงจ่ายสุทธิ์ 0.00 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)												(ศูนย์บาทถ้วน)
													ลงชื่อ ประธานกรรมการ
													นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร ตำแหน่ง รก.บศ.
						$oxed{oxed}$							
													ลงชื่อกรรมการ
						\perp							นายภควิน สกุลอำพัน ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.
						$\perp \perp \downarrow$						<u> </u>	ลงชื่อกรรมการ
						$\downarrow \downarrow \downarrow$		<u> </u>				ļ	นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์ ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.
						$\downarrow \downarrow \downarrow$		<u> </u>				<u> </u>	
						\perp		<u> </u>					
						$\downarrow \downarrow \downarrow$						ļ	
		_				$\perp \perp \downarrow$		<u> </u>		\bot		ļ	
		_				$\perp \perp \downarrow$		<u> </u>		\bot		ļ	
รวม (2)				48,060.00					0.00				
รวม (1)+รวม (2)					86,631.00	<u>) </u>	0.0	0	0.0		0.0		8/49
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง					<u>ผู้ควบคุมงาน</u>				รวมเป็นจำนวนเงินที่เเ๋	บก 100%	0.0	00	อนุมัติ
ลงชื่อ				ลงชื่อ									ลงชื่อ
นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ				นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)									()
	วันที่			1 . 44									วันที่