แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure & Bus Structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1.1 Take off structure (Post) Set 100,000.00 1,000.00 101,000.00 101,000.0 101,000.00 101,000.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.2 Take off structure (Beam) Set 50,000.00 51,000.0 1 1,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 8 Set 1.3 Bus support structure 18.000.00 1,000.00 152,000.00 114,000.0 114,000.00 114,000.00 1.4 Area floodlight luminaires (400 W Mercury Vapour) with Terminal Box 1 Set 35,000.00 1,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 115 kV Gas Circuit-Breaker 2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec. 1 750,000.0 755,000.0 755,000.00 755,000.00 Unit 5,000.0 755,000.00 2.2 Supporting structure, for 2.1 1 Set 22,000.00 1,500.00 23,500.0 23,500.0 23,500.00 23,500.00 2.3 Operating platform for 2.1 1 Set 4,500.00 500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec. 3.1 115 kV disconnecting switch, three-pole, without grounding switch 2 Unit 395,000.00 5,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch 1 Unit 480.000.00 5.000.00 485.000.00 485.000.0 485.000.00 485.000.00 2 3.3 Supporting structure, for 3.1 Set 70,000.00 1,500.00 143,000.0 143,000.0 143,000.00 143,000.00 71,500.00 3.4 Supporting structure, for 3.2 1 Set 70,000.00 1,500.00 71,500.0 71,500.00 71,500.00 3.5 Operating platform for 3.1 2 Set 8.000.0 500.00 17,000.0 2 17,000.0 17.000.00 17,000.00 3.6 Operating platform for 3.2 1 Set 8,000.00 500.00 8,500.00 8,500.0 8,500.00 8,500.00 96kV Lightning arrester, 10 kA 4.1 96 kV, 10 kA Lightning arrester 3 Unit 60,000.00 2,000.00 186,000.00 -4.2 Surge Counter, for 4.1 3 Unit 10,000.00 500.00 31,500.00 4.3 Supporting structure, for 4.1 3 Set 18,000.00 1,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.0 57,000.00 115 kV Current transformer, 40 kA, 1 Sec. 3 5.1 115 kV current transformer, single-phase Unit 300,000.0 5,000.0 915,000.00 - Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1A CORE 1, 4, 5 20VA/5P20 - Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 5A CORE 2, 3 50VA/0.2S 5.2 Junction box, for 5.1 1 Unit 55,000.00 500.00 55,500.00 5.3 Supporting structure, for 5.1 3 Set 20,000.00 1,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 5.4 Supporting structure, for 5.2 1 Set 5,000.00 500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 115 kV Voltage transformer 1 Unit 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Line) 270.000.0 5.000.00 275.000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V - 50VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, SIMULTANEOUS BURDEN=100VA 6.2 Junction box. for 6.1 1 Unit 35.000.00 500.00 35.500.00 6.3 Supporting structure, for 6.1 1 Set 20,000.0 1,000.00 21,000.00 21,000.0 21,000.00 21,000.00 6.4 Supporting structure, for 6.2 1 Set 5,000.0 500.00 5,500.00 5,500.0 5,500.00 5,500.00 6.5 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Bus) 3 Unit 270,000.00 5,000.00 825,000.0 รวม (1) 5,124,000.00 2,762,500.0 2,762,500.00 2,762,500.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ ลงที่อ (นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1

			งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้ รว		รวมง	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		คณะกรรมการตรวจรับ			
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	•ำนวน	เป็นเงิน		รียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		🛮 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	- Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V //												I	ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V													งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF,													งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	50VA /3P/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF													สงขย
	6.6 Junction box, for 6.5	1	Unit	55,000.00	500.00	55,500.00		-		-		-		วันที่
	6.7 Supporting structure, for 6.5	3	Set	20,000.00	1,000.00	63,000.00	3	63,000.00	3	63,000.00	3	63,000.00		
	6.8 Supporting structure, for 6.6	1	Set	5,000.00	500.00	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00		
7	Main Control Board													
	7.1 115 kV Control and Protection Panel (Swing Rack Type)	1	Unit	1,300,000.00	5,000.00	1,305,000.00		-		-		-		
	7.2													
	- Junction box for Bus Differential	1	Lot	70,000.00	2,000.00	72,000.00		-		-		-		
	- 115 kV Bus Differential panel (BZP)	1	Lot	includ	ed	-	1	included	1	included	1	included		
	- Synchro Check panel	1	Lot	includ	ed	-	1	included	1	included	1	included		
	- Interlocking/Breaker failure	1	Lot	includ	ed	-	1	included	1	included	1	included		
8	Fire Barrier System													
	8.1 Fire Barrier System	1	Lot	20,000.00	1,000.00	21,000.00		-		-		- 1		
9	Cable													
	9.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution	1	Lot	30,000.00	1,000.00	31,000.00		-		-		-		
	board and flood light, and ralated AC consumers													
	9.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers	1	Lot	400,000.00	5,000.00	405,000.00		-		-		-		
	and the main control board													
	9.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV.	1	Lot	300,000.00	5,000.00	305,000.00		-		-		- 1		
	Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches													
	(3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between													
	the DC board and switchgear related DC consumers													
10	Cable tray, Cable ladder and Conduit													
	10.1 Cable tray and Cable ladder with accessories	1	Lot	50,000.00	1,500.00	51,500.00		-		-		-		
	10.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories	1	Lot	10,000.00	500.00	10,500.00	1	10,500.00	1	10,500.00	1	10,500.00		
	10.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories	1	Lot	10,000.00	500.00	10,500.00	1	10,500.00	1	10,500.00	1	10,500.00		
11	Conductor, Substation Connector & Accessories													
	11.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS	1	Lot	15,000.00	500.00	15,500.00	1	15,500.00	1	15,500.00	1	15,500.00		
	11.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS	1	Lot	150,000.00	5,000.00	155,000.00	1	155,000.00	1	155,000.00	1	155,000.00		
	11.3 Pipe conductor fittings	1	Lot	30,000.00	1,000.00	31,000.00	1	31,000.00	1	31,000.00	1	31,000.00		
	11.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm	1	Lot	20,000.00	500.00	20,500.00	1	20,500.00	-	20,500.00	1	20,500.00		
	11.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm	1	Lot	20,000.00	500.00	20,500.00	1	20,500.00	1	20,500.00	1	20,500.00		
	รวม (2)					2,578,000.00		332,000.00		332,000.00		332,000.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน													
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
	ลงชื่อ	ลงชื่อ												
	(นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ	(นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ												
	วันที่				วันที่									

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 11.6 Stranded conductor accessories 1 Lot 5,000.00 500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 11.7 Substation connectors 1 Lot 300.000.00 2,000.00 302,000.0 302.000.0 302,000.00 302,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 11.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm. 1 Lot 5,000.00 500.00 5,500.0 5,500.00 5,500.00 5,500.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 11.9 Shield wire steel stranded accessories Lot 2,000.00 2,500.00 1 500.00 2,500.00 2,500.0 2,500.00 (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 12 Insulator 12.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies Lot 40,000.00 1,000.00 41,000.00 41,000.0 41,000.00 41,000.00 1 12.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies 1 Lot 50,000.00 1,000.00 51,000.0 51,000.0 51,000.00 51,000.00 1 12.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV. Lot 260,000.0 5,000.00 265,000.0 265,000.0 265,000.00 265,000.00 bus support structure Earthing System Equipment 13.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.) 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 13.2 Conductor, Copper, Bare 95 sq.mm. 1 Lot 30,000.00 1,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 13.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long 20 pcs. 1.000.00 100.00 22.000.00 20 22.000.00 22.000.00 22.000.00 13.4 Earthing system in control building 1 Lot 5,000.00 500.00 5,500.00 5,500.0 5,500.00 5,500.00 Overhead ground wire system 14.1 Wire, steel stranded 35 sq.mm. and accessories 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.00 1 16,000.0 16,000.00 16,000.00 14.2 Insulator suspension type and string assemblies 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.0 16,000.0 16,000.00 16,000.00 Set 14.3 Concrete pole 14.30 m. long with stub 1 25,000.00 1,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 Identification plate and danger notice 15.1 Identification plates and danger notice Lot 30,000.00 1,000.00 31,000.00 1 1 Lot 5,000.0 500.00 5,500.0 15.2 Other nescessary materials Computer Based Substation Control System 16.1 Optical LAN cables and accessories 1 Lot 50,000.00 1,000.00 51,000.00 _ 16.2 Metallic cables, Terminal Block and accessories 1 Lot 45.000.00 1,000.00 46.000.0 -51,000.00 16.4 Power distribution system 1 Lot 50,000.00 1,000.00 16.5 - DIM Type 115 kV. Line Bay 1 Lot 950,000.00 952,000.00 16.6 - Modify CSCS software 1 Lot 1 Lot - Engineering Cost _ _ _ DC Distribution Board - DC Distribution Board for 125 VDC System Set 243,000.00 1 2,000.00 245,000.00 Training and testing - CT and IVT accuracy test at factory 6 persons Lot - Commissioning & function test 1 Lot 2,186,500.00 รวม (3) 805,000.0 805,000.0 805,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ วันที่ .

a iosieseum nama istoran inscription in a since istoran inscription in a since istoran in a since istoran in a

				1 % 6 6	a an . u a	. 0, 0,								แบบฟอรัม จค.1
งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1	
		ช ม.ศ. 250 เบผู้รับจ้าง							/ TEIVIE	ผู้ในสาเสวงหาเทยเกิยก็ i งห	.γι		<i>હૈ</i>	พายุบกรนแสะขนสง งวตท 1 ทำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7	1	1		งานตามส่	ุ่ มสัญญา		ส่งมอบงานครั้งนี้ รวม		รวม	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวา	น หน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน	วน เป็นเงิน	จำนวน	เ เป็นเงิน	หมายเหตุ	
∟'	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	1	(บาท)	1	(บาท)	\perp	(บาท)	 '	🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
<u></u> '	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า	<u> </u>	<u> </u>		J			1				<u></u> '	<u> </u>	🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1 '	115 kV Take off Structure Foundation	1	Set	171,000.00	-	171,000.00	J 1	171,000.00	1 1	171,000.00	1	171,000.00	<u>1'</u>	
2	115 kV Disconnecting Switch Foundation	3	Set	53,500.00	-	160,500.00	00 3	160,500.00	0 3	160,500.00	00 3	160,500.00	<u>{ </u>	□ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา
3	115 kV Bus support Structure Foundation	8	Set	18,500.00	-	148,000.00	00 6	111,000.00	6	111,000.00	J 6	111,000.00	√ ′	- สงซอผูหางบคุมงาน - (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ
4	115 kV Circuit Breaker Foundation	1	Set	51,500.00	-	51,500.00	J 1	51,500.00	1	51,500.00	J 1	51,500.00	√ ′	วันที่
5	115 kV Current Transformer Founadation	3	Set	23,500.00	-	70,500.00	00 3	70,500.00	0 3	70,500.00	00 3	70,500.00	√ ′	
6	115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation	4	Set	23,500.00	-	94,000.00	00 4	94,000.00	4	94,000.00	J 4	94,000.00	√	
7	96 kV Lighting Arrester Foundation	3	Set	23,500.00	- 1	70,500.00	00 3	70,500.00	J 3	70,500.00	00 3	70,500.00	1	
8	115 kV Disconnecting Switch Operating Platform	4	Set	4,500.00	ı - 	18,000.00	00 4	18,000.00	0 4	18,000.00	00 4	18,000.00	1	เรียน
9	115 kV Circuit Breaker Operating Platform	1	Set	5,000.00	- 1	5,000.00	0 1	5,000.00	J 1	5,000.00	1	5,000.00	1	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
10	Cable Trench 1.20 m	13.5	5 m	10,600.00	- 1	143,100.00	0 13.50	143,100.00	J 13.50	143,100.00	0 13.50	143,100.00	1	- เมื่อวันที่บรากฏว่า - □ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
11	งานถมดินและบดอัด พื้นที่ 15x 70 ตารางเมตร				1	,		1		,		1		 □ ถูกตองครบถวนเบนเบตามสญญาทุกบระการ เหนควรรบมอบงานและจายเงนเหนกผูรบจางต่งน □ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
	- ปริมาตรดินถม	1	Lot	include	ed	-	1	included	1	included	1	included		ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
	- ค่าปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นในดินถม thickness 0.50 m./layer	1	Lot	include	.ed	-	1	included	1	included	1	included	<u> </u>	รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
12	งานโรยหินเพิ่มเติม No.2	1	Lot	235,100.00	ı 	235,100.00	0 1	235,100.00	J 1	235,100.00	00 1	235,100.00	J	ค่าจ้าง 100% 5,316,100.00 บาท
13	งานก่อสร้างและปรับปรุงรั้วสถานีไฟฟ้า				<u>, </u>			1		 		ſ ,		เบิก 80 % 4,252,880.00 บาท
 	- งานรื้อย้ายรั้วตะแกรงเหล็ก	1	Lot	include	ed †	-	1	included	1	included	1	included		พัก Advance 10 % 425,288.00 บาท
├	- จัดหาและติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก	30	m	3,200.00		96,000.00	00 30	96,000.00	30		00 30	96,000.00	1	- คงเหลือ 3,827,592.00 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 267,931.44 บาท
	- งานก่อสร้างฐานรากรั้วตะแกรงเหล็ก สำหรับรั้วตะแกรงเหล็กที่รื้อย้าย 70 m และที่ติดตั้งใหม่ 30	1	Lot	190,400.00	 	190,400.00	+	190,400.00	+	190,400.00	+	190,400.00	+	บวก คาภาษมูลคาเพม 7% 267,931.44 บาท คงเหลือจ่าย 4,095,523.44 บาท
<u> </u>	m PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน	+-	+	\longleftarrow		 '	+	\longleftarrow	+	<u> </u>	+	 	 '	<u>หัก</u> บาท
	PART C อุปกรณ์สานกงานสาหรบใช้หน้างาน อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม	+-	+			<u> </u>	+		+	<u> </u>	1	 	 '	คงจ่ายสุทธิ 4,095,523.44 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)
1 1	ļ ·	+-	1	22,220,00		22,000 (+		1	<u> </u>	1	 	 '	(สลานเกาหมนหาพนหารอยยสบสามบาทสสบสสตางค <i>)</i> -
'	- เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน		Lot	80,000.00	 	80,000.00	+ +				1	<u> </u>	 '	ลงชื่อ ประธานกรรมการ
<u></u> '	- เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (กระบะ) 4 ประตู 4-5 ที่นั่ง พร้อม พรบ. ประกันภัยชั้น 1		Lot	114,000.00	<u> </u>	114,000.00	4-		_	<u> </u>	1	- '	 '	(นายศักดา ไตรยงวานิช) ตำแหน่ง รฝ.ปบ.(ก.1)
<u></u>	<u>-</u>	-	#			<u> </u>	+		+	<u> </u> '	1	 	<u>'</u>	-
<u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+-'	+		J	1 '	+		1	<u> </u>	1	<u> </u>	 '	ลงชื่อกรรมการ
<u></u> '	·	1	1		J	<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	 	 '	(นายรัชพล อยู่สุข) ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.1)
<u></u> '		1	1		,J	<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	 	 '	ลงชื่อกรรมการ
<u></u> '	 	1	1		,J	<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	 	 '	ลงชื่อ(นายยุทธนา ครูฑกาศ) ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.1)
<u></u> '	 	 	1		J	<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	 	 '	(RIDOURELLISTELLIN) NIMONES CHICONTY
<u></u> '	 	1		4	J	<u> </u>	1		1	<u> </u>	1	<u> </u>	 '	
<u></u> '	 	1	1		J	<u> </u>	1		1	<u> </u> '	1	<u> </u>	<u> </u>	1
<u> </u>			<u> </u>		J	1			1	<u> </u>		<u> </u>	 '	
<u></u> '	 		<u> </u>		J	<u> </u>	1		1	<u> </u>		<u> </u>	 '	
<u></u> '					<u>. </u> J	<u> </u>			1	<u> </u>	\perp	<u> </u>	<u> </u>	
<u></u> '	รวม (4)					1,647,600.00	1	1,416,600.00	+	1,416,600.00	+	1,416,600.00	-	1
'	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)				J	11,536,100.00	1 1	5,316,100.00						
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		<u>ผู้ควบคุมงาน</u>							รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 5,316,100.00				อนุมัติ
	ลงชื่อ		ลงชื่อ								ลงที่อ			
	(นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ			(นายพาสุข		 เหน่ง วศก.5 กฟอ. ฮ	. อรัญประ	ะเทศ					,	()
	วันที่		วันที่											วันที่
	***************************************													1

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ หน่วย ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure & Bus Structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1.1 Take off structure (Post) 20,000.00 Set -ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.2 Take off structure (Beam) Set 16,000.00 16,000.00 (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 1.3 Bus support structure 8 Set 2,000.00 16,000.00 1.4 Area floodlight luminaires (400 W Mercury Vapour) with Terminal Box Set 1,000.00 1,000.00 115 kV Gas Circuit-Breaker 2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec. 30,000.00 Unit 30,000.00 2.2 Supporting structure, for 2.1 Set 5,000.00 5,000.0 2.3 Operating platform for 2.1 Set 1,500.00 1,500.00 1 -_ _ 115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec. 3.1 115 kV disconnecting switch, three-pole, without grounding switch 2 Unit 15,000.00 30,000.00 3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch Unit 15.000.00 15.000.00 3.3 Supporting structure, for 3.1 Set 7,000.00 14,000.0 3.4 Supporting structure, for 3.2 7,000.00 7,000.00 Set 3.5 Operating platform for 3.1 2 1,500.00 Set 3,000.00 _ _ _ 3.6 Operating platform for 3.2 Set 1,500.00 1,500.00 -96kV Lightning arrester, 10 kA 4.1 96 kV, 10 kA Lightning arrester 3 Unit 9,000.00 27,000.00 4.2 Surge Counter, for 4.1 3 Unit 1,000.00 3,000.00 4.3 Supporting structure, for 4.1 2,000.00 6,000.0 Set 115 kV Current transformer, 40 kA, 1 Sec. 5.1 115 kV current transformer, single-phase 3 Unit 15,000.00 45,000.00 _ - Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1A CORE 1, 4, 5 20VA/5P20 - Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 5A CORE 2, 3 50VA/0.2S 5.2 Junction box, for 5.1 Unit 1,000.00 1,000.00 5.3 Supporting structure, for 5.1 Set 2,000.00 6,000.00 5.4 Supporting structure, for 5.2 2,000.00 2,000.00 Set 115 kV Voltage transformer 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Line) 15.000.00 Unit 15.000.00 _ - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V - 50VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, SIMULTANEOUS BURDEN=100VA 6.2 Junction box, for 6.1 Unit 1.000.00 1.000.00 -6.3 Supporting structure, for 6.1 Set 1,000.00 1,000.00 6.4 Supporting structure, for 6.2 2,000.00 2,000.00 Set 6.5 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Bus) 15,000.00 45,000.0 Unit _ 314,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงที่อ (นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V // 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน - 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 50VA /3P/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 6.6 Junction box, for 6.5 Unit 1,000.00 1.000.00 6.7 Supporting structure, for 6.5 3 Set 2,000.00 6,000.00 6.8 Supporting structure, for 6.6 Set 2,000.00 2,000.00 Main Control Board 7.1 115 kV Control and Protection Panel (Swing Rack Type) Unit 50,000.00 50,000.00 _ - Junction box for Bus Differential Lot 10,000.00 10,000.00 - 115 kV Bus Differential panel (BZP) 20,000.00 20,000.00 Lot - Synchro Check panel Lot 20.000.00 20.000.00 - Interlocking/Breaker failure Lot 20,000.00 20,000.00 Fire Barrier System 8.1 Fire Barrier System Lot 5,000.00 5,000.00 _ Cable 9.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution 3,500.00 3,500.00 Lot board and flood light, and ralated AC consumers 9.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers Lot 30,000.00 30,000.00 and the main control board 9.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV. 20,000.00 Lot 20,000.00 Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches (3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between the DC board and switchgear related DC consumers Cable tray, Cable ladder and Conduit 10.1 Cable tray and Cable ladder with accessories Lot 5,000.00 5,000.00 10.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories Lot 2,000.00 2,000.00 10.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories 2,000.00 2,000.00 Lot Conductor, Substation Connector & Accessories 11.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS Lot 10,000.00 10,000.00 11.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS 50,000.00 50,000.00 Lot 11.3 Pipe conductor fittings Lot 10,000.00 10.000.00 _ 11.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm Lot 5,000.00 5,000.00 11.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm 5,000.00 5,000.00 Lot 276,500.00 รวม (2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ วันที่ .

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 11.6 Stranded conductor accessories Lot 1,000.00 1,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 11.7 Substation connectors 30,000.00 30.000.00 Lot _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 11.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm. 1,000.00 1,000.00 Lot --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 11.9 Shield wire steel stranded accessories Lot 1,000.00 1,000.00 (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 12 Insulator 12.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies 15,000.00 15,000.00 Lot 12.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies Lot 15,000.00 15,000.0 12.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV. Lot 50,000.00 50,000.00 bus support structure Earthing System Equipment 13.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.) Lot 2,000.00 2,000.00 13.2 Conductor, Copper, Bare 95 sq.mm. Lot 5,000.00 5,000.00 13.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long 20 pcs. 1.000.00 20.000.00 13.4 Earthing system in control building Lot 1,000.00 1,000.00 Overhead ground wire system 14.1 Wire, steel stranded 35 sq.mm. and accessories Lot 2,000.00 2,000.00 _ 14.2 Insulator suspension type and string assemblies 2,000.00 2,000.00 Lot -14.3 Concrete pole 14.30 m. long with stub Set 5,000.00 5,000.00 Identification plate and danger notice 15.1 Identification plates and danger notice Lot 2,000.00 2,000.00 15.2 Other nescessary materials Lot 1,000.00 1,000.00 Computer Based Substation Control System 16.1 Optical LAN cables and accessories Lot 10,000.00 10,000.00 _ 16.2 Metallic cables, Terminal Block and accessories Lot 10,000.00 10,000.00 -16.4 Power distribution system 5,000.00 5,000.00 Lot 16.5 - DIM Type 115 kV. Line Bay 1 Lot 20,000.00 20,000.00 16.6 - Modify CSCS software 75,000.00 75,000.00 Lot 20.000.00 - Engineering Cost Lot 20.000.00 _ _ DC Distribution Board - DC Distribution Board for 125 VDC System 10,000.00 10,000.00 Set Training and testing - CT and IVT accuracy test at factory 6 persons Lot 1,200,000.00 1,200,000.00 - Commissioning & function test 200,000.00 200,000.0 Lot รวม (3) 1,703,000.0 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

(นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ

วันที่ .

(นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-77/2018 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,650,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย รายละเอียด จำนวน ำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure Foundation 79,500.00 79,500.00 79,500.0 79.500.00 79.500.00 Set 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 115 kV Disconnecting Switch Foundation 35,500.00 106,500.0 106,500.0 106,500.00 106,500.00 Set ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 115 kV Bus support Structure Foundation Set 11,500.00 92,000.00 69,000.0 69,000.00 69,000.00 (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ 115 kV Circuit Breaker Foundation 29,000.00 Set 29,000.00 29,000.0 29,000.00 29.000.00 115 kV Current Transformer Founadation 3 Set 13,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation Set 13,000.00 52,000.0 52,000.0 52,000.00 52,000.00 96 kV Lighting Arrester Foundation Set 13,000.00 39,000.0 39,000.0 39,000.00 39,000.00 115 kV Disconnecting Switch Operating Platform 4 Set 1,500.00 6,000.00 4 6,000.0 6,000.00 6,000.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 115 kV Circuit Breaker Operating Platform 2,000.00 2,000.0 2,000.0 2,000.00 2,000.00 Set เมื่อวันที่ ปรากฏว่า Cable Trench 1.20 m 13.5 2,600.00 35,100.00 13.50 35,100.00 13.50 35,100.00 13.50 35,100.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ งานถมดินและบดอัด พื้นที่ 15x 70 ตารางเมตร 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ Lot included included included included ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร ค่าปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นในดินถม thickness 0.50 m./layer รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Lot included included included included ค่าจ้าง 100% งานโรยหินเพิ่มเติม No.2 797,400.00 บาท 161,700.0 161,700.00 161,700.0 161,700.00 161,700.00 Lot เบิก 80 % 637,920.00 งานก่อสร้างและปรับปรุงรั้วสถานีไฟฟ้า หัก Advance 10 % 63,792.00 บาท งานรื้อย้ายรั้วตะแกรงเหล็ก 12,600.0 12,600.00 12,600.0 12,600.00 12,600.00 Lot คงเหลือ 574,128.00 บาท จัดหาและติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก 30 1,800.00 54,000.00 30 54,000.00 54,000.00 54,000.00 m บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 40,188.96 บาท งานก่อสร้างฐานรากรั้วตะแกรงเหล็ก สำหรับรั้วตะแกรงเหล็กที่รื้อย้าย 70 m และที่ติดตั้งใหม่ 30 m 112,000.00 112,000.0 112,000.00 112,000.00 Lot 112,000.0 คงเหลือจ่าย 614,316.96 บาท PART C อปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน <u>หัก</u> -อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม คงจ่ายสทธิ 614,316.96 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์) เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน Lot included เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (กระบะ) 4 ประตู 4-5 ที่นั่ง พร้อม พรบ. ประกันภัยชั้น 1 Lot _ _ ประธานกรรมการ (นายศักดา ไตรยงวานิช) ตำแหน่ง รฝ.ปบ.(ก.1) กรรมการ (นายรัชพล อยู่สุข) ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.1) กรรมการ (นายยุทธนา ครุฑกาศ) ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.1) 820,400.00 797,400.00 797,400.00 รวม (4) 797,400.0 รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4) 3,113,900.0 797,400.0 797,400.00 797,400.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง อนุมัติ <u>ผู้ควบคุมงาน</u> วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 797,400.00 (นายสุชาติ สมสวย) ผู้จัดการโครงการ (นายพาสุข สาตรพันธุ์) ตำแหน่ง วศก.5 กฟอ. อรัญประเทศ

วันที่ .