## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2019 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,842,312 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 01 มิ.ย. 2563

					-	-								
	สำหรับ	รับผู้รับจ้าง						υν					าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	a a	งานตามสัญญา รายละเอียด จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง เป็นเงิน		<u> </u>				วมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				d v v		
ลำดับ	รายละเอียด	จ้านวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย			ผถมนาถ	ผถมหาย	(บาท)	<u> </u>	(บาท)		(บาท)		(1/1/1/)		□ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	เส้นทาง สถานีไฟฟ้าระยอง 2 - สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง	$\vdash$	$\vdash$				$\vdash$							
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)	-					-							
	- OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652	12000		E1 00	1.00	676 000 00	<del>                                     </del>		12000	676,000,00				ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
1.1.1	Type D)	13000	m	51.00	1.00	676,000.00	1	-	13000	676,000.00		-		(นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2)
1.1.2	i	13000	m	7.00	-	91,000.00		-	13000	91,000.00		-		- วันที่
1.1.3	- M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	Includ	le	-	1	Include	1	Include	1	Include		
1.1.4	- Grounding on Pole	52	Each	2,059.00	-	107,068.00	44	90,596.00	44	90,596.00	44	90,596.00		
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)													
1.2.1	- Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	10,803.00	-	21,606.00	2	21,606.00	2	21,606.00	2	21,606.00		
1.2.2	- Optical Fiber Terminator, 24 Cores	2	Each	-	-	-	2	0.00	2	0.00	2	0.00		
1.2.3	- Splice Enclosure Dome Type 24F	3	Each	2,542.00	-	7,626.00	3	7,626.00	3	7,626.00	3	7,626.00		1
1.2.4	งานด้านโยธา (Civil Work)	1								1				1
1.2.5	- Pipe jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" subduct)	40	m	1,907.00	-	76,280.00		-	40	76,280.00		-		
1.2.6	- Riser Pole 2-Ø4" 2m	2	Each	5,084.00	-	10,168.00		-	2	10,168.00		-		
1.2.7	- Concrete Pole 8-9 MC	2	Each	2,542.00	-	5,084.00		-	2	5,084.00		-		
1.3	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า													
1.3.1	- Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	1,017.00	-	61,020.00	60	61,020.00	60	61,020.00	60	61,020.00		
1.3.2	- Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site)	2	Each	-	-	-	2	0.00	2	0.00	2	0.00		
2	เส้นทาง สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง - สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 2													
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)									Ì				
2.1.1	- OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652	13100	m	51.00	1.00	681,200.00		-	13100	681,200.00		-		
	Type D)	<u> </u>					<u> </u>							
	- Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type)	13100	m	7.00	-	91,700.00		ł	13100	91,700.00		-		
2.1.3	- M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	Includ		-	1	Include	1	Include	1	Include		
	- Grounding on Pole	52	Each	2,059.00	-	107,068.00	48	98,832.00	48	98,832.00	48	98,832.00		
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)						<u> </u>							
2.2.1	- Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	10,803.00	-	21,606.00	2	21,606.00	2	21,606.00	2	21,606.00		
2.2.2	·	2	Each	-	-	-	2	0.00		0.00		0.00		
2.2.3		3	Each	2,542.00	-	7,626.00	3	7,626.00	3	7,626.00	3	7,626.00		
2.3	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า		$\sqcup$					ļ						
2.3.1		30	m	1,017.00	-	30,510.00	30	30,510.00	30	30,510.00	$\vdash$	30,510.00		
	- Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site)	2	Each	-	-	-	2	0.00	2	0.00	2	0.00		
	เส้นทาง สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 2 - สถานีไฟฟ้าบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด						<u> </u>	ļ						
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)	_						ļ						
3.1.1		3500	m	51.00	2.00	185,500.00		-	3500	185,500.00		-		
	Type D) รวม (1)	-				2,181,062.00	-	339,422.00		2,156,354.00		339,422.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน								2,100,004.00		JJ7, <del>4</del> 22.00		1
	sa una miliana non na a miliana na													
	ลงชื่อ		ลงชื่อ (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2) วันที่											
	(นายจรูญ ตะเภาทอง)     ผู้จัดการโครงการ													
	วันที่													

## <u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2019 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,842,312 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 01 มิ.ย. 2563

สำหรับผู้รับจ้าง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง เป็นเงิน จำนวน จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .... Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type) 3500 24,500.00 2658 18,606.00 2658 18,606.00 2658 18,606.00 7.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot Include Include Include Include 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Grounding on Pole 14 Each 2,059.00 28,826.00 10 20,590.0 20,590.00 20,590.00 ...... ผู้ควบคุมงาน งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 10,803.00 21,606.00 21,606.0 21,606.00 21,606.0 Fach 3.2.2 1 Each 12,074.0 12,074.00 12,074.0 12,074.00 12,074.00 3.2.3 Optical Fiber Terminator, 24 Cores 4 Each งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 m 1.017.00 30.510.00 15 15.255.00 15 15.255.00 15 15,255.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site) 1 Each 0.0 0.00 0.00 เมื่อวันที่ ...... ปรากฏว่า 3.3.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 1 0.00 Each 0.00 0.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ เส้นทาง สถานีไฟฟ้าบริษัท พีทีที่ แอลเอ็นจี จำกัด - สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 2500 132,500.00 2500 132,500.00 ค่าจ้าง 100% 489,456.00 บาท เปิก 80 % Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type) 391,564.80 บาท 2500 7.00 2500 17,500.00 m 17,500.00 หัก Advance 0 % M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot Include Include Include Include คงเหลือ 391,564.80 บาท Grounding on Pole 10 Each 2.059.00 20.590.00 20,590.0 20,590.00 20,590.00 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,409.54 บาท งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) คงเหลือจ่าย 418.974.34 บาท Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 1 10,803.00 10,803.0 10,803.00 10,803.0 Each 10,803.00 <u>หัก</u> -- บาท 4.2.2 Optical Fiber Terminator, 24 Cores 4 Each 0.0 0.00 \_ คงจ่ายสทธิ 418,974.34 บาท งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 1,017.00 30,510.00 30 30,510.00 30 30,510.00 30 30,510.00 m ...... ประธานกรรมการ Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 Each 0.00 0.00 (นางสาวจิรดา บำรุงเวช) ตำแหน่ง อก.บศ. งานตรวจสอบและทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง 1 Lot None None None กรรมการ (นางสาวศิปาง ชัยสุรสีห์) ตำแหน่ง หผ.บว. กบศ. กรรมการ (นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. รวม (2) 329,419.00 150,034.0 300,034.00 150,034.00 2,456,388.00 รวม (1)+รวม (2) 2,510,481.00 489.456.00 489.456.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 489,456.00 (นายจรูญ ตะเภาทอง) ผู้จัดการโครงการ (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2)

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2019 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,842,312 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 01 มิ.ย. 2563

สำหรับผู้รับจ้าง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน หน่วย เป็นเงิน จำนวน จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รายละเอียดค่าใช้จ่าย 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เส้นทาง สถานีไฟฟ้าระยอง 2 - สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) .. ผู้ควบคุมงาน 0.00 13000 OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 13000 0.00 13000 0.00 13000 (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2) Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type) 13000 21.00 273,000.0 273,000.0 m M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot Include Include Include Include 52 Grounding on Pole Each 36,348.00 44 30,756.0 30,756.00 30,756.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 1,271.00 2,542.00 2 2,542.0 2.542.00 2 2.542.00 1.2.2 Optical Fiber Terminator, 24 Cores 2 Each 5,720.0 11,440.00 11,440.0 11,440.00 11,440.00 1.2.3 Splice Enclosure Dome Type 24F 3 8,261.00 24,783.0 24,783.0 24,783.00 24,783.00 Each งานด้านโยธา (Civil Work) 1.2.4 Pipe jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" subduct) 40 1.2.5 m 2,542.00 101,680.00 101,680.00 Riser Pole 2-Ø4" 2m 1.2.6 Each 5,720.00 11,440.00 11,440.00 1.2.7 Concrete Pole 8-9 MC 2 7,626.00 7,626.00 Each 3,813.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 1.3.1 60 1,526.0 91,560.0 91,560.00 91,560.0 1.3.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site) 2 9,914.00 19,828.0 19,828.0 19,828.00 19,828.00 Each เส้นทาง สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง - สถานีไฟฟ้ามาบตาพด 2 งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 0.00 13100 13100 13100 0.00 13100 0.00 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type) 13100 275,100.00 21.00 275,100.00 13100 m M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot Include Include Include Include 52 Grounding on Pole 48 Each 699.00 36,348.00 33,552.0 33,552.00 33,552.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 1.271.00 2,542.00 2.542.0 2.542.00 2.542.00 Fach Optical Fiber Terminator, 24 Cores 2.2.2 2 5,720.00 11,440.00 11,440.0 11,440.00 11,440.00 Splice Enclosure Dome Type 24F 2.2.3 3 Each 8,261.00 24,783.00 24,783.0 24,783.00 24,783.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 1,526.00 45,780.00 30 45,780.0 45,780.00 45,780.00 m Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site) 9,914.0 Each 19,828.0 19,828.0 19,828.00 19,828.00 เส้นทาง สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 2 - สถานีไฟฟ้าบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 3500 3500 0.00 3500 0.00 3500 0.00 รวม (1) 318,834.0 987,680.00 318,834.00 996,068.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2) (นายจรูญ ตะเภาทอง) ผู้จัดการโครงการ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-1/2019 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,842,312 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 01 มิ.ย. 2563

				-										
	สำหรับผู้รับจ้าง	_		<b>a</b>		Г	и и и а						หำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค T	
ลำดับ	รายละเอียด	مُمْ المَّادِ	200 1001	งานตามสัญญา ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	ส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นเงิน	รวมง จำนวน	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) เป็นเงิน	สรุปคม จำนวน	ณะกรรมการตรวจรับ เป็นเงิน	00010011000	า เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	
สาเทบ	3 เถยระครณ	จำนวน	หน่วย	ราคาเดตดง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เบนเงน (บาท)	งานวน	เบนเงน (บาท)	ขานน	เบนเงน (บาท)	งานวน	เบนเงน (บาท)	หมายเหตุ	ุ เธยน	
3.1.2	- Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type)	3500	m	21.00	73,500.00	2658	55,818.00	2658		0 2658	55,818.00			
3.1.3	- M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	Include	-	1	Include	1	Include	1	Include			
3.1.4	- Grounding on Pole	14	Each	699.00	9,786.00	10	6,990.00	10	6,990.00	0 10	6,990.00		🗌 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน	
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)									1 1			ลงชื่อผู้ควบคุมงาน	
3.2.1	- Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	1,271.00	2,542.00	2	2,542.00	2	2,542.00	0 2	2,542.00		— (นายวรสฤษดิ์ ลือยศ) ตำแหน่ง วศก.6 กรส.(ก.2) วันที่	
3.2.2	- Outdoor Rack	1	Each	3,813.00	3,813.00	1	3,813.00	1	3,813.00	0 1	3,813.00			
3.2.3	- Optical Fiber Terminator, 24 Cores	4	Each	5,720.00	22,880.00	2	11,440.00	2	11,440.00	0 2	11,440.00		-	
3.3	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า													
3.3.1	- Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	1,526.00	45,780.00	15	22,890.00	15	22,890.00	0 15	22,890.00		เรียน	
3.3.2	- Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Existing Site)	1	Each	9,914.00	9,914.00	1	9,914.00	1	9,914.00	0 1	9,914.00		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว	
3.3.3	- Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	12,709.00	12,709.00	1	12,709.00	1	12,709.00	0 1	12,709.00		─ เมื่อวันที่ ปรากฎว่า _ □ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้	
4	เส้นทาง สถานีไฟฟ้าบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด - สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1												→	
4.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)												—	
4.1.1	- OFC Figure-8 Corrugated Steel Tape Amour Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	2500	m	-	-	2500	0.00	2500	0.00	2500	0.00		รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้	
4.1.2	- Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (24F - Figure-8 Type)	2500	m	21.00	52,500.00		-	2500	52,500.00	o	-		ค่าจ้าง 100% 535,849.00 บาท	
4.1.3	- M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	Include	-	1	Include	1	Include	1	Include		เบิก 80 % 428,679.20 บาท	
4.1.4	- Grounding on Pole	10	Each	699.00	6,990.00	10	6,990.00	10	6,990.00	0 10	6,990.00		ทัก Advance 0 % - บาท - คงเหลือ 428,679.20 บาท	
4.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)													
4.2.1	- Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	1	Each	1,271.00	1,271.00	1	1,271.00	1	1,271.00	0 1	1,271.00		คงเหลือจ่าย 458,686.74 บาท	
4.2.2	- Optical Fiber Terminator, 24 Cores	4	Each	5,720.00	22,880.00	2	11,440.00	2	11,440.00	0 2	11,440.00		<u>หัก</u> บาท	
4.3	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า												คงจ่ายสุทธิ์ 458,686.74 บาท	
4.3.1	- Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	1,526.00	45,780.00	30	45,780.00	30	45,780.00	0 30	45,780.00		(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	
4.3.2	- Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	12,709.00	25,418.00	2	25,418.00	2	25,418.00	0 2	25,418.00		ลงชื่อ ประธานกรรมการ	
5	งานตรวจสอบและทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง	1	Lot	None	-	1	None	1	None	1	None		(นางสาวจิรดา บำรุงเวช) ตำแหน่ง อก.บศ.	
													ลงชื่อกรรมการ	
										igsqcut			(นางสาวศิปาง ชัยสุรสีห์) ตำแหน่ง หม.บว. กบศ.	
													—	
													(นายเกษมศักดิ์ โสตถิทัต) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.	
		$oxed{oxed}$												
		_												
		_				igsqcup								
	รวม (2)				335,763.00		217,015.00		269,515.00	+	217,015.00		_	
	รวม (1)+รวม (2)				1,331,831.00		535,849.00		1,257,195.00 รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก					
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง  ลงชื่อ  (นายจรูญ ตะเภาทอง) ผู้จัดการโครงการ				<u>ผู้ควบคุมงาน</u>							535,849.00		อนุมัติ	
				ลงชื่อ									ର ଏହି ର	
				ถงขย									()	
	วันที่	วันที่											วันที่	