<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

						าแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะเ									
สัญญาเลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 3,594,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 3 พ.ย. 2562														1	น์ ค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1
		Т	i	สำหรับผู้รับจ้าง	υ υ			, v v			รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค T
2000	TO LO DE LA COLLEGA DE LA COLL	800,000		المعامدة	งานตามสัญญา	ค่าติดตั้ง/ทดสอบ	. ظa	_	ส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นเงิน	_		_	คณะกรรมการตรวจรับ เป็นเงิน		เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ลำดับ	รายละเอียด	าจานวน	เหน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	คาตดตง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เบนเงน (บาท)	จำนวน	เบนเงน (บาท)	จำนวน	เบนเงน (บาท)	หมายเหตุ	รยน คณะกรรมการตรวจรบงานจาง ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย			พยทนเอ	MANNAG	ผดแหร	(U IVI)		(0177)	-	(0177)	-	(01//)		พิสา เนทสงนอยทางน มา เอเจะเอยทางเถานถูกเพองพามขอกาทนพเนสญญ กุกาบงะกาง ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)		\vdash									-			
1	สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2]													งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)	1	1 1												ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	1.1.1	1000	m	130.00	4.00	-	134,000.00	1,000	134,000.00	1,000	134,000.00	1,000	134,000.00		นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)
	1.1.2	1000	\vdash	20.00	2.00	24.00	46,000.00		-		_		_		วันที่
	1.1.3	1	Lot	1,000.00		1,000.00	2,000.00	 	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		-
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)	+ -	1 200	1,000.00		1,000.00	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00	<u> </u>	2,000.00		-
1.2	1.2.1	2	Each	9,500.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00	2	23,000.00	2	23,000.00	2	23,000.00		
	1.2.2	1	1	12,500.00			14,500.00		14,500.00	-	14,500.00	-	14,500.00		_
-		1	Each		1,000.00	1,000.00		\vdash			 		ļ		
	1.2.3	2	Each	6,500.00	1,000.00	7,500.00	30,000.00	 	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00		
	1.2.4	1	Each	13,500.00	1,000.00	13,000.00	27,500.00	1	27,500.00	1	27,500.00	1	27,500.00		
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)	1													_
	1.3.1	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,000.00	6,500.00		-		-		-		
	1.3.2	1	Each	2,500.00	1,000.00	2,500.00	6,000.00		-		-		-		
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า														
	1.4.1	30	m	150.00	-	100.00	7,500.00		-		-		-		
	1.4.2	2	Each	25,000.00	15,000.00	25,000.00	130,000.00	2	130,000.00	2	130,000.00	2	130,000.00		
	1.4.3	50	m	110.00	50.00	150.00	15,500.00		-		-		-		
1.5	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม														
	1.5.1	1	Lot	25,000.00	15,000.00	25,000.00	65,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00		
	จากตู้สื่อสารชั่วคราว ไปยังตู้สื่อสารถาวร														
2	เส้นทางสถานีไฟฟ้าจะนะ - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด														
	(Terminal)		\sqcup												
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)														
	2.1.1	5000	m	130.00	4.00	-	670,000.00	5,000	670,000.00	5,000	670,000.00	5,000	670,000.00		
	2.1.2	5000	m	20.00	2.00	24.00	230,000.00		-		-		-		
	2.1.3	1	Lot	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)														
	2.2.1	4	Each	9,500.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00	4	46,000.00	4	46,000.00	4	46,000.00		
	2.2.2	1	Each	12,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	1	14,500.00	1	14,500.00	1	14,500.00		1
	2.2.3	4	Each	6,500.00	1,000.00	7,500.00	60,000.00	4	60,000.00	4	60,000.00	4	60,000.00		
	2.2.4	1	Each	6,500.00	1,000.00	6,500.00	14,000.00	1	14,000.00	1	14,000.00	1	14,000.00		1
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)														1
	2.3.1	60	m	500.00	-	800.00	78,000.00		-		-		-		
	2.3.2	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,000.00	6,500.00		-		-		-		-
	2.3.3	3	Each	2,500.00	1,000.00	3,000.00	19,500.00	 	-		-		-		-
	2.3.4	4		2,500.00	1,000.00		24,000.00	 	-		-		-		-
	รวม (1)	1		,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,680,000.00	 	1,240,500.00		1,240,500.00		1,240,500.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง	1				<u>ผู้ควบคุมงาน</u>	, ,	ш	, 3,233.00		, 1,11100	<u> </u>	, 1,21100		1
	ลงชื่อ				ลงชื่	່າວ									
	นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)														

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด จังหวัดสงขลา

	สัญญาเลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001580255 ลงวันที่ 3 ส.ศ	ค. 2562 จำนวเ			ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่	ม) ผู้รับจ้าง บริษั นาโน ก่	รุ้ป จำกัด กำหนดแ	เล้วเสร็จต	ตามสัญญา วันที่ 3 พ.ย.	2562					น์ ค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1		
			สำหรับผู้รับจ้าง									สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
، ،	a			1 6	งานตามสัญญา	ค่าติดตั้ง/ทดสอบ	4 A		ส่งมอบงานครั้งนี้	_	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		ณะกรรมการตรวจรับ		ai v v		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	เหนวย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	คาตดตง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ		
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า			พยทนเอ	พยทนงอ	менило	(U IVI)	\vdash	(0177)	-	(0177)		(0177)		ผสงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่		
2.7	2.4.1	60	m	150.00		100.00	15,000.00				-	-					
	2.4.2				15,000,00				120,000,00		120,000,00		120,000,00				
			Each	25,000.00	15,000.00	25,000.00	130,000.00	2	130,000.00	2	130,000.00	2	130,000.00	1	ลงชื่อผู้ควบคุมงาน		
3	เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด														นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.(ต.3)		
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)		\vdash									\dashv			- วันที่		
J.1	3.1.1	8000	m	130.00	4.00		1,072,000.00	8 000	1,072,000.00	8 000	1,072,000.00	8 000	1,072,000.00		-		
	3.1.2	8000	\vdash	20.00	2.00	24.00	368,000.00		1,072,000.00	0,000	1,072,000.00	0,000	1,072,000.00	1	-		
					2.00			\vdash	16,000,00		16,000,00	1	16,000,00				
	3.1.3 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)	1	Lot	8,000.00		8,000.00	16,000.00	1 1	16,000.00	1	16,000.00	1	16,000.00	1			
3.2																	
	3.2.1		Each	9,500.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00	2	23,000.00)	- เมื่อวันที่ปรากฏว่า		
	3.2.2	1	Each	12,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00		14,500.00	1	14,500.00	1	14,500.00				
	3.2.3	4	Each	6,500.00	1,000.00	7,500.00	60,000.00	4	60,000.00	4	60,000.00	4	60,000.00)	📗 🖟 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่		
	3.2.4	2	Each	6,500.00	1,000.00	6,500.00	28,000.00	2	28,000.00	2	28,000.00	2	28,000.00		ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร		
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)														รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้		
	3.3.1	60	m	500.00	-	800.00	78,000.00		-		-		-		ค่าจ้าง 100% 2,649,000.00 บาท		
	3.3.2	1	Each	2,500.00	1,000.00	3,000.00	6,500.00	j	-		- 1	T	-		เบิก 90 % 2,384,100.00 บาท		
	3.3.3	2	Each	2,500.00	1,000.00	3,000.00	13,000.00		-		- 1	i	-		พัก Advance 0 % - บาท		
	3.3.4	3	Each	2,500.00	1,000.00	2,500.00	18,000.00		-		-		-		- คงเหลือ <u>2,384,100.00</u> บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% <u>166,887.00</u> บาท		
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า		1 1								1				บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 166,887.00 บาท คงเหลือจ่าย 2,550,987.00 บาท		
	3.4.1	30	m	150.00	-	100.00	7,500.00		-		- 1		-		<u></u>		
	3.4.2	1	Each	25,000.00	15,000.00	25,000.00	65,000.00		65,000.00	1	65,000.00	1	65,000.00				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		\vdash	ŕ		,		\vdash			· ·				(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		
								\vdash							-		
			\vdash					-			-	-+			ลงชื่อ ประธานกรรมการ		
			\vdash								-	-			นายดิษฐกานต์ อุทิตะสาร ตำแหน่ง รก.บศ.		
			-								-				 ลงชื่อกรรมการ		
			\vdash								-				ลงชอ		
										_					นายภพามน สกุลยาพน พานเทนจ ขพ.จ.ว. กาย.		
															ลงชื่อกรรมการ		
			\sqcup												นายอิศร์พล พยัคมพันธ์ ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.		
															_		
	รวม (2)						1,914,500.00	ı İ	1,408,500.00		1,408,500.00	\Box	1,408,500.00				
	รวม (1)+รวม (2)						3,594,500.00		2,649,000.00		2,649,000.00		2,649,000.00)	1		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง					<u>ผู้ควบคุมงาน</u>				-	รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก	100%	2,649,000.00)	อนุมัติ		
	ลงชื่อ				ลงที่	Đ									ลงชื่อ		
	นายเซษฐา สิงห์ศักดาวงศ์ ผู้จัดการโครงการ					 ากุล ตำแหน่ง พชง. <i>6</i>	ผคส. กรส.(ต.3)										
	วันที่					นที่									() วันที่		