การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-55/2019 ลงวันที่ 02 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 5,126,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 มี.ค. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1000 85,000.00 1000 85,000.00 1000 85,000.00 m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 18.00 1.00 19,000.00 1000 (นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3) 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2 1.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores 6,500.0 500.00 Each 14,000.00 14,000.0 14,000.00 14,000.00 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 2,500.00 1,500.00 8,000.00 Each 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 2 3,500.00 Each 1,500.00 10,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 400.00 50.00 13.500.00 m 2 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 25,000.0 5,000.0 60,000.0 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 30 250.00 40.00 8,700.00 สถานีไฟฟ้าอู่ทอง - สถานีไฟฟ้าบริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 5000 83.00 2.00 425,000.00 5000 425,000.00 425,000.00 5000 425,000.00 m 5000 2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 5000 18.00 1.00 95,000.00 4943 93,917.00 93,917.00 4943 93,917.00 m 2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 500.00 500.00 500.0 500.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 9.500.00 500.00 20,000.00 20,000.00 20.000.00 Each 20,000.00 1 13,500.00 500.00 14,000.0 2.2.2 Outdoor Rack Each 14,000.00 14,000.00 14,000.00 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6.500.00 500.00 28.000.00 28.000.0 28.000.00 28.000.00 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 1 Each 5.500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.2.5 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m 1 Each 850.00 850.00 850.0 850.00 850.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 2,500.00 800.00 3,300.00 Each 2.3.2 Riser Pole 2-Ø4" 2m 1 3,000.00 1,500.00 4,500.0 Each 2 2.3.3 Concrete Pole 8-9 MC 3.500.00 1.500.00 10.000.00 Each _ _ งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 60 400.00 50.00 27,000.00 m 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 Each 25.000.00 5.000.00 60.000.00 60.000.00 60.000.00 60.000.00 สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 - สถานีไฟฟ้าบริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 25000 83.00 2,125,000.00 25000 2,125,000.00 2,125,000.00 25000 2,125,000.00 m รวม (1) 3,057,850.00 2,892,767.0 2,892,767.00 2,892,767.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3)

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เวเลขที่/ใจสั่งจ้าง TSD-55/2019 ลงวันที่ 02 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 5 126 400 บาท (ไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรีป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 มี ค. 2563

$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ld}}}}}}$	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-55/2019 ลงวันที่ 02 ม.ค.	ค. 2563	<i>ู</i> จำนวนเ	งินตามสัญญา 5,126,400	บ บาท (ไม่รวมภาษีมูล	เค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บ	Jริษัท น _ั	าโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแ	เล้วเสร็จ	งตามสัญญา วันที่ 31 มี.ค.	. 2563			ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1		
	สำหรัง	รับผู้รับจ้าง	13					ν ν		สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
					ามสัญญา	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	ส่งมอบงานครั้งนี้	_	มงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	_	_	4			
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	วน หน่วย	ย ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	1 1	จำนวน	1	จำนวน		จำนวน	1	หมายเหตุ	1		
	3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	25000	00 m	ตอหนวย 18.00	+ +	(บาท) 3 475,000.00	0 2500/	(บาท) 0 475,000.00	J0 2500 [/]	(บาท) 00 475,000.00	0 25000	(บาท) 475,000.00		 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 		
-	3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	+	+ +	2,500.00	+	2,500.00	+	2,500.00	_	2,500.00		งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา		
3.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)	+	+	<u> </u>	+	· · · · ·	+	<u> </u>	+	<u> </u>	 			🗌 🗌 งานแล้วเสร็จข้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน		
	3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	1	Each	9,500.00	500.00	10,000.00	0 1	10,000.00	00 1	10,000.00		10,000.00		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน		
-	3.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores	2			+			14,000.00		14,000.00	_	14,000.00	+	(นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3) วันที่		
	3.2.3 Splice Enclosure Dome Type 24 F	6	Each	n 5,500.00	500.00	36,000.00	00 4	24,000.00	ر 4	24,000.00	0 4	24,000.00	J			
	3.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m	1	Each	n 850.00	0 -	850.00	0 1	850.00		850.00	+	850.00	5	1		
3.3	งานด้านโยธา (Civil work)	+	_	†			\top			1		1				
	3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" PVC with 6-Ø1" Subduct)	60	m	1,400.00	200.00	96,000.00		-		-		-		เรียน		
	3.3.2 Riser Pole 2-Ø4" 2m	5	Each	3,000.00	1,500.00	22,500.00		-		-		-		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว		
	3.3.3 Concrete Pole 8-9 MC	5	Each	3,500.00	1,500.00	25,000.00		-		- '		- '		 มื่อวันที่ ปรากฏว่า □ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 		
3.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า		<u> </u>	†						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7		 ☐ ถูกตองครบถวนเบนเบตามสญญาทุกบระการ เหนควรรบมอบงานและจายเงนเหแกผูรบจางดงน ☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 		
	3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	400.00	50.00	13,500.00	.0	-		-		-		ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร		
'	3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	1	Each	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0 1	30,000.00	0 1	30,000.00	J 1	30,000.00	J	รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้		
4	งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม		†	† · · · · · ·		1				,		,		ค่าจ้าง 100% บาท		
4.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)			†		1				†		,		เบิก 90 %		
	4.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	300) m	83.00	2.00	25,500.00	0 300	25,500.00	JO 300	25,500.00	300	25,500.00	J	หัก Advance 0 % - บาท 		
	4.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	300) m	18.00	00 1.00	5,700.00	o	-		-		-		คงเหลือ3,189,435.30 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 223,260.47 บาท		
	4.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	200.00	0 -	200.00	0 1	200.00	JO 1	200.00	0 1	200.00	J	คงเหลือจ่าย 3,412,695.77 บาท		
4.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)			1		1				,		1		<u>หัก</u> - บาท		
	4.2.1 Optical Fiber Termination, 24 Cores	3	Each	6,500.00	500.00	21,000.00	00 3	21,000.00	00 3	21,000.00	0 3	21,000.00	3	คงจ่ายสุทธิ์ 3,412,695.77 บาท		
	4.2.2 Splice Enclosure Dome Type 24 F	3	Each	5,500.00	500.00	18,000.00	00 3	18,000.00	ر 3	18,000.00	0 3	18,000.00	3	(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)		
4.3	งานด้านโยธา (Civil work)			1		1				<u> </u>		'		ลงชื่อ ประธานกรรมการ		
	4.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m	3	Each	2,500.00	00.008	9,900.00	0	-		-		- '		ถึงชัย บระอานารรมการ (นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ.		
	4.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	3	Each	3,500.00	1,500.00	15,000.00	0			<i>'</i>		'		(to long on dugany		
4.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า		1_			1				<u> </u>				ลงชื่อกรรมการ		
	4.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	90	m	400.00	50.00	40,500.00	o o	-		-		- '		(นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ.		
'	4.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	3	Each	25,000.00	5,000.00	90,000.00	0 1	30,000.00	0 1	30,000.00	J 1	30,000.00	J	d		
'						1								ลงชื่อกรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ.		
'				<u> </u>						<u> </u>				(LIDURIAMA MORIAMAU) PILEMINA ATILLO HOTI.		
<u>'</u>				<u>'</u>		1				<u>'</u>						
						1										
'				7		1				<u>'</u>		7		1		
<u>'</u>				<u>'</u>		1				<u>'</u>						
'	รวม (2)					951,150.00	0	651,050.00	\d	651,050.00	ر_ ا	651,050.00)	1		
<u> </u>	รวม (1)+รวม (2)					4,009,000.00	0	3,543,817.00	,0	3,543,817.00	7.00 3,543,817.00			1		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				<u>ผู้ควบ</u> ต	<u>บคุมงาน</u>	-		•	รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิร	ป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 3,543,817.00 อนุมัติ					
	A.				J.				,							
	ลงชื่อ			(2.12)	ลงชื่อ	7	: (2.2)		,					ลงชื่อ		
	(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ รับชื่		(นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3)									() วันที่				
วันที่										1				44//		

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าติดตั้งและทดสอบ สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-55/2019 ลงวันที่ 02 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 5,126,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 มี.ค. 2563 งวดที่ 1

สำหรับผู้รับจ้าง										สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
				งานตามสัญญา		ส่งมอบงานครั้งนี้ ร		รวมงา	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปค		าณะกรรมการตรวจรับ					
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง			
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ			
1	สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	<u> </u>											🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่			
1.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)					Ш							□ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา□ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา			
	1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	1000	m	-	-	1000	0.00	1000	0.00	1000	0.00					
	1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	1000	m	22.00	22,000.00		-		-		-		(นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3)			
	1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	300.00	300.00		-		-		-		วันที่			
1.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)															
	1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	1,000.00	2,000.00		-		-		-					
	1.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores	2	Each	5,500.00	11,000.00		-		-		-					
1.3	งานด้านโยธา (Civil work)															
	1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m	2	Each	2,500.00	5,000.00		-		-		-					
	1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC	2	Each	2,500.00	5,000.00		-		-		-					
1.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า															
	1.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	30	m	100.00	3,000.00		-		-		-					
	1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	15,000.00	30,000.00		-		-		-					
	1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT	30	m	150.00	4,500.00		-		-		-					
2	สถานีไฟฟ้าอู่ทอง - สถานีไฟฟ้าบริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด															
2.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)															
	2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	5000	m	-	-	5000	0.00	5000	0.00	5000	0.00					
	2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type)	5000	m	22.00	110,000.00	4943	108,746.00	4943	108,746.00	4943	108,746.00					
	2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories	1	Lot	500.00	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00					
2.2	งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work)															
	2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount)	2	Each	1,000.00	2,000.00	2	2,000.00	2	2,000.00	2	2,000.00					
	2.2.2 Outdoor Rack	1	Each	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00					
	2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores	4	Each	5,500.00	22,000.00	4	22,000.00	4	22,000.00	4	22,000.00					
	2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F	1	Each	4,500.00	4,500.00	1	4,500.00	1	4,500.00	1	4,500.00					
	2.2.5 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m	1	Each	100.00	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00					
2.3	งานด้านโยธา (Civil work)															
	2.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m	1	Each	2,500.00	2,500.00		-		-		-					
	2.3.2 Riser Pole 2-Ø4" 2m	1	Each	2,500.00	2,500.00		-		-		-					
	2.3.3 Concrete Pole 8-9 MC	2	Each	2,500.00	5,000.00		-		-		-					
2.4	งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า															
	2.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner	60	m	100.00	6,000.00		-		-		-					
	2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site)	2	Each	15,000.00	30,000.00	2	30,000.00	2	30,000.00	2	30,000.00					
3	สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 - สถานีไฟฟ้าบริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด															
3.1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work)															
	3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D)	25000	m	-	-	25000	0.00	25000	0.00	25000	0.00					
	รวม (1)	268,900.00					168,846.00		168,846.00		168,846.00					
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง										I						
	ลงชื่อ															
(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ				(นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3)												
วันที่																

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-55/2019 ลงวันที่ 02 ม.ค. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 5,126,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 31 มี.ค. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 550,000.00 25000 22.00 550,000.00 25000 550,000.00 550,000.00 25000 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 2.500.00 2.500.00 2.500.0 2.500.00 2.500.00 Lot 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,000.00 1,000.00 (นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3) 3.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores 2 2 Each 5.500.00 11.000.00 2 11.000.00 11.000.00 11.000.00 3.2.3 Splice Enclosure Dome Type 24 F Each 4,500.00 27,000.00 18,000.0 18,000.00 18,000.00 6 3.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m Each 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 งานด้านโยธา (Civil work) 3.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" PVC with 6-Ø1" Subduct) 60 1,800.00 108,000.00 m คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 3.3.2 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2,500.00 12,500.0 Each _ -เมื่อวันที่ ปรากฏว่า 3.3.3 Concrete Pole 8-9 MC 5 Each 2,500.00 12,500.00 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 3.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 100.00 3.000.00 m ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 15,000.00 15,000.00 15,000.0 15,000.00 15,000.00 ค่าจ้าง 100% งานปรับปรุงเส้นใยแก้วนำแสงเดิม 765,446.00 บาท เบิก 90 % 688,901.40 บาท งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) หัก Advance 0 % 4.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 300 300 0.00 300 m คงเหลือ 688,901.40 บาท 4.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 300 22.00 6,600.00 m บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 48,223.10 บาท 4.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 300.00 300.00 คงเหลือจ่าย 737,124.50 บาท งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 737,124.50 บาท 4.2.1 Optical Fiber Termination, 24 Cores 5,500.00 Each 16,500.0 (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 4.2.2 Splice Enclosure Dome Type 24 F 4.500.00 13.500.0 Each งานด้านโยธา (Civil work) ประธานกรรมการ 4.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m 2.500.00 7.500.00 -(นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ. 4.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 3 2,500.00 7 500 00 Each งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า กรรมการ (นายภควิน สกุลอำพัน) ตำแหน่ง ชผ.จว. กบศ. 4.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 90 m 100.00 9,000.00 4.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 15,000.00 Each 45 000 00 กรรมการ (นายอิศร์พล พยัคฆพันธ์) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. 848,500.00 596,600.00 รวม (2) 596,600.0 596,600.00 รวม (1)+รวม (2) 1,117,400.0 765,446.0 765,446.00 765,446.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผ้ควบคมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 765,446.00

(นายชวรัชต์ บุญศิริ) ตำแหน่ง พชง.7 กรส.(ก.3)

วันที่ ...

(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ