<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-18/2019 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 2,683,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 500 120.00 63,000.00 63,000.00 m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 18.00 1.00 9,500.00 266 5,054.00 5,054.00 266 5,054.00 500 266 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 500.00 500.0 500.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 1,000.00 21,000.00 21,000.0 2 1.2.2 Optical Fiber Terminator, 24 Cores 6,500.0 Each 1,000.00 15,000.00 15,000.0 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 4,000.00 1,500.00 Each 11,000.00 _ _ 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 2 Each 3,500.00 1,500.00 10,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 100.00 50.00 4.500.00 4.500.00 30 4.500.00 4.500.00 m 2 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 20,000.0 5,000.00 50,000.0 50,000.0 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 200 110.00 20.00 26,000.00 26,000.00 งานตรวจสอบและทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง 1 10.000.0 5.000.00 Lot 15.000.00 15,000.00 _ เส้นทางสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 - สถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 11000 120.00 1,386,000.00 1000 1,386,000.00 m 2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 11000 m 18.00 1.00 209,000.00 10111 192,109.00 10111 192,109.00 10111 192,109.00 2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 2,500.0 2,500.0 2,500.0 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 1 Each 9,500.00 1,000.00 10,500.00 10,500.00 2.2.2 Outdoor Rack 1 12.500.00 1.000.00 13.500.00 13,500.00 -2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 6,500.00 1,000.00 30,000.00 30,000.00 3 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F Each 6.500.00 1,000.00 22,500.00 22,500.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 500.00 m 30,000.00 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 2,500.00 1,000.00 3,500.00 Each 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 2.500.00 1.000.00 Each 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 3 Each 2,500.00 1,000.00 10,500.00 7,000.0 7,000.00 7,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 2.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 50 m 100.00 50.00 7.500.00 50 7.500.00 50 7.500.00 7.500.00 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 1 Each 20,000.0 5,000.00 25,000.0 25,000.0 2.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Exisiting Site) Each 20,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 ์ เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด รวม (1) 2,008,000.00 223,163.0 1,928,663.00 223,163.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ลงที่อ (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-18/2019 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 2,683,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 300 120.00 6.00 37,800.00 300 37.800.00 m 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 300 18.00 1.00 5,700.00 5,700.0 5,700.00 5,700.00 m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 300.00 300.00 1 300.00 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 9,500.00 1,000.00 10,500.00 10,500.00 1 3.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores 2 Each 6,500.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 งานด้านโยธา (Civil work) 3.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m 1 Each 2,500.00 1,500.00 4,000.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 3.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 1 2,500.00 1,500.00 4,000.00 --_ เมื่อวันที่ ปรากฏว่า งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 100.00 50.00 4,500.00 30 4,500.00 30 4,500.00 30 4,500.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 1 Each 20.000.00 5.000.00 25.000.00 25.000.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Exisiting Site) Each 20,000.00 5,000.00 25,000.0 25,000.00 ค่าจ้าง 100% 233,363.00 บาท เบิก 90 % 210,026.70 บาท หัก Advance 0 % คงเหลือ 210,026.70 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 14,701.87 บาท คงเหลือจ่าย 224,728.57 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 224,728.57 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)ประธานกรรมการ (นางสาววราพร สิงห์วิศิษฎ์) ตำแหน่ง ชก.รษ. กรรมการ (นายรัฐพล ถกลวัช) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. ลงชื่อกรรมการ (นายธนภพ เลิศอำไพสกุลวงศ์) ตำแหน่ง วศก.5 กบศ. 131,800.00 123,800.00 10,200.00 รวม (2) 10,200.0 รวม (1)+รวม (2) 2,139,800.00 233,363.0 2,052,463.00 233,363.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 233,363.00

(นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3

(นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ

<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-18/2019 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 2,683,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. เส้นทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 500 12,000.00 266 6,384.00 6,384.00 266 6,384.00 24.00 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 500.00 500.00 500.0 500.00 500.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.2.2 Optical Fiber Terminator, 24 Cores Each 6,500.0 13,000.00 13,000.0 13,000.00 13,000.00 งานด้านโยธา (Civil work) 1.3.1 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 3,500.00 7,000.00 Each _ 1.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 2 Each 2,500.00 5,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 1.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 30 100.00 3.000.00 30 3.000.00 3.000.00 3.000.00 m 1.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 10,000.00 20,000.0 20,000.0 20,000.00 20,000.00 1.4.3 Installation Flexible Conduit Black Ø 30 mm. at EGAT 200 50.00 10,000.00 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00 m งานตรวจสอบและทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง Lot 10.000.00 10,000.0 10.000.0 10,000.0 10,000.00 เส้นทางสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 - สถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (Terminal) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 2.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 11000 m 2.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 11000 m 24.00 264,000.00 10111 242,664.00 242,664.00 242,664.00 2.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 1,000.00 1,000.0 1,000.0 1,000.00 1,000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 2.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,500.00 1,500.00 1,500.0 1,500.00 1,500.00 2.2.2 Outdoor Rack Each 1.500.00 1,500.00 1.500.0 1.500.00 1.500.00 2.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 6,500.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 Each 2.2.4 Splice Enclosure Dome Type 24 F 3 Each 5,500.00 16,500.00 11,000.0 11,000.00 11,000.00 งานด้านโยธา (Civil work) 2.3.1 Pipe Jacking or HDD (2-Ø4" with 6-Ø1" Subduct) 60 1,000.00 60,000.00 2.3.2 Riser Pole 1-Ø4" 2m 2,500.00 2,500.00 Each 2.3.3 Riser Pole 2-Ø4" 2m 2 2.500.00 5.000.00 2 5.000.00 5.000.00 5.000.00 Fach 2.3.4 Concrete Pole 8-9 MC 3 Each 2,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 2.4.1 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 50 m 100.00 5.000.00 50 5.000.00 5.000.00 50 5.000.00 2.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 10,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 2.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Exisiting Site) 10,000.00 10,000.0 10,000.00 Each 10,000.0 10,000.00 เส้นทางสถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (Terminal) - สถานีไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด รวม (1) 494,000.00 384,548.0 384,548.00 384,548.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ ลงที่อ (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-18/2019 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 2,683,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง • งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย รายละเอียด จำนวน ำนวน 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 3.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 300 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 3.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 300 7,200.00 300 7,200.00 7,200.00 7,200.00 m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 3.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 300.00 Lot 300.00 300.00 300.0 300.00 (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 3.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 1,500.00 1,500.00 1,500.0 1,500.00 1,500.00 Each 3.2.2 Optical Fiber Termination, 24 Cores Each 6,500.00 13,000.00 13,000.0 13,000.00 13,000.00 งานด้านโยธา (Civil work) 3.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m Each 2,500.00 2,500.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 3.3.2 Concrete Pole 8-9 MC 2,500.00 2,500.00 Each ---เมื่อวันที่ ปรากฏว่า งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.4.1 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 3,000.00 30 3,000.00 30 3,000.00 30 3,000.00 m 100.00 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 3.4.2 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) Each 10.000.00 10.000.00 10.000.0 10.000.00 10.000.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 3.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (Exisiting Site) Each 10,000.00 10,000.0 10,000.0 10,000.00 10,000.00 ค่าจ้าง 100% 429,548.00 บาท เบิก 90 % 386,593.20 บาท หัก Advance 0 % คงเหลือ 386,593.20 บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,061.52 บาท คงเหลือจ่าย 413,654.72 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 413,654.72 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ประธานกรรมการ (นางสาววราพร สิงห์วิศิษฎ์) ตำแหน่ง ชก.รษ. กรรมการ (นายรัฐพล ถกลวัช) ตำแหน่ง วศก.6 กบศ. ลงชื่อกรรมการ (นายธนภพ เลิศอำไพสกุลวงศ์) ตำแหน่ง วศก.5 กบศ. 50,000.00 45,000.00 45,000.00 รวม (2) 45,000.0 รวม (1)+รวม (2) 544,000.00 429,548.0 429,548.00 429,548.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 429,548.00 (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายสุกฤศฏิ์ ปรีชากุล) ตำแหน่ง พชง.6 ผคส. กรส.ฝปบ.ต.3

วันที่ .