## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนมัติเบิกจ่ายเงิน

(นายสิทธิชน สาริบุตร) ผู้จัดการโครงการ

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-32/2019 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 97,900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 1. ตามอนุมัติผู้อำนวยการโครงการ ลว. 3 มี.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 2. ตามอนุมัติ รผก.(ธ) ลว. 22 พ.ค. 2563 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน (เพิ่ม-ลด) ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 สำหรับผู้รับจ้าง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ เป็นเงิน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ . งานเพิ่ม (มีราคาต่อหน่วยตามสัญญา) 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Civil Work 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Pole Foudation type F6 33 Set 26.670.0 1,270.0 922.020.00 922.020.00 922.020.00 33 922.020.00 . ผู้ควบคุมงาน Pole Foudation type F6/2 22 Set 31,750.00 1,270.00 726,440.00 22 726,440.00 726,440.00 22 726,440.00 (นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1) Pole Foudation type F6/3 1 Set 34,290.00 1,270.00 35,560.00 35,560.0 35,560.00 35,560.00 Pole Foudation type F6/4 1 Set 36.830.0 1,270.00 38,100.0 38,100.00 38,100.00 38,100.0 Grounding for Pole Foudation, D-25B with GR-4 4 2,540.0 Set 635.0 12,700.0 12,700.0 12,700.00 12,700.0 Electrical Work เรียน .. OPGW Assembly D-5A (OP) 10 set 2,794.0 635.0 34,290.00 10 34,290.0 34,290.00 10 34,290.0 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว OPGW Assembly D-5E (OP) 23 23 set 4,064.0 635.0 108,077.0 108,077.0 108,077.00 108,077.00 .. ปรากภว่า งานเพิ่ม (ไม่มีราคาต่อหน่วยตามสัญญา)  $\square$ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Civil Work 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ งานสกัดหิน 101.41 คิว 101.4 01.41 101.41 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Electrical Work ค่าจ้าง 100% 23,803,347.00 บาท Pole Foundation type F7/3 65,540.00 1 Set 63,000.0 2,540.00 65,540.0 65,540.00 65,540.0 เบิก 90 % 21,423,012.30 บาท Pole Foundation type F7/4 2 Set 65,500.0 2,540.0 136,080.00 136,080.0 136,080.00 136,080.00 หัก Advance 10 % 2,142,301.23 บาท 166 5,317,810.00 Top Pole Installation, Type SS-TG-2 Set 31,400.00 635.00 5,317,810.00 5,317,810.00 5,317,810.00 คงเหลือ 19,280,711.07 บาท Top Pole Installation, Type SS-TG-5 36 Set 37,000.00 1,354,860.00 1,354,860.00 1,354,860.00 36 1,354,860.00 635.00 36 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,349,649.77 บาท Top Pole Installation, Type SS-SA-2 186 Set 39,500.00 635.00 7,465,110.00 186 7,465,110.0 7,465,110.00 7,465,110.00 คงเหลือจ่าย 20,630,360.84 29 หัก -Top Pole Installation, Type SS-SA-4 Set 43,000.0 1,265,415.0 29 1,265,415.0 1,265,415.00 1,265,415.00 คงจ่ายสุทธิ 20,630,360.84 บาท Top Pole Installation, Type SS-AS-4 29 138,500.0 4,034,915.0 4,034,915.0 4,034,915.00 4,034,915.00 Set 635.0 (ยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) Top Pole Installation, Type SS-DD-3 8 Set 120,000.0 635.0 965,080.0 965,080.00 965,080.0 965,080.0 Top Pole Installation, Type SS-DD-4 10 131,500.0 1,321,350.0 1,321,350.0 1,321,350.00 1,321,350.0 ประธานกรรมการ (นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์) ตำแหน่ง อก.รส.(ฉ.1) กรรมการ (นายภัทราวุธ เมธีไกรสรพงศ์) ตำแหน่ง อก.วว.(ฉ.1) (นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ชุมแพ 23,803,347.00 23,803,347.00 23,803,347.00 รวม (1) 23,803,347.0 รวม (1) 23,803,347.00 23,803,347.0 23,803,347.00 23,803,347.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง วมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 23.803.347.00 อนุมัติ <u>ผู้ควบคุมงาน</u>

(นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)

งวดที่ 1

ค่าติดตั้งและทดสอบ

## <u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-32/2019 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 97,900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 2563

1. ตามอนุมัติผู้อำนวยการโครงการ ลว. 3 มี.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 2. ตามอนุมัติ รผก.(ธ) ลว. 22 พ.ค. 2563 อนุมัติงดปรับ ในงานจ้างก่อสร้างสายส่งรายละเอียดปริมาณงาน (เพิ่ม-ลด)

	1. ทามอนุมที่ผู้อานางการการการการการการการการการการการการการก				· ·		•			9			
	สำหรับผู้รับจ้าง				Ü							ર્ત	ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	-			งานตามสัญญา				_	รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ				
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนว		จำนวน		หมายเหตุ	
	งานเพิ่ม (มีราคาต่อหน่วยตามสัญญา)	-		ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		<ul> <li>ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</li> <li>ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</li> </ul>
		-				-			-				ผลงานทสงมอบครงน กอสรางแลวเสรจเมอวนท 
	Civil Work	_				<u> </u>							
	- Pole Foudation type F6	33	Set	18,000.00	594,000.00	-	594,000.00	-	594,000.00		594,000.00		— ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	- Pole Foudation type F6/2	22	Set	23,000.00	506,000.00	-	506,000.00	22	506,000.00	22	506,000.00	)	(นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)
	- Pole Foudation type F6/3	1	Set	25,000.00	25,000.00	_	25,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	)	
	- Pole Foudation type F6/4	1	Set	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	┞	27,000.00	1	27,000.00	)	
	- Grounding for Pole Foudation, D-25B with GR-4	4	Set	1,200.00	4,800.00	4	4,800.00	4	4,800.00	4	4,800.00	)	
2	Electrical Work												
	- OPGW Assembly D-5A (OP)	10	set	635.00	6,350.00	10	6,350.00	10	6,350.00	10	6,350.00		เรียน
	- OPGW Assembly D-5E (OP)	23	set	635.00	14,605.00	23	14,605.00	23	14,605.00	23	14,605.00		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่
	งานเพิ่ม (ไม่มีราคาต่อหน่วยตามสัญญา)												
1	Civil Work												<ul> <li>ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่</li> </ul>
	- งานสกัดหิน	101.41	คิว	1,600.00	162,256.00	101.41	1 162,256.00	101.4	1 162,256.00	101.41	162,256.00	)	ง ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
1	Electrical Work												รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	- Pole Foundation type F7/3	1	Set	33,000.00	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00		ค่าจ้าง 100% 2,673,951.00 บาท
	- Pole Foundation type F7/4	2	Set	43,000.00	86,000.00	2	86,000.00	2	86,000.00	2	86,000.00		เบิก 90 % 2,406,555.90 บาท
	- Top Pole Installation, Type SS-TG-2	166	Set	2,280.00	378,480.00	166	378,480.00	166	378,480.00	166	378,480.00		หัก Advance 10 %     240,655.59     บาท       คงเหลือ     2,165,900.31     บาท
	- Top Pole Installation, Type SS-TG-5	36	Set	2,530.00	91,080.00	36	91,080.00	36	91,080.00	36	91,080.00		บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 151,613.02 บาท
	- Top Pole Installation, Type SS-SA-2	186	Set	2,530.00	470,580.00	186	470,580.00	186	470,580.00	186	470,580.00		คงเหลือจ่าย 2,317,513.33 บาท
	- Top Pole Installation, Type SS-SA-4	29	Set	2,280.00	66,120.00	29	66,120.00	29	66,120.00	29	66,120.00		<u> </u>
	- Top Pole Installation, Type SS-AS-4	29	Set	4,440.00	128,760.00	29	128,760.00	29	128,760.00	29	128,760.00	)	คงจ่ายสุทธิ์ 2,317,513.33 บาท
	- Top Pole Installation, Type SS-DD-3	8	Set	4,440.00	35,520.00	8	35,520.00	8	35,520.00	8	35,520.00	)	(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
	- Top Pole Installation, Type SS-DD-4	10	Set	4,440.00	44,400.00	10	44,400.00	10	44,400.00	10	44,400.00		
				1									- ลงชื่อ(นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์) ตำแหน่ง อก.รส.(ฉ.1)
													(นายพูนศาพ อนูวกษ) ผาแหน่ง อก.วส.(น.1)
				1									- ลงชื่อกรรมการ
													-
													ลงชื่อกรรมการ
				1									<ul> <li>(นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง) ตำแหน่ง</li> </ul>
				1									ผจก.กฟอ.ชุมแพ
													-
								$\vdash$		$\vdash \vdash \vdash$		<del>                                     </del>	-
								$\vdash$					-
		_		<del>                                     </del>			1	$\vdash$					-
	รวม (1)			1	2,673,951.00	-	2,673,951.00	$\vdash$	2,673,951.00		2,673,951.00		-
	\$ 331 (T)	$\vdash$		+	2,673,951.00	_	2,673,951.00	1	2,673,951.00		2,673,951.00		-
		1			<u>ผู้ควบคุมงาน</u>	1	2,013,931.00	1	2,673,931.00 รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก	100%			อนุมัติ
	אן אס פארינים אווי אווי באר אין האס אויי אווי באר אין אין באר				<u>พีบารกน์ทุก เท</u>				1 TAIN WAN F NI L. N O 4 94 9	1 100%	2,013,931.00	,	० पूर्वाण
	ลงชื่อ	ลงชื่อ											ลงชื่อ
	(นายสิทธิชน สาริบุตร)   ผู้จัดการโครงการ วันที่			(นายบุญศวร โนนศรี) ตำแหน่ง รก.กค.(ฉ.1)									()
				วันที่									วันที่