<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u> รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001621872 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 485,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 16 ก.พ. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับผู้รับจ้าง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ ลำดับ จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน เป็นเงิน เป็นเงิน รายละเอียด ค่าขนส่ง เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน หมายเหตุ เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cotes (PF, Single Mode G.52 Type U)	วันผู้ควบคุมงาน เรส.(ก.1)
1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1500 m 98.00 2.00 150,000.00 - 150	วันวัน
1.1.1 OFC ADSS Cache 24 Cores (Fe, Single Mode Gissz Type D) 1500 Im 95.00 2.00 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1 1,200.00 1 1	ผู้ควบคุมงาน เรส.(ก.1)
1.1.2 Accessories for installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 1500 m 21.00 - 31,500.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1490 31,290.00 1 1,200.00	ารส.(ก.1)
1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories 1 Lot 1,200.00 - 1,200.00 1 1,200.	
1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 2 Each 9,500.00 500.00 20,000.00 - 2 20,000.00 - - 1.2.2 Outdoor rack 1 Each 13,500.00 500.00 14,000.00 - 1 14,000.00 - 1.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 6,500.00 500.00 28,000.00 - 4 28,000.00 - 1.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m 1 Each 850.00 - 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - - 1 850.00	ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว กฎว่า ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1.2.2 Outdoor rack 1 Each 13,500.00 500.00 14,000.00 - 1 14,000.00 - 1.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 6,500.00 500.00 28,000.00 - 4 28,000.00 - - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการ 1.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m 1 Each 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - เมื่อวันที่	ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว กฎว่า ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores 4 Each 6,500.00 500.00 28,000.00 - 4 28,000.00 - เรียน	ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว กฎว่า ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m 1 Each 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1.3 อาลเด็จนโดเรา (Child work) 1 Story (Child work) - 1 1 850.00 -	ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว กฎว่า ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 M 1 Each 850.00 - 1 850.00 - 1 850.00 - 1.3 850.00	กฎว่า ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
12 999 @99 esq (Civil work)	ร เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
ถูกตุลงครามถุวนเป็นโปตามสัมญาทกประกา	· ·
1.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m	กต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
	ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
1.3.3 Concrete Pole 8-9 MC 2 Each 3,500.00 1,500.00 รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้า	
	32,490.00 บาท
1.4.1 Installation Conduit 1-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 m 200.00 20.00 6,600.00 เบิก 90 %	บาท
11 4.2 Installation Conduit 2-04" PVC in Sand with 6-01" ductliner 1 30 1 m 1 300 00 20 00 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1	29,241.00 UNN
1.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 Each 25,000.00 5,000.00 - 2 60,000.00 - บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,046.87 บาท
	31,287.87 บาท
<u>й</u> п-	บาท
	31,287.87 บาท
(สามหมืนหนึ่งพันสองร็อเ	ยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
ลงชื่อ	ประธานกรรมการ
(นายภูชิต บุญโท)	ตำแหน่ง ชก.บศ.
ลงชื่อ	
(นางสาวศิปาง ชัยสุรสีง	ห์) ตำแหน่ง หผ.บว. กบศ.
ลงชื่อ	05531005
	กรรมการ วงศ์) ตำแหน่ง วศก.5 กบศ.
(a to saint of sheet, st	yany yrastra amin's from
รวม (1) 340,250.00 32,490.00 305,340.00 32,490.00	
รวม (1) 340,250.00 32,490.00 32,490.00	
<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u> ผู้ <u>ควบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 32,490.00	อนุมัติ
ลงชื่อ	
)
วันที่	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง ให้บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001621872 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 485,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 16 ก.พ. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เส้นทาง สถานีไฟฟ้าบางกระสั้น 1 - สถานีไฟฟ้าบริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Cable Work) 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 1.1.1 OFC ADSS Cable 24 Cores (PE, Single Mode G.652 Type D) 1500 1500 1500 m ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.1.2 Accessories for Installation OFC-Self-Support Aerial (F24 - ADSS Type) 35,760.00 1500 24.00 36,000.00 1490 35,760.00 1490 35,760.00 1490 (นายเมธี หนูไกร) ตำแหน่ง พชง.6 กรส.(ก.1) 1.1.3 M3, Plate (OFC PEA), Riser Plate (Lead tag) & Accessories Lot 1.000.00 1 000 00 1.000.0 1 000 00 1.000.00 งานเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Spicing Work) 1.2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) Each 1,000.00 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 1.2.2 Outdoor rack 1,000.00 Each 1,000.00 1,000.0 1,000.0 1,000.00 1.2.3 Optical Fiber Termination, 24 Cores Each 5,500.00 22,000.0 4 22,000.0 22,000.00 22,000.00 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว 1.2.4 Patch Cord FC/PC - FC/PC 3 m 250.00 250.0 250.00 250.00 Each เมื่อวันที่ ปรากฏว่า งานด้านโยธา (Civil work) 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 1.3.1 Riser Pole 1-Ø4" 2m 3,500.00 Each 3,500.00 🗆 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ 1.3.2 Riser Pole 2-Ø4" 2m Each 3.500.00 3.500.00 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 1.3.3 Concrete Pole 8-9 MC Each 2,500.00 5,000.00 ค่าจ้าง 100% งานติดตั้งบริเวณสถานีไฟฟ้า/สำนักงานการไฟฟ้า 127,010.00 บาท เบิก 90 % 114,309.00 บาท 1.4.1 Installation Conduit 1-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 100.00 3,000.00 _ m _ หัก Advance 0 % 1.4.2 Installation Conduit 2-Ø4" PVC in Sand with 6-Ø1" ductliner 30 100.00 3,000.00 m คงเหลือ 114,309.00 บาท 1.4.3 Installation Optical Fiber Cable in Control Building (New Site) 2 Each 15,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 8,001.63 บาท งานทดสอบเส้นใยแก้วนำแสงที่โรงงานผู้ผลิต 35.000.00 35.000.0 35,000.00 Lot 35 000 00 35 000 00 คงเหลือจ่าย 122,310.63 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 122,310.63 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทหกสิบสามสตางค์) ประธานกรรมการ (นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ. กรรมการ (นางสาวศิปาง ชัยสุรสีห์) ตำแหน่ง หผ.บว. กบศ. ลงชื่อกรรมการ (นายธนภพ เลิศอำไพสกุลวงศ์) ตำแหน่ง วศก.5 กบศ. 145,250.00 127,010.0 127,010.00 127,010.00 รวม (1) รวม (1) 127,010.0 127,010.00 127,010.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 127,010.00 (นายเชษฐา สิงห์ศักดาวงศ์) ผู้จัดการโครงการ (นายเมธี หนูไกร) ตำแหน่ง พชง.6 กรส.(ก.1)