<u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</u>

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แบบฟอร์ม จค.1 งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ งานตามสัญญา ส่งมอบงานครั้งนี้ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง จำนวน จำนวน จำนวน ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

	<u> </u>	<u>+</u>	<u></u> — '	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	4—	(บาท)	_	(บาท)	—′	(บาท)	🔲 🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า	<u> </u>	<u></u> '	<u> </u>		,			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		🔲 🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	115 kV Take off Structure & Bus Structure	<i>`</i>	'	1	1	<u>, </u>					<u> </u>		งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	1.1 Take off structure (Post)	1 '	Set	+	5,000.00		+		1	105,000.00	1	-	
	1.2 Take off structure (Beam)	1 1	Set	+	5,000.00	85,000.00	1		1	85,000.00	1	-	ถงขยผูหมงาน (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1
	1.3 Bus support structure	3	Set	18,000.00	0 1,000.00	57,000.00	00 3	57,000.00	0 3	57,000.00	0 3	57,000.00	วันที่
	1.4 Area floodlight luminaires (250 W LED) with Terminal Box	1	Set	25,000.00	0 1,000.00	26,000.00	ا			<u> </u>		-	1
2	115 kV Gas Circuit-Breaker			, <u> </u>		·		<u> </u>		<u> </u>			
	2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec.	2	Unit	1,000,000.00	5,000.00	2,010,000.00	J 2	2,010,000.00	0 2	2,010,000.00	0 2	2,010,000.00	,
	2.2 Supporting structure, for 2.1	2	Set	45,000.00	0 1,000.00	92,000.00	0 2	92,000.00	0 2	92,000.00	0 2	92,000.00	1
	2.3 Operating platform for 2.1	2	Set	7,500.00	0 1,000.00	17,000.00	0 2	17,000.00	0 2	17,000.00	0 2	17,000.00	-1
3	115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec.			, <u> </u>		,		<u> </u>		, i	$1 \boxed{}$		1
	3.1 115 kV disconnecting switch, three-pole, without grounding switch	1	Unit	400,000.00	7,500.00	407,500.00	J	<u> </u>	1	407,500.00	1	-	1
	3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch	1	Unit	450,000.00	5,000.00	455,000.00	J	<u> </u>	1	455,000.00	1	-	1
	3.3 Supporting structure, for 3.1	1	Set	45,000.00	0 1,000.00	46,000.00	00 1	46,000.00	J 1	46,000.00	1 1	46,000.00	- 1
	3.4 Supporting structure, for 3.2	1	Set	45,000.00	0 1,000.00	46,000.00	J 1	46,000.00	J 1	46,000.00	1_1_	46,000.00	-1
	3.5 Operating platform for 3.1	1	Set	7,500.00	0 1,000.00	8,500.00	J 1	8,500.00	1	8,500.00	1_1_1	8,500.00	-1
	3.6 Operating platform for 3.2	1	Set	7,500.00	0 1,000.00	8,500.00	J 1	8,500.00	1	8,500.00	1 1	8,500.00	1
4	96kV Lightning arrester, 10 kA			, i		,				,	11		1
	4.1 96 kV, 10 kA Lightning arrester	3	Unit	80,000.00	5,000.00	255,000.00	00 3	255,000.00	0 3	255,000.00	0 3	255,000.00	1
	4.2 Surge Counter, for 4.1	3	Unit	10,000.00	0 500.00	31,500.00	J 3	31,500.00	0 3	31,500.00	0 3	31,500.00	-1
	4.3 Supporting structure, for 4.1	3	Set	29,000.00	0 1,000.00	90,000.00	00 3	90,000.00	0 3	90,000.00	0 3	90,000.00	1
5	115 kV Current transformer, 31.5 kA, 1 Sec. (เฉพาะงานนี้)			Į į		·		<u> </u>		J.	11		1
	5.1 115 kV Current transformer, single-phase (For 3YC-01)	3	Unit	300,000.00	5,000.00	915,000.00	اد	-		-		-	7
	- CORE 1 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20			,		·		<u> </u>		Į.	1 - 1		1
	- CORE 2,3 Ratio 600/300/120 : 5 A 50VA/0.2S			Į ,		·		<u> </u>		Į.	11		1
	- CORE 4 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/0.5			,		·				<u> </u>	11		1
	- CORE 5 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20			,		·		<u> </u>		<u> </u>	11		1
	- CORE 6 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20			Į į		·		<u>'</u>		Į.			1
	5.2 115 kV Current transformer, single-phase (For 1YC-01)	3	Unit	300,000.00	5,000.00	915,000.00	٦	<u> </u>		<u> </u>	11	-	1
	1800/1500/1200/900/600/300 : 1/1/1/1 A 20VA/5P20, 20VA/0.5, 20VA/5P20, 20VA/5P20	· [,		·				,	1		1
	5.3 Junction box, for 5.1 and 5.2	2	Unit	45,000.00	0 1,000.00	92,000.00	0 2	92,000.00	0 2	92,000.00	0 2	92,000.00	1
	5.3 Supporting structure, for 5.1 and 5.2	6	Set	19,000.00	0 1,000.00	120,000.00	J 6	120,000.00	0 6	120,000.00	0 6	120,000.00	1
	5.4 Supporting structure, for 5.3	2	Set	7,000.00	0 1,000.00	16,000.00	0 2	16,000.00	0 2	16,000.00	0 2	16,000.00	1
6	115 kV Voltage transformer			,		,				,			1
	6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Line)	3	Unit	310,000.00	0 1,000.00	933,000.00	J	<u> </u>	3	933,000.00	1	-	1
	- Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V		'	, i		· /				ıı			<u></u> _
	รวม (1)		_			6,731,000.00	J	2,889,500.00	1	4,875,000.00	11	2,889,500.00	
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				ผู้ควบศ	<u>เคุมงาน</u>		1					
	J	1			ما								
	ลงชื่อ												
	(นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ วันที่	1		(นายบวะ	ระสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำเ วันที่	แหน่ง วศก.ช ผาเ	ป. กพน	ı.1					
1	74VI												

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. - 50VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, SIMULTANEOUS BURDEN=100VA 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 6.2 Junction box, for 6.1 1 Unit 55.000.00 1,000.00 56.000.00 56.000.00 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 6.3 Supporting structure, for 6.1 3 Unit 29,000.00 1,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 6.4 Supporting structure, for 6.2 Set 7,000.00 1 1,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 Unit 6.5 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Bus) 1 300.000.00 1 000 00 301,000.00 301,000.00 - Ratio 115kV/sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V - 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF 6.6 Junction box, for 6.5 40,000.00 1,000.00 41,000.00 41,000.00 1 Set 6.7 Supporting structure, for 6.5 1 Set 29,000.00 1,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 6.8 Supporting structure, for 6.6 1 Set 7,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Main Control Board 7.1 115 kV Line Control & Protection Panel 1 Unit 1,300,000.00 1,000.00 1,301,000.00 1,301,000.0 1,301,000.00 1,301,000.00 1,000.00 7.2 115 kV Bus Differential panel (BZP) 1 1,100,000.00 1,101,000.0 1,101,000.0 1,101,000.00 1,101,000.00 Unit 1 1,000.00 - Junction box for Bus Differential Lot 15,000.00 16,000.0 16,000.0 16,000.00 16,000.00 1 Lot 50,000.00 1,000.00 51,000.0 51,000.0 51,000.00 51,000.00 - Synchro Check panel 7.3 Configuration, wiring & testing relay for teleprotection to 1 Lot 100,000.00 1,000.00 101,000.00 101,000.00 101,000.00 101,000.00 MitrPhol Bio-Power (Phuviang) Co.,Ltd. Fire Barrier System 8.1 Fire Barrier System 5,000.00 45,000.00 1 Lot 40,000.0 45,000.00 45,000.0 45,000.00 Cable 9.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution 1 Lot 70,000.00 5,000.00 75,000.00 75,000.00 board and flood light, and ralated AC consumers 9.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers Lot 100,000.00 5,000.00 105,000.00 105,000.00 1 and the main control board 9.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV. 1 Lot 100,000.0 105,000.00 105,000.00 Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches (3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between the DC board and switchgear related DC consumers Cable tray, Cable ladder and Conduit 10.1 Cable tray and Cable ladder with accessories 45,000.00 5,000.00 Lot 50,000.00 1 1 Lot 10.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories 45.000.00 5.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 10.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories 1 Lot 25,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Conductor, Substation Connector & Accessories 3,564,000.00 2,831,000.0 3,514,000.00 2,831,000.00 รวม (2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 วันที่ .

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 11.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS 15,000.00 1,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 11.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS 1 Lot 15.000.00 1,000.00 16,000.0 16.000.0 16,000.00 16,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.00 16,000.0 16,000.00 16,000.00 11.3 Pipe conductor fittings ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Lot 15,000.00 11.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm 1 1,000.00 16,000.00 16,000.0 16,000.00 16,000.00 (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 11.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm 1 Lot 15.000.00 1,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 11.6 Stranded conductor accessories 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.00 16,000.0 16,000.00 16,000.00 11.7 Substation connectors 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.0 16,000.0 16,000.00 16,000.00 11.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm. 1 Lot 15,000.0 1,000.00 16,000.0 16,000.0 16,000.00 16,000.00 11.9 Shield wire steel stranded accessories 1 Lot 15,000.00 1,000.00 16,000.0 16,000.0 16,000.00 16,000.00 Insulator 12.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies 1 Lot 30,000.00 1,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 12.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies Lot 30,000.00 1,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 1 12.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV. 1 Lot 30.000.00 1.000.00 31.000.00 31.000.0 31.000.00 31.000.00 bus support structure Earthing System Equipment 13.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.) 1 Lot 50.000.00 5,000.00 55.000.00 55.000.00 13.2 Conductor, Copper, Bare 95 sq.mm. 1 Lot 50,000.00 5,000.00 55,000.0 55,000.00 Set 13.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long 10 1,200.00 5,000.00 55,800.00 10 55,800.00 62,000.00 62,000.00 13.4 Earthing system in control building 1 Lot 10,000.00 5,000.00 15 000 0 15,000.00 Identification plate and danger notice 14.1 Identification plates and danger notice 1 Lot 20,000.0 2,000.00 22,000.0 1 30.000.00 2,000.00 14.2 Other nescessary materials Lot 32,000.0 Computer Based Substation Control System 15.1 Optical LAN cables and accessories Lot 25.000.00 5.000.00 30,000.00 30.000.0 30.000.00 30.000.00 15.2 Metallic cables, Terminal Block and accessories 1 Lot 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15.4 Power distribution system 1 Lot 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15.5 Distributed I/O Module (DIM) - DIM Type 115 kV. Line Bay (1Y & 3Y) 1 Lot 600,000.00 605,000.00 5,000.00 605,000.00 605,000.00 605,000.00 15.6 Other (If necessary) - Modify CSCS software 1 Lot 0.00 0.00 0.00 - Engineering Cost 1 Lot 0.00 0.00 0.00 Test, Commissioning & As-Built Drawing 16.1 Factory Acceptance Test (Accuracy Test) for 5.1, 6.1 & 6.5 [6 Persons] 700.000.00 0.50 1 Lot 700.000.00 350.000.00 350.000.00 0.50 350.000.00 16.2 Individual Test & Commissioning Test 1 Lot 16.3 As-Built Drawing & Instruction Manual 1 Lot 1,843,000.00 1,307,800.0 1,439,000.00 1,307,800.00 รวม (3) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผ้ควบคมงาน</u> (นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 วันที่ .

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบณเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

-	2000000 d 10 4 20 TCD 24/2040 0 25 15 04	0.01		านก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เคร							05/2			do calcara funcionaria
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก สำหรั	ก.ย. 2562 เร็บผู้รับจ้าง		นเง่นตามสัญญา 14,700,0	00 บาท (โมรวมภาษ์	มูลคาเพ่ม) ผูรับจาง	บริษัท	เอบบ์ จำกัด กำหนดแลว	เสร็จตาม	มสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2	2563		a ⁿ	ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 ทำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	s in a	กพิงกงเ	4	งานตา	มสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	ราขเช	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สราโต	คณะกรรมการตรวจรับ	ព	เทอบการะพพาตานผู้และเพ
ลำดับ	รายละเอียด	จำนว	น หน่วย		ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน		หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	,	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า		1										i	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	115 kV Take off Structure Foundation	1	Set	40,000.00	2,500.00	42,500.00	5	-	1	42,500.00		-	i	🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
2	115 kV Disconnecting Switch Foundation	3	Set	30,000.00	2,500.00	97,500.00	5	-	3	97,500.00		-		🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา
3	115 kV Bus support Structure Foundation	7	Set	30,000.00	1,000.00	217,000.00	J	-	7	217,000.00	\Box	- 1		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
4	115 kV Circuit Breaker Foundation	1	Set	30,000.00	1,000.00	31,000.00	5	-	1	31,000.00		-		- (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 วันที่
5	115 kV Current Transformer Foundation	3	Set	30,000.00	1,000.00	93,000.00	5	-	3	93,000.00		-		. 4471
6	115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Line)	3	Set	30,000.00	1,000.00	93,000.00	5	-	3	93,000.00		-		
7	115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Bus)	1	Set	30,000.00	1,000.00	31,000.00	5	-	1	31,000.00		-		1
8	96 kV Lighting Arrester Foundation	3	Set	5,000.00	1,000.00	18,000.00	5	-	3	18,000.00		-		เรียน
9	Operating Platform Foundation	4	Set	16,000.00	1,000.00	68,000.00	5	-	4	68,000.00		-		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
10	งานโรยหินเพิ่มเติม No.2	40	ลบ.ม	J. 1,000.00	150.00	46,000.00	5	-		-		-		- เมื่อวันที่ ปรากฏว่า
11	รื้อถอนฐานรากของอุปกรณ์ 115 kV Inductive Voltage Transformer 4 DS	1	Lot	: -	-	-	1	0.00	1	0.00	1	0.00		□ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ □ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
12	รื้อถอน Bus support เบย์ 1YB	3	Set	- : -	-	-	3	0.00	3	0.00	3	0.00		 ผู้รูปงางการมอบงานมา เอเจะยอทสานยายผู้ถูกพองพามสถัญญา และมา เอเจะยอทสานอออท ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
	PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน	+	+	1										รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
1	อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม	+	+	1									· · · · · · · ·	ค่าจ้าง 100% 7,028,300.00 บาท
	- เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	1	Lot	30,000.00	10,000.00	40,000.00	5	-		-		-		เบิก 90 % 6,325,470.00 บาท
	- เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (กระบะ) 4 ประตู 4-5 ที่นั่ง พร้อม พรบ. ประกันภัยชั้น 1	1	Lot	200,000.00	-	200,000.00	5	-		-		-		พัก Advance 10 % 632,547.00 บาท
	และภาษีประจำปี จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 6 เดือน	+	+	†						1				- คงเหลือ <u>5,692,923.00</u> บาท บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 398,504.61 บาท
		+	+	+						 	\square			บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		+	+	+						1				<u></u> หัก บาท
		+	+	+						 	\vdash			 คงจ่ายสุทธิ์ 6,091,427.61 บาท
		+	+	+						 	\Box			(หกล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
		+	+	+						 				
		+	+	1						1				- ลงชื่อ(นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์) ตำแหน่ง รฝ.วบ.(ฉ.1)
		+	+	1						†				ุ (นายพจททษฎ เถราวพน) ตาแทนจ วพ.งบ.(น.1)
		+	+	+						†				ลงชื่อกรรมการ
		+	+	+						1				(นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์) ตำแหน่ง อก.ปบ.(ฉ.1)
		\top	+	1						†				1
			+	1										ลงชื่อกรรมการ
		+	+	+						1				- (นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ.
		+	+	1									· · · · · · · ·	1
			+	1										
		+	\top	1										1
		\top	\top	1										
	รวม (4)				'	977,000.00	J -	-		691,000.00		-		
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)					13,115,000.00	5	7,028,300.00		10,519,000.00		7,028,300.00		1
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				<u>ผู้ควบ</u>	<u>เคุมงาน</u>				รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก	า 100%	7,028,300.00		อนุมัติ
	ลงชื่อ				ลงชื่อ									ลงชื่อ
	(นายเอกซัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ			(นายปร	ระสิทธิ์ ทัพช้าย) ตำ		.บ. กฟฉ.	.1						()
	วันที่				วนท									วนท

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. PART A อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 115 kV Take off Structure & Bus Structure 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 1.1 Take off structure (Post) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 1.2 Take off structure (Beam) 10,000.00 10,000.00 Set 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 15,000.00 1.3 Bus support structure 3 Set 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.4 Area floodlight luminaires (250 W LED) with Terminal Box Set 5,000.00 5,000.00 115 kV Gas Circuit-Breaker 2.1 115 kV circuit-breaker, SF6 gas, three - pole. 3150 A, 40 kA, 1 Sec. 30,000.00 Unit 15,000.0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2.2 Supporting structure, for 2.1 2 Set 15,000.00 30,000.0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2.3 Operating platform for 2.1 2 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Set 115 kV Disconnecting Switch, 2000A, 40 kA, 1 Sec. 3.1 115 kV disconnecting switch, three-pole, without grounding switch 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 Unit 3.2 115 kV disconnecting switch, three-pole, with grounding switch Unit 5.000.00 5.000.00 5.000.0 5.000.00 5.000.00 3.3 Supporting structure, for 3.1 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 3.4 Supporting structure, for 3.2 5,000.0 5,000.00 5,000.00 Set 5,000.00 5,000.00 3.5 Operating platform for 3.1 Set 5,000.00 5,000.0 1 5.000.0 5.000.00 5.000.00 3.6 Operating platform for 3.2 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 96kV Lightning arrester, 10 kA 4.1 96 kV, 10 kA Lightning arrester 3 10,000.00 30,000.00 3 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Unit 4.2 Surge Counter, for 4.1 3 Unit 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4.3 Supporting structure, for 4.1 15,000.0 15,000.00 Set 5,000.00 15,000.0 15,000.00 115 kV Current transformer, 31.5 kA, 1 Sec. (เฉพาะงานนี้) 5.1 115 kV Current transformer, single-phase (For 3YC-01) 3 Unit 10,000.0 30,000.00 - CORE 1 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20 - CORE 2,3 Ratio 600/300/120 : 5 A 50VA/0.2S - CORE 4 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/0.5 - CORE 5 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20 - CORE 6 Ratio 1800/1500/1200/900/600/300 : 1 A 20VA/5P20 5.2 115 kV Current transformer, single-phase (For 1YC-01) 10,000.0 30,000.00 Unit 1800/1500/1200/900/600/300 : 1/1/1/1 A 20VA/5P20, 20VA/0.5, 20VA/5P20, 20VA/5P20 5.3 Junction box, for 5.1 and 5.2 2 Unit 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5.3 Supporting structure, for 5.1 and 5.2 10,000.00 6 Set 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 5.4 Supporting structure, for 5.3 2 Set 2.000.00 4.000.00 2 4.000.0 4.000.00 4.000.00 115 kV Voltage transformer 6.1 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Line) 10,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Unit 30,000.00 - Ratio 115kV/ sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V รวม (1) 348,000.00 283,000.0 283,000.00 283,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงชื่อ (นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพช้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. - 50VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, SIMULTANEOUS BURDEN=100VA 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 6.2 Junction box, for 6.1 1,000.00 1,000.00 1 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Unit 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 6.3 Supporting structure, for 6.1 Unit 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 6.4 Supporting structure, for 6.2 2,000.00 2,000.00 Set 2,000.00 2,000.00 2,000.00 (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 6.5 115 kV Inductive voltage transformer, single-phase (Bus) Unit 10.000.00 10 000 00 10.000.0 10,000.00 10,000.00 - Ratio 115kV/sqr.3 : 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115 V // 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V // 115/sqr.3 / 115V - 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 100VA /0.2/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF, 50VA /3P/ 1.5VF 6.6 Junction box, for 6.5 5,000.00 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 Set 6.7 Supporting structure, for 6.5 Set 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6.8 Supporting structure, for 6.6 Set 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Main Control Board 7.1 115 kV Line Control & Protection Panel Unit 25,000.00 25,000.00 25,000.0 25,000.00 25,000.00 7.2 115 kV Bus Differential panel (BZP) 25,000.00 25,000.0 25,000.00 25,000.00 25,000.0 Unit 20.000.0 - Junction box for Bus Differential Lot 20,000.00 20,000.0 1 20.000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.0 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - Synchro Check panel Lot 7.3 Configuration, wiring & testing relay for teleprotection to 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Lot MitrPhol Bio-Power (Phuviang) Co.,Ltd. Fire Barrier System 8.1 Fire Barrier System Lot 10,000.00 10,000.0 Cable 9.1 L.V. power cable, NYY 750 V, for connecting between the AC distribution Lot 20,000.00 20,000.00 _ board and flood light, and ralated AC consumers 9.2 Control cable, 600 V, for connecting between the instrument transformers 20,000.00 20,000.00 Lot and the main control board 9.3 Control cable, 600 V, for connecting between the 115 kV. Lot 20,000.0 Circuit Breakers (2.1), the 115 kV Disconnecting switches (3.1 and 3.2) and the main control board (7.1 and 7.2) and between the DC board and switchgear related DC consumers Cable tray, Cable ladder and Conduit 10.1 Cable tray and Cable ladder with accessories 25,000.00 25,000.00 Lot 10.2 Rigid steel conduits and fittings complete with accessories Lot 25.000.00 25.000.00 _ 10.3 HDPE pipe (PN10) for floodlight, Dia 50 mm. complete with accessories Lot 25,000.00 25,000.00 Conductor, Substation Connector & Accessories 160,000.0 160,000.0 160,000.00 305,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายเอกซัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพช้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1

วันที่ ..

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบุญเรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู

สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 14,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เอบีบี จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2563 ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. 11.1 Pipe conductor, aluminium, size 1.500 in IPS Lot 5,000.00 5,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 11.2 Pipe conductor, aluminium, size 3.000 in IPS 5,000.00 5,000.00 Lot _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน 11.3 Pipe conductor fittings 5,000.00 5,000.00 Lot ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 11.4 Stranded conductor, aluminium, 240 sq.mm Lot 5,000.00 5,000.00 (นายประสิทธิ์ ทัพซ้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 11.5 Stranded conductor, aluminium, 400 sq.mm Lot 5,000.00 5,000.00 11.6 Stranded conductor accessories Lot 5,000.00 5,000.00 11.7 Substation connectors 5,000.00 5,000.00 Lot 11.8 Wire, Steel Stranded, 50/7 sq.mm. Lot 5,000.00 5,000.00 11.9 Shield wire steel stranded accessories Lot 5,000.00 5,000.00 _ _ Insulator 12.1 Insulator, suspension type, Class 52-3, for 115 kV. string assemblies Lot 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12.2 Insulator, suspension type, Class 52-8, for 115 kV. string assemblies 5,000.00 5,000.0 5,000.00 5,000.00 Lot 5.000.00 12.3 Insulator, station post type, ANSI Technical Reference No. 286, for 115 kV. Lot 5.000.00 5.000.00 5.000.0 5.000.00 5.000.00 bus support structure Earthing System Equipment 13.1 Earthing system in switchyard & Control Building (Excluding conductor 95 Sq.mm.) Lot 15,000.00 15,000.00 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13.2 Conductor, Copper, Bare 95 sq.mm. 20,000.00 20,000.0 20,000.0 20,000.00 20,000.00 Lot 10 13.3 Ground rod, Copper covered steel, diameter 16 mm. or 5/8" 3,000 mm. long Set 1,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13.4 Earthing system in control building 15,000.00 15,000.0 15,000.00 15,000.00 Lot 15,000.00 Identification plate and danger notice 14.1 Identification plates and danger notice Lot 10,000.00 10,000.0 10,000.00 10,000.0 14.2 Other nescessary materials Lot Computer Based Substation Control System 15.1 Optical LAN cables and accessories 10,000.00 10,000.00 Lot -15.2 Metallic cables, Terminal Block and accessories 10,000.00 10,000.00 Lot 15.4 Power distribution system 10,000.00 Lot 10,000.00 15.5 Distributed I/O Module (DIM) - DIM Type 115 kV. Line Bay (1Y & 3Y) 45,000.00 45.000.00 Lot 15.6 Other (If necessary) - Modify CSCS software 100.000.00 100.000.00 Lot - Engineering Cost Lot 100,000.00 100,000.00 Test, Commissioning & As-Built Drawing 16.1 Factory Acceptance Test (Accuracy Test) for 5.1, 6.1 & 6.5 [6 Persons] Lot _ 16.2 Individual Test & Commissioning Test Lot 120,000.00 120,000.0 16.3 As-Built Drawing & Instruction Manual 50,000.00 50,000.00 Lot รวม (3) 585,000.0 66,000.0 66,000.0 66,000.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายเอกซัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพช้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1 วันที่ ..

งานก่อสร้างเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าศรีบถแรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

สำหรับผู้รับก่อง		สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง TSD-34/2019 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวน	นเงินตาม		00,000 บาท (ไม่รวมภาษี	มูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง	··· เข เ บริษัท	เอบีบี จำกัด กำหนดแล้ว	วเสร็จต	ามสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 2	2563			ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2
### PART 8 erulisansemallivikin 1 Set 10,000.00 1			ų ų										å	ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PART 8 งานโยราละานีไฟฟ้า ระชา เบาท								ส่งมอบงานครั้งนี้	รวม	งานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สรุปต	คณะกรรมการตรวจรับ		
PART B งานโธรายสามีให้ที่ PART B งานโธรายสามาร์นี้ ก่อตร้างแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกืองว่าแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกิดขึ้งแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกิดขึ้งแล้วแก้ง เกิดขึ้งแก้ง เ	ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ม หน่วย	1	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวร		จำนวน		หมายเหตุ	
1 115 kV Take off Structure Foundation 1 5 Set 10,000.00 1,000.00 1 10,000.0			—	 	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)	<u> </u>	(บาท)		
2 115 kV Disconnecting Switch Foundation 3 Set 10,000.00 30,000.00 1 15,000.00 1 15,000.			<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>			
2 115 kV Susciniteating switch routdation	1	115 kV Take off Structure Foundation	1	Set	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		1
3 115 kV Bus support Structure Foundation	2	115 kV Disconnecting Switch Foundation	3	Set	10,000.00	30,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		1 .
4 115 kV Circuit Breaker Foundation	3	115 kV Bus support Structure Foundation	7	Set	10,000.00	70,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		N N
6 115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Line) 3 Set 15,000.00 45,000.00 1 15,000.0	4	115 kV Circuit Breaker Foundation	1	Set	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
7 115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Bus) 1 Set 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 1,000.00 4 14,000.00	5	115 kV Current Transformer Foundation	3	Set	15,000.00	45,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00		
8 96 kV Lighting Arrester Foundation 3 Set 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 1,000.00 1	6	115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Line)	3	Set	15,000.00	45,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00		
9 Operating Platform Foundation 4 Set 3,500.00 14,000.00 4 14,000.00 12,000.00	7	115 kV Inductive Voltage Transformer Foundation (Bus)	1	Set	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00		
9 Operating Platform Foundation 4 Set 3,500.00 14,000.00 4 14,000.00	8	96 kV Lighting Arrester Foundation	3	Set	7,000.00	21,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00	1	7,000.00		
10 งานโรยหินเพิ่มเติม No.2 40 ลบ.ม. 300.00 12,000.00	9	Operating Platform Foundation	4	Set	3,500.00	14,000.00	4	14,000.00	4	14,000.00	4	14,000.00		
11 รื้อลอนฐานรากของอุปกรณ์ 115 kV Inductive Voltage Transformer 4 DS	10	งานโรยหินเพิ่มเติม No.2	40	ลบ.ม.	300.00	12,000.00		-		-		-		N N
12 จื้อถอน Bus support เบย์ 1YB 3 Set 15,000.00 - - ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็น PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน 5 บมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 1 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม ค่าจ้าง 100% 615,000.00 บาท - เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1 Lot 10,000.00 - - - เปิก 90 % 553,500.00 บาท	11	รื้อถอนฐานรากของอุปกรณ์ 115 kV Inductive Voltage Transformer 4 DS	1	Lot	15,000.00	15,000.00		-		-		-		
PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ 1 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม ค่าจ้าง 100% 615,000.00 บาท - เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1 Lot 10,000.00 - - - - - 553,500.00 บาท	12	รื้อถอน Bus support เบย์ 1YB	3	Set	15,000.00	45,000.00		-		-		-		
- เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน 1 Lot 10,000.00 เบิก 90 % 553,500.00 บาท		PART C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน												
- เซาตู Modile Office และเดะ เกายทางาน	1	อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม												ค่าจ้าง 100% 615,000.00 บาท
		- เช่าตู้ Mobile Office และโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	1	Lot	10,000.00	10,000.00		-	İ	-	İ	-		
1 - เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (กระบะ) 4 ประต 4-5 ที่นั่ง พร้อม พรบ. ประกันภัยทัน 1 1 lot 5.000.00 - - - -		- เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (กระบะ) 4 ประตู 4-5 ที่นั่ง พร้อม พรบ. ประกันภัยชั้น 1	1	Lot	5,000.00	5,000.00		-		-	i –	-		ทัก Advance 10 % 55,350.00 บาท
คงเหลือ 498,150.00 บาท และภาษีประจำปี จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 6 เดือน บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 34,870.50 บาท		และภาษีประจำปี จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 6 เดือน			1					İ				1
คงเหลือจ่าย 533,020.50 บาท				†						1				
			<u> </u>											
			+	<u> </u>						1				
(ห้าแสนสามหมื่นสามพันยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)			+	 					\vdash	1				(ห้าแสนสามหมื่นสามพันยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)
			+-	 	1					1				1 .
ลงชื่อ		+	+	+						+	 			
(นายพงศ์ศิษฏ์ โสภาวัฒน์) ตำแหน่ง รฝ.วบ.(ฉ.1)		<u> </u>	+							+	 			_ (นายพงศศษฏ (สภาวฒน) ตำแหนง รฝ.วบ.(ฉ.1)
ลงชื่อกรรมการ			+-	+						1	\vdash			
(นายพูนศักดิ์ ธนูรักษ์) ตำแหน่ง อก.ปบ.(ฉ.1)			+-	+							\vdash			
		 	+-	+				1		+	-			
ลงชื่อกรรมการ			+-	+					\vdash	+				ลงชื่อกรรมการ
(นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ.		+	+	+	+				-	+	-			(นายภูชิต บุญโท) ตำแหน่ง ชก.บศ.
		+	+	+	+				\vdash	1	-			-
		 	+	+	-					1	-			-
		+	+	+	+				-	+	-			-
	\vdash	+	+	+					\vdash	+	\vdash			-
รวม (4) 347,000.00 106,000.00 106,000.00	\vdash	5011 (d)	+		-	347 000 00		106 000 00	\vdash	106 000 00	_	106 000 00		-
5731 (1)+5731 (2)+5731 (4) 1,585,000.00 615,000.00 615,000.00 615,000.00 615,000.00			+				-	<u> </u>	_	+	-			1
<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u> ผู้ค <u>วบคุมงาน</u> รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% 615,000.00 อนุมัติ			+				1	1 013,000.00	1					อนมัติ
						₩								
ลงชื่อ														ลงชื่อ
(นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ (นายประสิทธิ์ ทัพช้าย) ตำแหน่ง วศก.8 ฝวบ. กฟฉ.1		(นายเอกชัย สุวรรณชาตรี) ผู้จัดการโครงการ				าย) ตำแหน่ง วด	ศก.8 ฝว	วบ. กฟฉ.1						()