ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Part A งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี (ไลน์ชั่วคราว) 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Electrical Work Pole Concrete 12 m. Long 18 Each 6,500.0 325.00 122,850.00 75,075.00 75,075.00 11 75,075.00 ลงที่อ ผู้ควบคุมงาน Pole Concrete 14 m. Long 2 Each 8,000.00 400.00 16,800.0 16,800.00 16,800.00 16,800.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) 15 Concrete STUB 0.30x0.30x4.50 m. Long Each 4.000.00 200.00 63.000.0 Concrete STUB 0.35x0.35x4.50 m. Long 2 Each 4,000.00 200.00 8,400.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P DE (Spun 1.5 m.) 14 Set 4,000.0 200.00 58,800.0 Set 3,500.0 175.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P SP 0-5 (STL-Bayonet) 25,725.00 18,375.0 18,375.00 18,375.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P Dead End Connection 2 Set 5,500.00 275.00 11,550.0 11,550.00 11,550.00 11,550.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P SP 0-5 (STL-Bayonet) 7 5,500.0 275.00 40,425.0 40,425.0 40,425.00 40,425.00 Set Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P DDE (14 m.) 6,800.00 1 Set 400.00 7,200.0 Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA 4 Set 7,000.00 350.00 29,400.00 4 29,400.0 29,400.00 29,400.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA (Tap line) 1 Set 7.300.00 365.00 7.665.00 7.665.0 7.665.00 7.665.00 9 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P Dead End Connection Set 6,300.0 315.00 59,535.0 59,535.0 59,535.00 59,535.00 2 Set 7,500.0 375.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.2 m.) 15,750.0 4 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For AL (22 m.) Set 7.800.00 390.00 32,760.00 32.760.0 32.760.00 32.760.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT, 1 ST-CCT, SP (14 m.) Set 6,000.0 332.00 6,332.0 6,332.0 6,332.00 6,332.00 1 7 Set Top Pole Installation: X-ARM-C, For Cutout On Break Line Pole 6,000.00 300.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 SAC on steel bracket, 2nd CCT, 3-P, Corner 0-60 8 Set 6.500.00 400.00 55,200.00 GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm. 26 Set 2,200.00 110.00 60,060.00 34 Set 2,000.0 200.00 29 Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A 74,800.0 29 63,800.0 63,800.00 63,800.00 150.0 38 20.00 38 6,460.0 6,460.00 6,460.00 Clamp, Hot line, Main line, AL 50-120 sq.mm. Tap line, AL/CU.35-95 sq.mm. Set 6,460.0 4 Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 25-50 sq.mm. Stirrup or bail AL-Set 150.00 32.00 728.00 728.0 728.00 728.00 Allov/CU.DIA 6.5 mm. Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 70-185 sq.mm. Stirrup or bail AL-34 Set 200.00 20.00 7,480.00 34 7,480.00 7,480.00 7,480.00 Fuse link 33 kV 2 A.EEI-NEMA type k or high surge type 8 Set 120.00 20.00 1,120.00 700.00 700.00 700.00 9 Set Fuse link 33 kV 3 A.EEI-NEMA type k or high surge type 180.00 20.00 1.800.00 1.800.00 1 800 00 1 800 0 Fuse link 33 kV 5-6 A.EEI-NEMA type k or high surge type for 5 A 3 Set 180.00 20.00 600.00 3 600.0 600.00 600.00 Fuse link 33 kV 10 A.EEI-NEMA type k 18 Set 200.0 20.00 3,960.0 12 2.640.0 2.640.00 2.640.00 Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm. 1 10,000.0 2,000.00 12,000.0 12,000.00 12,000.00 Lot 12.000.0 1 Lot 20.000.0 1,600.00 21,600.0 21,600.0 21,600.00 21,600.00 Accessories Part B งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้ไลน์ 33 kV Distribution System 1.1 Electrical Work Pole Concrete 12.2 m. Long 65 Each 8.000.00 500.00 552,500.00 2 Pole Concrete 14.30 m. Long Each 10,000.0 600.00 21,200.0 29 5,000.0 Concrete STUB 0.36x0.36x4.50 m. Long Each 200.00 150,800.0 รวม (1) 1,520,600.00 459.825.0 459.825.00 459.825.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ... ลงชื่อ.. (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ .

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Concrete STUB 0.41x0.41x4.50 m. Long 2 Each 6,000.0 300.00 12,600.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Set Of Messenger, DE Connection 4 Set 1.000.00 100.00 4,400.00 _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Set Of Messenger, DE or BA (12.2 m.) 16 Set 1,000.00 100.00 17,600.00 ---ลงที่อ ผู้ควบคุมงาน Set Of Messenger, DE or BA (14.3 m.) 4 Set 1,000.00 100.00 4,400.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Set Set Of Messenger, DE or BA (22 m.) 3 1.000.00 100.00 3 300 00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P DDE For SAC (12.20 m.) 2 Set 25,000.00 1,000.00 52,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P Break Line For SAC (12.2 m.) 1 Set 5,000.00 100.00 5,100.0 8 Set 84,800.0 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.) 10,000.0 600.00 Top Pole Installation: A-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.) 1 Set 12,000.00 600.00 12,600.0 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, BA For A,PIC (22.00 m.) 3 Set 8,000.00 450.00 25,350.0 -_ -Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, BA For SAC (22.00 m.) 1 Set 8,800.00 450.00 9,250.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT, 2ND -CCT, DDE for SAC(12.2 m.) 2 Set 20,000.00 500.00 41,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2DDE (22.00 m.) 2 Set 50.000.00 800.00 101.600.00 2 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2BA (22.00 m.) Set 20,000.00 800.00 41,600.0 77,400.00 3 Set Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2DE (22.00 m.) 25,000.0 800.00 2 450.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P, BA for steel bracket Set 15.000.00 30,900.0 _ _ _ Top Pole Installation: SAC on steel bracket, 2nd CCT, 3-P, Corner 0-60 233 Set 6,500.00 400.00 1,607,700.00 --2,388,820.00 Insulator, Pin post type Class56/57-4 791 Each 3,000.00 20.00 9 ANCHOR GUY, GY-32 95sq.mm. Set 1,700.00 16,020.0 80.00 HT. Ground Connection 6 Set 2,000.00 100.00 12,600.00 1 5,000.00 Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm. Lot 150,000.0 155,000.0 60,000.00 5,000.00 1 65,000.0 Conductor, AL, Bare 185 Sq.mm. Lot 1 Lot Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm. 5,000,000.00 10,000.00 5,010,000.00 _ _ Clamp, Hot line, Main line, AL 50-120sq.mm. Tap line, AL/CU.35-95 sq.mm. 32 Set 150.00 20.00 5.440.00 -Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 25-50 sq.mm. Stirrup or bail AL-1 Set 300.00 30.00 330.00 Alloy/CU.DIA 6.5 mm. Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 70-185 sq.mm. Stirrup or bail AL-31 Set 300.00 20.00 9.920.00 Alloy/CU.DIA 9.25 mm. Accessories 1 Lot 100,000.00 5,000.00 105,000.00 1.2 Remove 21 500.00 10,500.00 Pole Concrete 12 m Long Each 107 Each 550.00 58,850.00 Pole Concrete 12.20 m Long _ _ 6 Each 600.00 3,600.00 Pole Concrete 14 m Long _ --Pole Concrete 14.30 m Long 4 600.00 Each 2 400 00 2 Each Pole Concrete 16 m Long 800.00 1,600.00 Concrete Stub 0.30x0.30x4.5m. 13 Each 500.00 6.500.00 2 Concrete Stub 0.35x0.35x4.5m. Each 500.00 1,000.0 9,984,180.00 รวม (2) เจ้าหน้าที่ฝได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ .

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Concrete Stub 0.36x0.36x4.5m. 46 Each 500.00 23,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Concrete Stub 0.41x0.41x5.50m. 2 Each 500.00 1,000.00 _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน 33 kV Load Break Switch 1 Set 300.00 300.00 ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Control cabinet and voltage transformer for 33 kV Load Break Switch 1 Set 300.00 300.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Set 200.00 Voltage Transformer, 1 Phase outdoor, ratio 33/0.11 kV Class 0.5, 50VA 1 200.00 Insulator, Line post type, 33kV Class57-4L 179 Each 10.00 1,790.00 Insulator, Line post type, 33kV Class57-3L 115 Each 10.00 1,150.00 993 Insulator, Supension type D Class52-4 Each 10.00 9,930.00 Insulator, Pin post type Class56/57-4 446 Each _ 10.00 4,460.00 1,000.00 1,000.00 Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm. 1 Lot --_ -Conductor AL Bare 185 Sq.mm. 1 Lot 1,000.00 1,000.00 Conductor ACSR 185/30 Sq.mm. 1 Lot 2,000.00 2,000.00 Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm. 1 Lot 5.000.00 5.000.00 Wire Steel Standed 25 Sq.mm. 1 Lot 3,000.00 3,000.00 1 Each Crossarm Concrete Spun 100x100x1,500 mm. Long None 1 Crossarm Concrete Spun 100x100x2,500 mm. Long Each None _ _ _ Ream Prestressed Concrete 150x300x4,600 mm. Long 2 Each None -Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm. 1 Lot 2,000.00 2,000.00 Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A 34 Set 20.00 680.00 -Steel angle, OHGW bayonet 65x65x6 mm. 2.25 m. long 83 Each 30.00 2,490.00 8 Steel angle 75x75x6 mm. 3.5 m. long Each 30.00 240.00 22 30.00 660.00 Steel channel, 100x50x5 mm. 2.25 m long Each 14 Steel Channel, 150x75x6.5 mm. 4.5 m long Each 20.00 280.00 _ _ _ Crossarm, prestressed concrete, spun, H.T. 120x120x3000 mm. 15 Each 50.00 750.00 --Crossarm, prestressed concrete, spun, (for dead-ending) 120x120x2.5 90 20.00 1,800.00 Each 1 Lot 20,000.00 Accessories 20,000.00 _ 1.3 Remove & Reuse Voltage Transformer, 3 Phase outdoor, ratio 33/0.11 kV 10 VA-220 V. 500VA 1 Set None 1 Set 33 kV Load Break Switch None Control cabinet and voltage transformer for 33 kV Load Break Switch 1 Set None _ Lightning Arrester 30 kV 5 kA 12 Set None Distribution Transformer 2.1 Electrical Work Installation: Transformer On Single Pole X-ARM (12.20m.) Set 4,000.0 200.00 33,600.00 Installation: Transformer On Single Pole X-ARM (12, 12.20m.) 1 Set 4,500.00 200.00 4,700.00 121,330.00 รวม (3) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ .

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Installation: X-ARM-C, With 1 LT Switch (12.00, 14.00 m.) 8 Set 6,000.00 300.00 50,400.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Installation: X-ARM-C. With 3 LT Switch (12.00, 14.00 m.) 1 Set 6.500.00 400.00 6,900.00 _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 1-P, 2- Wire To LT Switch 5 Set 2,000.00 200.00 11,000.00 ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 3-P, 4- Wire To LT Switch Set 3,000.00 1 200.00 3,200.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 1-P, 2- Wire To LT Switch Set 3 2.500.00 200.00 8,100.00 1 Lot 5,000.00 300.00 5,300.00 Accessories 2.2 Remove & Reuse Transformer, 30 kVA. 1 Bushing Conventional Type 33 GRDY /19-0.46/0.23 kV 8 Set 1 Transformer, 50 kVA. 3 Phase Conventional Type 33-0.40/0.23 kV Set None L.T. Fuse-Switches 1x400 A 500 V 11 Set None --_ -Lightning Arrester 30 kV 5 kA 11 Set 11 Set Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A None 1 Lot None accessories Low Voltage System 3.1 Electrical Work Pole Concrete 8 m. Long 4 Each 1.500.00 300.00 7.200.00 Pole Concrete 9 m. Long 9 Each 2,200.00 400.00 23,400.00 lot Conductor, PU PVC Insulated And Jacked 2x6 Sq.mm. 600 V 1 10,000.00 1,000.00 11,000.00 Cable AL Compact Standed, PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm. 1 lot 5,000.00 500.00 5,500.00 Lightning Arrester for 2 w 6 Set 250.00 100.00 2,100.00 1 Set 300.0 100.00 Lightning Arrester for 3 w 400.00 2 500.00 Set 100.00 1,200.00 Lightning Arrester for 3 phase 4 wires 5 LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 1 Unit Each 300.00 200.00 2,500.00 _ _ LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 2 Unit 3 Each 350.00 200.00 1.650.00 --LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 3 Unit 1 Each 400.00 200.00 600.00 2 LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 4 Unit Each 450.00 200.00 1,300.00 LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 1 Unit 2 Each 400.00 200.00 1,200.00 LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit 1 450.00 650.00 Each 200.00 1 2,000.00 200.00 LT. Ground Connection Lot 2,200.00 1 Lot 10.000.00 5.000.00 Accessories 15.000.00 _ _ _ 3.2 Remove Conductor AL Bare 50/7 Aq.mm. 1 Lot 3,000.00 3,000.00 1 Cable AL Compact Standed, PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm. Lot 2.000.00 2.000.00 -_ LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 2 Unit 1 Each 50.00 50.00 LT Meter INS.1-P220V On 12 m. Concrete Pole 1 Unit 1 50.00 50.00 Each รวม (4) 165,900.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ .

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ จำนวน หน่วย เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าอุปกรณ์ จำนวน จำนวน รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... LT Meter INS.1-P220V On 12 m. Concrete Pole 2 Unit Each 50.00 50.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 5 LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 1 Unit Each 50.00 250.00 _ _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 2 Unit 1 Each 50.00 50.00 ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน 2 LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit Each 50.00 100.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 4 Unit 1 Each 50.00 50.00 3.3 Remove & Reuse Pole Concrete 9.00 m Long 2 Each None 1 Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 25 sq.mm. lot None Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm. 1 lot None _ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA 14 Set None --_ -เมื่อวันที่ ปรากฏว่า LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 3 Unit 1 Each None 🗌 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit 1 Each None 🗌 ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ LT. Ground Connection 3 Set None ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ Meter, Watthour, 1 Phase 2 Wire 220 V 5(15) A 24 Set None ค่าจ้าง 100% Part C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน 459,825.00 บาท เบิก 90 % 413,842.50 บาท เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล หัก Advance 0 % เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี (อายุไม่เกิน 3 ปี) Lot คงเหลือ 413,842.50 บาท พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 1 คัน จำนวน 6 เดือน บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 28,968.98 บาท และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า คงเหลือจ่าย 442,811.48 บาท <u>หัก</u> -คงจ่ายสทธิ 442,811.48 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประธานกรรมการ (นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว. กรรมการ (นายนิรุทร์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.ปัตตานี กรรมการ (นายวรวิทย์ แก้วมาก) ตำแหน่ง หผ.จร. กกค.(ต.3) 500.00 รวม (5) รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5) 11,792,510.00 459.825.0 459,825.00 459,825.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก 100% ผู้ควบคุมงาน 459,825.00 (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ .

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Part A งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี (ไลน์ชั่วคราว) 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Electrical Work 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Pole Concrete 12 m. Long 2,800.00 50,400.00 30,800.00 30,800.00 11 30,800.00 Each ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Pole Concrete 14 m. Long 2 Each 3,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Concrete STUB 0.30x0.30x4.50 m. Long 15 Each 2,500.00 37,500.0 Concrete STUB 0.35x0.35x4.50 m. Long 2 2,500.00 5,000.00 Each Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P DE (Spun 1.5 m.) 14 Set 1,500.00 21,000.0 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P SP 0-5 (STL-Bayonet) Set 2,000.00 14,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P Dead End Connection 2 Set 2,000.00 4,000.0 4,000.0 4,000.00 4,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P SP 0-5 (STL-Bayonet) 1,600.00 11,200.0 11,200.00 11,200.00 Set 11,200.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P DDE (14 m.) Set 2,400.00 2,400.00 Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA 4 Set 2,000.00 4 8,000.0 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA (Tap line) Set 2.000.00 2.000.00 2.000.0 2.000.00 2.000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P Dead End Connection Set 1,500.00 13,500.0 13,500.0 13,500.00 13,500.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.2 m.) Set 2,000.00 4,000.0 4 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For AL (22 m.) Set 2,000.00 8,000.00 8.000.0 8.000.00 8.000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT, 1 ST-CCT, SP (14 m.) Set 2,000.00 2,000.0 2,000.00 2,000.00 2,000.0 14,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, For Cutout On Break Line Pole Set 14,000.00 14,000.00 2,000.00 14,000.00 SAC on steel bracket, 2nd CCT, 3-P, Corner 0-60 8 Set 1,300.00 10,400.00 GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm. 26 Set 2,000.00 52,000.00 34 29 Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A Set 1,000.00 34,000.0 29 29,000.00 29,000.00 29,000.00 38 38 3,800.0 3,800.00 3,800.00 Clamp, Hot line, Main line, AL 50-120 sq.mm. Tap line, AL/CU.35-95 sq.mm. Set 100.00 3,800.00 Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 25-50 sq.mm. Stirrup or bail AL-Alloy/CU.DIA 6.5 mm. Set 100.00 400.00 4 400.0 400.00 400.00 Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 70-185 sq.mm. Stirrup or bail AL-Alloy/CU.DIA 9.25 mm. 100.00 3,400.00 34 3,400.0 3,400.00 34 3,400.00 Fuse link 33 kV 2 A.EEI-NEMA type k or high surge type Set 50.00 400.00 5 250.00 250.00 250.00 Fuse link 33 kV 3 A.EEI-NEMA type k or high surge type Set 50.00 9 450.0 450.00 450.00 450.00 Fuse link 33 kV 5-6 A.EEI-NEMA type k or high surge type for 5 A Set 50.00 150.00 3 150.00 150.00 150.00 18 12 12 Fuse link 33 kV 10 A.EEI-NEMA type k Set 50.00 900.00 600.0 12 600.00 600.00 2,000.00 Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm. 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 Lot 10.000.00 10.000.00 10.000.0 10.000.00 10.000.00 Lot Part B งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้ไลน์ 33 kV Distribution System 1.1 Electrical Work Pole Concrete 12.2 m. Long 4,000.00 260,000.0 Pole Concrete 14.30 m. Long 7,000.00 Each 14,000.0 29 3,500.00 101,500.0 Concrete STUB 0.36x0.36x4.50 m. Long Each รวม (1) 697,400.00 160,550.00 160,550.00 160,550.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> ลงที่อ ลงที่อ (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3)

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... Concrete STUB 0.41x0.41x4.50 m. Long Each 4,500.00 9,000.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา 4 300.00 1,200.00 Set Of Messenger, DE Connection Set _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Set Of Messenger, DE or BA (12.2 m.) 16 300.00 4,800.00 Set ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Set Of Messenger, DE or BA (14.3 m.) 4 Set 200.00 800.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Set Of Messenger, DE or BA (22 m.) 3 Set 200.00 600.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P DDE For SAC (12.20 m.) 2 Set 4,500.00 9,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P Break Line For SAC (12.2 m.) Set 5,000.00 5,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.) Set 5,000.00 40,000.00 Top Pole Installation: A-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.) Set 5,000.00 5,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, BA For A,PIC (22.00 m.) 2,000.00 6,000.00 3 Set -_ -Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, BA For SAC (22.00 m.) Set 2,000.00 2,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT, 2ND -CCT, DDE for SAC(12.2 m.) 2 Set 3,500.00 7,000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2DDE (22.00 m.) 2 Set 8.000.00 16.000.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2BA (22.00 m.) Set 5,000.00 10,000.0 3 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT, 2DE (22.00 m.) Set 5,000.00 15,000.00 2 Top Pole Installation: X-ARM-C, 1-P, BA for steel bracket Set 3,000.00 6,000.0 _ _ _ Top Pole Installation: SAC on steel bracket, 2nd CCT, 3-P, Corner 0-60 233 Set 1,300.00 302,900.0 _ 791 Insulator, Pin post type Class56/57-4 Each 150.00 118,650.00 ANCHOR GUY, GY-32 95sq.mm. Set 2,200.00 19,800.00 HT. Ground Connection Set 700.00 4,200.00 6 Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm. Lot 20,000.00 20,000.0 10,000.00 10,000.0 Conductor, AL, Bare 185 Sq.mm. Lot Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm. 170,000.00 170,000.00 Lot _ _ Clamp, Hot line, Main line, AL 50-120sq.mm. Tap line, AL/CU.35-95 sq.mm. Set 100.00 3,200.00 -Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 25-50 sq.mm. Stirrup or bail AL-Alloy/CU.DIA 6.5 mm. Set 200.00 200.00 Clamp, Stirrup or bail, Hot line, Main line AL 70-185 sq.mm. Stirrup or bail AL-Alloy/CU.DIA 9.25 mm. 31 Set 100.00 3,100.00 Accessories 1 Lot 50,000.00 50,000.00 1.2 Remove 21 Each 1,700.00 35,700.00 Pole Concrete 12 m Long 107 Pole Concrete 12.20 m Long Each 2.000.00 214.000.00 Pole Concrete 14 m Long Each 2,500.00 15,000.00 Pole Concrete 14.30 m Long 4 Each 2,800.00 11,200.00 Pole Concrete 16 m Long 2 Each 3.300.00 6.600.00 _ Concrete Stub 0.30x0.30x4.5m. 13 Each 1,500.00 19,500.00 Concrete Stub 0.35x0.35x4.5m. 1,600.00 Each 3,200.00 รวม (2) 1,144,650.0 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ ...

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้โลน (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													
สำหรับผู้รับจ้าง												ਕੰ ⁻	าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามสัญญา		í	ส่งมอบงานครั้งนี้	รวมง	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สรุปค	าณะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวเ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	ļ	🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	- Concrete Stub 0.36x0.36x4.5m.	46	Each	1,500.00	69,000.00		-		-	<u> </u>	-	ļ	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- Concrete Stub 0.41x0.41x5.50m.	2	Each	1,800.00	3,600.00		-		-	<u> </u>	-	ļ	□งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา □งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา
	- 33 kV Load Break Switch	1	Set	3,000.00	3,000.00		-		-		-	ļ	ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	- Control cabinet and voltage transformer for 33 kV Load Break Switch	1	Set	1,000.00	1,000.00		-		-		-		(นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3)
	- Voltage Transformer, 1 Phase outdoor, ratio 33/0.11 kV Class 0.5, 50VA	1	Set	500.00	500.00		-		-		-		วันที่
	- Insulator, Line post type, 33kV Class57-4L	179	Each	100.00	17,900.00		-		-		-		
	- Insulator, Line post type, 33kV Class57-3L	115	Each	100.00	11,500.00		-		-		-		
	- Insulator, Supension type D Class52-4	993	Each	20.00	19,860.00		-		-		-		
	- Insulator, Pin post type Class56/57-4	446	Each	100.00	44,600.00		-		-		-		
	- Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm.	1	Lot	5,000.00	5,000.00		-		-		-		
	- Conductor AL Bare 185 Sq.mm.	1	Lot	1,000.00	1,000.00		-		-		-		
	- Conductor ACSR 185/30 Sq.mm.	1	Lot	1,200.00	1,200.00		-		-		-		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	100,000.00	100,000.00		-		-	İ	-	i i	
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	4,500.00	4,500.00		-		-		-	i	
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x1,500 mm. Long	1	Each	1,000.00	1,000.00		-		-	İ	-	İ	
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x2,500 mm. Long	1	Each	1,200.00	1,200.00		-		-		-	i	
	- Ream Prestressed Concrete 150x300x4,600 mm. Long	2	Each	2,000.00	4,000.00		-	İ	-	1	-		
	- Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm.	1	Lot	500.00	500.00		-		-	1	-		
	- Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A	34	Set	120.00	4,080.00		-		-	1	-	1	
	- Steel angle , OHGW bayonet 65x65x6 mm. 2.25 m. long	83	Each	150.00	12,450.00		-		-		-	1	
	- Steel angle 75x75x6 mm. 3.5 m. long	8	Each	200.00	1,600.00		-		-	†	-		
	- Steel channel , 100x50x5 mm. 2.25 m long	22	Each	100.00	2,200.00		-		-	†	-	1	
	- Steel Channel, 150x75x6.5 mm. 4.5 m long	14	Each	250.00	3,500.00		-		-	1	-		
	- Crossarm, prestressed concrete, spun, H.T. 120x120x3000 mm.	15	Each	150.00	2,250.00		-		-	†	-		
	- Crossarm, prestressed concrete, spun, (for dead-ending) 120x120x2.5	90	Each	150.00	13,500.00		-		-	†	-	<u> </u>	
	- Accessories	1	Lot	30,000.00	30,000.00		-		-	†	-	1	
	1.3 Remove & Reuse									†		1	
	- Voltage Transformer, 3 Phase outdoor, ratio 33/0.11 kV 10 VA-220 V. 500VA	1	Set	10,000.00	10,000.00		-		-	†	-	1	
	- 33 kV Load Break Switch	1	Set	1,000.00	1,000.00		-		-	†	-	1	
	- Control cabinet and voltage transformer for 33 kV Load Break Switch	1	Set	1,000.00	1,000.00		-		-	†	-	1	
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	12	Set	300.00	3,600.00		-		-	+	-	1	
2	Distribution Transformer								1	+		1	
	2.1 Electrical Work									+		1	
	- Installation : Transformer On Single Pole X-ARM (12.20m.)	8	Set	2,000.00	16,000.00		<u>-</u>		-	+	-		
\vdash	- Installation : Transformer On Single Pole X-ARM (12, 12.20m.)	1	Set	2,200.00	2,200.00		-	\vdash	-	+	-		
\vdash	รวม (3)	+-		_,	392,740.00		-	\vdash	-	+-	-		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง	ผู้ค <u>วบคุมงาน</u>								1	<u> </u>		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
ลงชื่อ													
	(นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ				ตำแหน่ง หผ.ก	าร. กกค.	.(m.3)						
	วันที่	วันที่							1				

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 2) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 14,418,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) งานตามสัญญา สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ ราคาติดตั้ง/ทดสอบ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน หน่วย จำนวน จำนวน รายละเอียด 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ... Installation: X-ARM-C, With 1 LT Switch (12.00, 14.00 m.) 2,400.00 19,200.00 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Installation: X-ARM-C, With 3 LT Switch (12.00, 14.00 m.) 3,000.00 3,000.00 Set _ 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 1-P, 2- Wire To LT Switch 1,000.00 5,000.00 Set ---ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 3-P, 4- Wire To LT Switch 1,000.00 1,000.00 (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) Installation: LT Wiring 50 sq.mm. 1-P, 2- Wire To LT Switch 3 Set 1,000.00 3 000 00 Lot 1,000.00 1,000.00 Accessories 2.2 Remove & Reuse Transformer, 30 kVA. 1 Bushing Conventional Type 33 GRDY /19-0.46/0.23 kV Set 5,000.00 40,000.00 Transformer, 50 kVA. 3 Phase Conventional Type 33-0.40/0.23 kV Set 6,500.00 6,500.00 L.T. Fuse-Switches 1x400 A 500 V 11 1,400.00 15,400.00 Set -_ -11 Lightning Arrester 30 kV 5 kA Set 500.00 5,500.00 11 Set 2,500.00 27,500.00 Cut-out, fuse, open, type single insulator, dropout 33 kV 100 A 1 Lot 10.000.00 10.000.00 accessories Low Voltage System 3.1 Electrical Work Pole Concrete 8 m. Long Each 1,000.00 4.000.00 Pole Concrete 9 m. Long Each 1,500.00 13,500.00 -Conductor, PU PVC Insulated And Jacked 2x6 Sq.mm. 600 V lot 5,000.00 5,000.00 Cable AL Compact Standed, PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm. lot 500.00 500.00 Lightning Arrester for 2 w 6 Set 50.00 300.00 50.00 Lightning Arrester for 3 w Set 50.00 2 50.00 100.00 Lightning Arrester for 3 phase 4 wires Set 5 LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 1 Unit Each 200.00 1,000.00 _ _ LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 2 Unit 3 Each 200.00 600.00 --LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 3 Unit 1 200.00 200.00 Each LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 4 Unit 2 200.00 400.00 Each LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 1 Unit 2 Each 200.00 400.00 LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit Each 200.00 200.00 LT. Ground Connection 200.00 200.00 Lot 1.400.00 1,400.00 Accessories Lot _ _ _ 3.2 Remove Conductor AL Bare 50/7 Aq.mm. 10,000.00 10,000.00 Lot Cable AL Compact Standed, PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm. Lot 5.000.00 5.000.00 _ LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 2 Unit 100.00 100.00 LT Meter INS.1-P220V On 12 m. Concrete Pole 1 Unit 100.00 100.00 Each รวม (4) 180,150.00 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ (นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3) วันที่ ...

	ก่อสร้างระบบจ้าหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจ้าหน่ายได้โลน (ส่วนที่ สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001674415 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563						9				งหวัดปัตตานี		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 1
	สำหรับผู้รับจ้าง						υν		. v v			<u>ਕ</u> ੰ	ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	_	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	-	าณะกรรมการตรวจรับ •	1	
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ		จำนวน	1	จำนวน	1	จำนวน		หมายเหตุ	
		<u> </u>	<u> </u>	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)	<u> </u>	(บาท)	<u> </u>	 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- LT Meter INS.1-P220V On 12 m. Concrete Pole 2 Unit	1	Each	150.00	150.00		-	_	-	-	-	-	ุ ⊔ผลงานทสงมอบครงน กอสรางแลวเสรจเมอวนท
	- LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 1 Unit	5	Each	100.00	500.00		-	ļ	-	<u> </u>	-	ļ	
	- LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 2 Unit	1	Each	100.00	100.00		-		-	<u> </u>	-	ļ	- ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	- LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit	2	Each	250.00	500.00		-		-	<u> </u>	-	<u> </u>	(นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร. กกค.(ต.3)
	- LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 4 Unit	1	Each	200.00	200.00		-		-		-		วันที่
	3.3 Remove & Reuse												
	- Pole Concrete 9.00 m Long	2	Each	1,500.00	3,000.00		-		-		-		
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 25 sq.mm.	1	lot	2,000.00	2,000.00		-		-		-		
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm.	1	lot	15,000.00	15,000.00		-		-		-		เรียน
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	14	Set	100.00	1,400.00		-		-		-	İ	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	- LT Meter INS.1-P220V On 6-9 m. Concrete Pole 3 Unit	1	Each	100.00	100.00		-		-		-	İ	เมื่อวันที่ ปรากฏว่า
	- LT Meter INS.1-P220V On 14 m. Concrete Pole 3 Unit	1	Each	100.00	100.00		-		-		-	1	 ☐ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ ☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
	- LT. Ground Connection	3	Set	100.00	300.00		-		-	1	-	 	 ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
	- Meter, Watthour, 1 Phase 2 Wire 220 V 5(15) A	24	Set	300.00	7,200.00		-		-	1	-	†	รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	Part C อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน้างาน	1			,					+		1	ค่าจ้าง 100% 160,550.00 บาท
1	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	+								\vdash		 	 เบิก 90 % 144,495.00 บาท
-	- เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี (อายุไม่เกิน 3 ปี)	1	Lot	180,000.00	180,000.00		_		_	+	_	 	หัก Advance 0 % - บาท
	พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 และภาษีประจำปี จำนวน 1 คัน จำนวน 6 เดือน	+	1	100,000.00	100,000.00					+-		-	- คงเหลือ
	และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า	-						-		-		 	บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 10,114.65 บาท
	และพองเบนวรเอนพง กาบรษททพาเนนอุรกงรเอนพเชา	+						-		-		-	คงเหลือจ่าย <u>154,609.65</u> บาท
		-						_		-		<u> </u>	<u>หัก</u> บาท คงจ่ายสุทธิ์ 154,609.65 บาท
<u> </u>		-						-		├		<u> </u>	พงง เยสุทอ 154,609.05 ป พ (หนึ่งแสนท้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์)
										<u> </u>		ļ	(The reserve in This less than 1800 of the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the Thin to the
										<u> </u>		ļ	ลงชื่อ ประธานกรรมการ
								_		<u> </u>		ļ	(นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว.
										<u> </u>		ļ	
										$oxed{oxed}$			ลงชื่อกรรมการ
													(นายนิรุทร์ สังข์ทอง) ตำแหน่ง รจก.(ท)
													กฟจ.ปัตตานี
													ลงชื่อกรรมการ
													(นายวรวิทย์ แก้วมาก) ตำแหน่ง หผ.จร.
													กกค.(ต.3)
							Ì					İ	
										İ		1	
	รวม (5)	1		<u>'</u>	210,550.00		-		-	1	-		1
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)+รวม (5)				2,625,490.00		160,550.00		160,550.0	0	160,550.00	0	
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง			I	<u>ผู้ควบคุมงาน</u>			-	รวมเป็นจำนวนเงินที่เเ	້າ ກ 100%	160,550.00	0	อนุมัติ
	ลงชื่อ	ลงชื่อ											ลงชื่อ
	(นายราเซนท์ ยางาม) ผู้จัดการโครงการ) ตำแหน่ง หผ.ก	าร. กกค	า.(ต.3)						()
วันที่								1				ันที	