	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่าย							•			จังหวัดปัตตานี		
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่	23 ก.ค. <u>เผู้รับจ้า</u> ง		วเสร็จตามสัญญา วันที		å	ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
	สาทวน	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้	รางเงา	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุง	Jคณะกรรมการตรวจรับ	สา	พรบบารเพพาสานมูมมาค	
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน	,	1	หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ุ ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)	(บาท)	1	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	Part A งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี จากสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – ปากซอยบ้านแบรอจะรัง												🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	Electrical Work												🔲 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- Pole Concrete 12.2 m. Long	48	Each	8,060.00	403.00	406,224.00		-	47	397,761.00	-		□ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาžน ลงชื่อ
	- Pole Concrete 14.3 m. Long	2	Each	13,010.00	650.50	27,321.00		-	2	27,321.00	-		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3)
	- Concrete STUB 0.36x0.36x4.50 m. Long	10	Each	4,598.00	229.90	48,279.00		-	10	48,279.00	-		วันที่
	- Pole Foundaton For 12 M and 14.3 m. Long	15	Each	2,100.00	105.00	33,075.00		-	15	33,075.00	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For Sac (12.20 m.)	1	Set	11,659.00	582.95	12,241.95		-	1	12,241.95	-		
	- Top Pole Installation : SAC ON Steel Bracket Corner (12.20)	2	Set	9,671.00	483.55	20,309.10		-	2	20,309.10	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 2ND-CCT, DDE (14 m.)	2	Set	23,516.00	1,175.80	49,383.60		-	2	49,383.60	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 2ND-CCT, DE (14 m.)	1	Set	8,857.00	442.85	9,299.85		-	1	9,299.85	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 1ST-CCT, SP 5-30 (12.2 m.)	1	Set	10,329.00	516.45	10,845.45		-	1	10,845.45	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 1ST-CCT, DE (12.2 m.)	1	Set	9,866.00	493.30	10,359.30		-	1	10,359.30	-		
	- HT. Ground Connection	4	Set	1,415.00	70.75	5,943.00		-	4	5,943.00	-		
	- ANCHOR GUY, GY-01 50 sq.mm.	6	Set	880.00	44.00	5,544.00		-	6	5,544.00	-		
	- X-ARM-C, 3-P DDE For Sac (Steel Bayonet)	11	Set	24,710.00	1,235.50	285,400.50		-	11	285,400.50	-		
	- X-ARM-C, 3-P BA For Steel Bracket	1	Set	11,659.00	582.95	12,241.95		-	1	12,241.95	-		
	- X-ARM-C, 3-P BA Over Street For Steel Bracket	1	Set	11,659.00	582.95	12,241.95		-	1	12,241.95	-		
	SAC ON Steel Bracket 2ND CCT 3-P Coner 0-60	9	Set	9,682.00	484.10	91,494.90		-	9	91,494.90	-		
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	3	Set	1,797.00	89.85	5,660.55		-	3	5,660.55	-		
	- GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm.	11	Set	1,693.00	84.65	19,554.15		-	11	19,554.15	-		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	1,282,600.00	64,130.00	1,346,730.00		-	1	1,346,730.00	-		
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	40,000.00	2,000.00	42,000.00		-	1	42,000.00	-		
	- Accessories	1	Lot	70,000.00	3,500.00	73,500.00		-	1	73,500.00	-		
2	Remove	<u> </u>											
	- Pole Concrete 12 m Long	7	Each	-	403.00	2,821.00	7	2,821.00	7	2,821.00 7	2,821.00		
	- Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-4L	3	Set	-	100.00	300.00		-	3	300.00	-		
	- Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-3L	18	Set	-	100.00	1,800.00		-	18	1,800.00	-		
	- Insulator Suspension Type D Class 52-4	27	Set	-	100.00	2,700.00		-	27	2,700.00	-		
	- Insulator Pin Post Type D Class 56/57-4	2	Set	-	100.00	200.00		-	2	200.00	-		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	-	10.60	10.60		-	1	10.60	-		
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	-	1.00	1.00		-	1	1.00	-		
	Part B งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี (ไลน์ชั่วคราว สำหรับไลน์แยกข้ามถนนเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟ ในวันที่ดับไฟเพื่อก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี) ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – สี่แยกตะลุโบ๊ะ												
เนวนทดบเพเพอกอสรางลายสงระบบ 115 เคว) ช่วงสถานเพพาบตตาน 1 - สแยกตะสุเบะ 1 Electrical Work											1		
	- Pole Concrete 12.2 m. Long	4	Each	8,060.00	403.00	33,852.00		_	1	8,463.00	_		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 1-P DE	5	Set	5,550.00	277.50	29,137.50		-		29,137.50	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P Dead End Connection	4	Set	14,952.00	747.60	62,798.40		-	4	62,798.40	-		
	5731 (1)	+		- 1,732.00		2,661,269.75		2,821.00	-	2,627,417.75	2,821.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง						L	-,9		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		I	
	0				v								
	ลิงชื่อ				ลงชื่อ								
(นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3)													

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 1) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้าบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 10,100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้รับจ้าง ส่งมอบงานครั้งนี้ รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้) สรุปคณะกรรมการตรวจรับ ลำดับ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน จำนวน หน่วย ค่าอุปกรณ์ เป็นเงิน จำนวน จำนวน ำนวน เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายละเอียด ค่าขนส่ง 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ต่อหน่วย ต่อหน่วย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .. Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P Dead End Connection For SAC 2 Set 14,952.00 747.60 31,399.2 31,399.20 🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.2 m.) 3 Set 14.047.00 702.3 44,248.0 3 44.248.05 _ 🗌 งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญา......วัน Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (14.30 m.) 1 Set 14,104.00 705.20 14,809.2 14,809.20 --ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For A Pic (22.00 m.) Set 14,274.00 713.70 14,987.70 1 14,987.7 (นายณรงค์ นกหมูด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P 2CCT, 2DDE (22.00 m.) 1 Set 53,715.00 2,685.75 56,400.7 56,400.75 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P 2CCT, 2BA (22.00 m.) Set 40,096.00 2,004.80 42,100.80 42,100.80 1 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P For Cut On Break Line Pole 1 Set 1,123.00 56.15 1,179.15 1,179.1 16 Cut-Out Fuse Open Single Insulator Dropout 33 kV 100 A Set 3,100.0 155.00 52,080.0 Fuse Line 33 kV 10 A A.EEI-NEMA Type K 16 Set 67.50 3.38 1,134.08 10 Set 1,288.00 64.40 13,524.0 13,524.00 GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm. 10 -_ Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm. 1 Lot 6,804.00 340.20 7,144.20 7,144.20 Conductor AL Bare 185 Sq.mm. 1 Lot 20,412.00 1,020.60 21,432.6 21,432.60 Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm. 1 Lot 68.688.00 3,434,40 72.122.40 72.122.40 Accessories 1 Lot 40,000.00 2,000.00 42,000.00 42,000.00 Remove Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-3L 2 Set 20.00 40.00 40.00 Insulator Suspension Type D Class 52-4 12 Set 240.00 _ Part C งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้ไลน์ ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – สี่แยกตะลุโบ๊ะ 33 kV Distribution System 1.1 Electrical Work Pole Concrete 12.2 m. Long 11 Each 8,060.0 403.00 93,093.00 11 93,093.0 4 2,100.0 105.00 8,820.0 8,820.00 Pole Foundaton For 12.20 m. Long Each 3 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.) Set 14,047.00 702.3 44,248.0 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P SP For A, PIC (22.00 m.) 35 Set 9,136.00 456.80 335,748.00 297,376.80 297,376.80 31 297,376.80 31 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT SP For SAC (14.00 m.) 9 Set 9,181.00 459.05 86,760.45 67,480.3 67,480.35 67,480.35 Top Pole Installation: X-ARM-C, 2-CCT DDE For SAC (12.20 m.) 1 Set 23,440.00 1,172.00 24,612.0 24,612.00 24,612.00 24,612.00 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT 2DDE (22.00 m.) 1 Set 53,715.00 2,685.75 56,400.7 56,400.7 56,400.75 56,400.75 Top Pole Installation: X-ARM-C, 3-P, 2CCT 2DE (22.00 m.) 1 24,053.00 25,255.6 25,255.65 Set 1,202.65 25,255.6 25,255.65 1 14,247.0 712.3 14,959.3 14,959.35 14,959.35 Top Pole Installation: A-ARM-C, 3-P, BA for Steel Bracket Set 14,959.3 3 70.75 4.457.25 4.457.2 4.457.25 4.457.25 HT. Ground Connection Set 1.415.00 Lightning Arrester 30 kV 5 kA 6 Set 1,797.00 89.85 11,321.1 11,321.10 92,820.00 97,461.00 Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm. 1 Lot 4,641.00 97,461.00 Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm. 1 Lot 2.652.000.00 132.600.00 2.784.600.00 2.784.600.00 Accessories 1 Lot 100,000.0 5,000.00 105,000.00 105,000.0 105,000.00 105,000.00 1.2 Remove รวม (2) 4,107,578.7 595,542.1 3,952,465.30 595,542.1 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง <u>ผู้ควบคุมงาน</u> (นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่ .

	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่าย							•			ศไทย) จั	ังหวัดปัตตานี		l l f l d		
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่	23 ก.ค. มผู้รับจ้าง		านวนเงนตามสญญา 10,:	100,000 บาท (เมรว	มภาษมูลคาเพม) ผูร	รับจาง บ	<u> </u>	เหนดแล	าวเสรจตามสญญา วนท			ຕິ	ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2 าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ถเทง				งานตาม	เส้กเกเา			ส่งมอบงานครั้งนี้	ราขเล	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	2516	คณะกรรมการตรวจรับ	ถ	แนวกนาระพมายาชน์ทรบเม		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวง	น หน่วย	ค่าอุปกรณ์	ค่าขนส่ง	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน		หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง		
	1			ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	9	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ		
	- Pole Concrete 14.00 m Long	36	Each	-	650.00	23,400.00	30	19,500.00	30	19,500.00	30	19,500.00		🗌 🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่		
	- Pole Concrete 16.00 m Long	1	Each	-	800.00	800.00		-		-		-		🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา		
	- Concrete Stub 0.35x0.35x4.5m.	1	Each	-	200.00	200.00		-		-		-		🗌 🗌 งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน		
	- Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm.	1	Lot	-	1,395.00	1,395.00	1	1,395.00	1	1,395.0	1	1,395.00		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายณรงค์ นกหมุด)		
	- Conductor AL Bare 185 Sq.mm.	1	Lot	-	39,406.50	39,406.50	1	39,406.50	1	39,406.50	1	39,406.50		- (ลายลงทานาทมุท) ทายงาน พ.บ.ล. ร. กากก. (พ) วันที่		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	-	132,606.00	132,606.00	1	132,606.00	1	132,606.0	1	132,606.00				
	- Conductor AL Partially insulated 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	-	51,916.50	51,916.50	1	51,916.50	1	51,916.50	1	51,916.50				
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	-	4,170.00	4,170.00	1	4,170.00	1	4,170.00	1	4,170.00				
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x1,500 mm. Long	1	Each	None	2	-	1	None	1	None	1	None				
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x2,500 mm. Long	1	Each	None	2	-	1	None	1	None	1	None				
	- Ream Prestressed Concrete 150x300x4,600 mm. Long	2	Each	None		-	2	None	2	None	2	None				
2	Distribution Transformer															
	2.1 Electrical Work															
	- Installation : Transformer On Single Pole X-ARM (12.20m.)	1	Set	20,000.00	1,000.00	21,000.00	1	21,000.00	1	21,000.00	1	21,000.00				
	- Installation : Transformer on Platform, Corner Steel Bracket for SAC (12.20m.)	1	Set	12,000.00	600.00	12,600.00	1	12,600.00	1	12,600.00	1	12,600.00				
	- Installation : Platform-Pole Seting Soft Soid	1	Set	5,000.00	250.00	5,250.00	1	5,250.00	1	5,250.00	1	5,250.00				
	- Installation : X-ARM-C, With 1 LT Switch (12.00, 14.00 m.)	1	Set	8,500.00	425.00	8,925.00	1	8,925.00	1	8,925.0	1	8,925.00				
	- Installation : X-ARM-C, With 6 LT Switch (12.00, 14.00 m.)	2	Set	8,500.00	425.00	17,850.00	2	17,850.00	2	17,850.00	2	17,850.00				
	- Installation : LT Wiring 50 sq.mm. 3-O, 4- Wire To LT Switch	4	Set	10,000.00	500.00	42,000.00	4	42,000.00	4	42,000.00	4	42,000.00				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT SP For SAC (14.00 m.)	1	Set	9,181.00	459.05	9,640.05	1	9,640.05	1	9,640.0	5 1	9,640.05				
	- Set of Equipment For Cable Spacer installation with X-ARM-C , X-ARM-S	1	Set	6,000.00	300.00	6,300.00	1	6,300.00	1	6,300.00	1	6,300.00				
	- LT. Ground Connection	1	Set	1,500.00	75.00	1,575.00	1	1,575.00	1	1,575.0	1	1,575.00				
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	1	Set	145.00	7.25	152.25	1	152.25	1	152.2	5 1	152.25				
	- Accessories	1	Lot	19,300.00	1,000.80	20,300.80	1	20,300.80	1	20,300.80	1	20,300.80				
	2.2 Remove															
	- Pole Concrete 14.00 m Long	1	Each	-	650.00	650.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00				
	2.3 Remove & Reuse															
	- Transformer Single Bushing Conventional Type 33 Grdy 19/0.46-0.23 kV 20 kVA	1	Set	None	2	-	1	None	1	None	1	None				
	- Transformer 100 kVA 3 Phase Conventor Type 33-0.40/0.23 kV DYN 11	1	Set	None	2	-	1	None	1	None	1	None				
	- L.T. Fuse-Switches 1x400 A 500 V	1	Set	None	2	-	1	None	1	None	1	None				
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	4	Set	None	2	-	4	None	4	None	4	None				
	- Fuse Cut-Out Type Single Insulator, Dropout 33 kV 100 kA	4	Set	None	2	-	4	None	4	None	4	None				
3	Low Voltage System															
	3.1 Electrical Work															
	- Pole Concrete 9.00 m. Long 17 Each 3,000.00 150.00							53,550.00	17	53,550.00	17	53,550.00				
	รวม (3)					453,687.10		448,787.10		448,787.10		448,787.10				
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง				ผู้ควบเ	คุมงาน										
	d				d											
	ลงชื่อ (นายราเซนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ			(910016	สิงชื่อ บรงค์ บองขอ) ตำ		າຄ (ສ 2)									
	(นายฉรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่															

	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่า สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่							9			ศไทย) จั	ังหวัดปัตตานี		ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 2
		ับผู้รับจ้าง		ាជ រ ជសេជមា ដោត ហើ្តហិ្ហា 10	.100,000 U IVI (6133	ทง เฉทียม เพท) พื	104 N C	บวษท พวชสบว จากต่าก	ทนทแ	างเขางผาทยเก็เก็ เ งหน			สำหรับก	พายุบกรณและขนสง งาทท 2 ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	61 171 d	าพื้งกุกเ		งางเตาง	มสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	ราขเร	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	a516	คกเซกรรบการตราจรับ	PI 1/13 OII	16011 pt prop (pro 11)
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวเ	น หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน		จำนวเ		จำนวน			น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	- Conductor , PU PVC Insulated And Jacked 2x6 Sq.mm. 600 V	1	lot	530,400.00	35,360.00	565,760.00	1	565,760.00	1	565,760.00	0 1	565,760.00		ลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- Conductor , PU PVC Insulated And Jacked 2x10 Sq.mm. 600 V	1	lot	618,800.00	30,940.00	649,740.00	1	649,740.00	1	649,740.00	1	649,740.00	I	านแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm.	1	lot	88,400.00	4,420.00	92,820.00	1	92,820.00	1	92,820.00	0 1	92,820.00		านแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	6	Set	145.00	7.25	913.50	6	913.50	6	913.50	6	913.50	I	งชื่อผู้ควบคุมงาน
	- LT. Ground Connection	3	Set	500.00	25.00	1,575.00	3	1,575.00	3	1,575.00	3	1,575.00		(นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่
	- Accessories	1	Lot	50,000.00	2,500.00	52,500.00	1	52,500.00	1	52,500.00	1	52,500.00		4871
	3.2 Remove													
	- Pole Concrete 9.00 m Long	2	Each	-	100.00	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00		
	- Conductor AL Bare 50/7 Aq.mm.	1	Lot	-	17,680.00	17,680.00	1	17,680.00	1	17,680.00	1	17,680.00	เรียน	
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm.	1	Lot	-	4,420.00	4,420.00	1	4,420.00	1	4,420.00	0 1	4,420.00		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	3.3 Remove & Reuse									1				เมื่อวันที่บรากฎว่า
	- Meter, Watthour, 1 Phase 2 Wire 220 V 5(15) A	20	Set	Non	e	-	20	None	20	None	20	None		กต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่
	- Meter, Watthour, 3 Phase 4 Wire 380/220 V 15(45) A	6	Set	Non	e	-	6	None	6	None	6	None		มีใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	17	Set	Non	e	-	17	None	17	None	17	None		บมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
														าจ้าง 100% 2,432,758.75 บาท
														วิก 90 % 2,189,482.88 บาท
													I .	ัก Advance 0 % - บาทบาท งเหลือ 2,189,482.88 บาท
														วก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 153,263.80 บาท
														งเหลือจ่าย 2,342,746.68 บาท
														<u></u> <u>ก</u> บาท
														คงจ่ายสุทธิ์ 2,342,746.68 บาท
														(สองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)
														ลงชื่อ ประธานกรรมการ
														ถงขย(นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว.
														(* 10019/10 \$1107104) // 1887124 07.05.
														ลงชื่อกรรมการ
														(นายชำนาญ สุภาพ) ตำแหน่ง
														ผจก.กฟอ.สุไหงโก-ลก
														ลงชื่อกรรมการ
														สงขย(นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร.
														กกค.(ต.3)
	รวม (4)					1,385,608.50		1,385,608.50		1,385,608.50	0	1,385,608.50		
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)					8,608,144.08	1	2,432,758.75		8,414,278.65		2,432,758.75		
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ควบคุ						ค <u>ุมงาน</u>				รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิ	ก 100%	2,432,758.75		อนุมัติ
ลงชื่อ														ลงชื่อ
	ลงซอ (นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ	ลงชื่อ ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.เ						1						ถงาย
	วันที่	วันที่	NU6./	11.(11.3)							วันที่			

	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่						9			ศไทย) จั	วังหวัดปัตตานี		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2
	สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 จ <mark>สำหรับผู้รับจ้าง</mark>	นตามสัญญา	หนดแล	าวเสร็จตามสัญญา วันท่			නී	ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2 าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
	ถาทงบผูงบงาง	Τ		งานตามสัญญา		Ι	ส่งมอบงานครั้งนี้	ราขเข	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	สราโต	คณะกรรมการตรวจรับ	ព	าพรบการ ะหนาย งหนึ่งราเม
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน		จำนวน		จำนวน		หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)	9	🗌 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	Part A งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี จากสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – ปากซอยบ้านแบรอจะรัง												🗌 🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
1	Electrical Work												🗌 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา
	- Pole Concrete 12.2 m. Long	48	Each	3,390.00	162,720.00		-	47	159,330.00		-		งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน ลงชื่อ
	- Pole Concrete 14.3 m. Long	2	Each	5,290.00	10,580.00		-	2	10,580.00		-		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน (นายณรงค์ นกหมด)
	- Concrete STUB 0.36x0.36x4.50 m. Long	10	Each	2,225.00	22,250.00		-	10	22,250.00		-		วันที่
	- Pole Foundaton For 12 M and 14.3 m. Long	15	Each	2,760.00	41,400.00		-	15	41,400.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For Sac (12.20 m.)	1	Set	1,110.00	1,110.00		-	1	1,110.00		-		
	- Top Pole Installation : SAC ON Steel Bracket Corner (12.20)	2	Set	585.00	1,170.00		-	2	1,170.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 2ND-CCT, DDE (14 m.)	2	Set	1,640.00	3,280.00		-	2	3,280.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 2ND-CCT, DE (14 m.)	1	Set	985.00	985.00		-	1	985.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 1ST-CCT, SP 5-30 (12.2 m.)	1	Set	890.00	890.00		-	1	890.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT, 1ST-CCT, DE (12.2 m.)	1	Set	1,195.00	1,195.00		-	1	1,195.00		-		
	- HT. Ground Connection	4	Set	660.00	2,640.00		-	4	2,640.00		-		
	- ANCHOR GUY, GY-01 50 sq.mm.	6	Set	2,225.00	13,350.00		-	6	13,350.00		-		
	- X-ARM-C, 3-P DDE For Sac (Steel Bayonet)	11	Set	1,850.00	20,350.00		-	11	20,350.00		-		
	- X-ARM-C, 3-P BA For Steel Bracket	1	Set	1,110.00	1,110.00		-	1	1,110.00		-		
	- X-ARM-C, 3-P BA Over Street For Steel Bracket	1	Set	1,110.00	1,110.00		-	1	1,110.00		-		
	SAC ON Steel Bracket 2ND CCT 3-P Coner 0-60	9	Set	585.00	5,265.00		-	9	5,265.00		-		
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	3	Set	300.00	900.00		-	3	900.00		-		
	- GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm.	11	Set	2,225.00	24,475.00		-	11	24,475.00		-		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	24,200.00	24,200.00		-	1	24,200.00		-		
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	6,000.00	6,000.00		-	1	6,000.00	_	-		
	- Accessories	1	Lot	43,000.00	43,000.00		-	1	43,000.00		-		
2	Remove	<u> </u>											
	- Pole Concrete 12 m Long	7	Each	3,390.00	23,730.00		23,730.00		23,730.00	-	23,730.00		
	- Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-4L	3	Set	100.00	300.00		-	3	300.00	-	-		
	- Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-3L	18	Set	100.00	1,800.00	-	-	18	1,800.00	-	-		
	- Insulator Suspension Type D Class 52-4	27	Set	100.00	2,700.00		-	27	2,700.00	-	-		
	- Insulator Pin Post Type D Class 56/57-4	2	Set	100.00	200.00		-	2	200.00	-	-		
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	4.00	4.00	<u> </u>	-	1	4.00	-	-		
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	3.00	3.00		-	1	3.00		-		
	Part B งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี (ไลน์ชั่วคราว สำหรับไลน์แยกข้ามถนนเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟ ในวันที่ดับไฟเพื่อก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี) ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – สี่แยกตะลุโบ๊ะ												
1	Electrical Work	1											
	- Pole Concrete 12.2 m. Long	4	Each	3,390.00	13,560.00		-	1	3,390.00		-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 1-P DE	5	Set	945.00	4,725.00		-	5	4,725.00	_	-		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P Dead End Connection	4	Set	750.00	3,000.00		-	4	3,000.00	-	-		
	รวม (1)		1	<u>'</u>	438,002.00		23,730.00		424,442.00		23,730.00		
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง	1		1	<u>ผู้ควบคุมงาน</u>			<u> </u>			1	<u> </u>	
	ลงชื่อ			ลงชื่อ	, o 1		(a)						
	(นายฉรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วังเพื่												

ļ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่						10			ไทย) จั	งหวัดปัตตานี		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2				
สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 10,100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีซลธร จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญ สำหรับผู้รับจ้าง												ามสัญญา วันที่ ค่าติดตั้งและทดสอบ สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
สาทรบผูวบงาง				งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	57919	านที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	259 6	าณะกรรมการตรวจรับ	สา	พรอกกระพพาสานภูมภาค				
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน		์ จำนวน		หมายเหต	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง				
				ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P Dead End Connection For SAC	2	Set	750.00	1,500.00		-	2	1,500.00		-		🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.2 m.)	3	Set	1,235.00	3,705.00		-	3	3,705.00		-		🔲 งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For SAC (14.30 m.)	1	Set	1,235.00	1,235.00		-	1	1,235.00		-		งานแล้วเสร็จซ้ากว่ากำหนดตามสัญญาวัน 				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For A Pic (22.00 m.)	1	Set	1,235.00	1,235.00		-	1	1,235.00		-		ลงชื่อ				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P 2CCT, 2DDE (22.00 m.)	1	Set	3,610.00	3,610.00		-	1	3,610.00		-		(นายนวงศานกับมุท) - ตาแทนง พชน.9 กกค.(ต.5) วันที่				
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P 2CCT, 2BA (22.00 m.)	1	Set	2,860.00	2,860.00		-	1	2,860.00		-						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P For Cut On Break Line Pole	1	Set	305.00	305.00		-	1	305.00		-						
	- Cut-Out Fuse Open Single Insulator Dropout 33 kV 100 A	16	Set	225.00	3,600.00		-		-		-						
	- Fuse Line 33 kV 10 A A.EEI-NEMA Type K	16	Set	- 1	-		-		-		-						
	- GY-32 ,DE SIZE 95 Sq.mm.	10	Set	-	-		-	10	-		-						
	- Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm.	1	Lot	972.00	972.00		-	1	972.00		-						
	- Conductor AL Bare 185 Sq.mm.	1	Lot	1,296.00	1,296.00		-	1	1,296.00		-						
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	1,296.00	1,296.00		-	1	1,296.00		-						
	- Accessories	1	Lot	15,000.00	15,000.00		-	1	15,000.00		-						
2	Remove																
	- Insulator Line-Post Type 33 kV Class 57-3L	2	Set	100.00	200.00		-	2	200.00		-						
	- Insulator Suspension Type D Class 52-4	12	Set	100.00	1,200.00		-	12	1,200.00		-						
	Part C งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 เควี ใต้ไลน์ ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 – สี่แยกตะลุโบ๊ะ																
1	33 kV Distribution System																
	1.1 Electrical Work																
	- Pole Concrete 12.2 m. Long	11	Each	3,390.00	37,290.00	8	27,120.00	8	27,120.00	8	27,120.00						
	- Pole Foundaton For 12.20 m. Long	4	Each	2,760.00	11,040.00		-		-		-						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P BA For SAC (12.20 m.)	3	Set	1,235.00	3,705.00		-		-		-						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P SP For A, PIC (22.00 m.)	35	Set	680.00	23,800.00	31	21,080.00	31	21,080.00	31	21,080.00						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT SP For SAC (14.00 m.)	9	Set	680.00	6,120.00	7	4,760.00	7	4,760.00	7	4,760.00						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT DDE For SAC (12.20 m.)	1	Set	1,640.00	1,640.00	1	1,640.00	1	1,640.00	1	1,640.00						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P, 2CCT 2DDE (22.00 m.)	1	Set	3,610.00	3,610.00	1	3,610.00	1	3,610.00	1	3,610.00						
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 3-P, 2CCT 2DE (22.00 m.)	1	Set	2,110.00	2,110.00	1	2,110.00	1	2,110.00	1	2,110.00)					
	- Top Pole Installation : A-ARM-C, 3-P, BA for Steel Bracket	1	Set	1,140.00	1,140.00	1	1,140.00	1	1,140.00	1	1,140.00)					
	- HT. Ground Connection	3	Set	660.00	1,980.00	3	1,980.00	3	1,980.00	3	1,980.00)					
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	6	Set	300.00	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00)					
	- Wire Steel Standed 50/7 Sq.mm.	1	Lot	13,260.00	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00)					
	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	53,040.00	53,040.00	1	53,040.00	1	53,040.00	1	53,040.00)					
	- Accessories	1	Lot	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00)					
	1.2 Remove																
	รวม (2)				218,549.00		151,540.00		185,954.00		151,540.00)					
	<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>				<u>ผู้ควบคุมงาน</u>												
	d-			á													
	ลงชื่อ (บายราเซบท์ ยางาบ)			ลงชื่อ (บายฌรงค์ บกหบ	ด) ตำแหงไง ยด	 หุบ Q ภภ	ค (ต 3)										
(นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่																	

	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ (ส่วนที่ 1						0			ศไทย) จั	จังหวัดปัตตานี		
	สัญญาเลขที่∕ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 จ๋	ำนวนเงิง	เตามสัญญา	10,100,000 บาท (ไม่รว	มภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้ร	รับจ้าง บ	บริษัท ศรีชลธร จำกัด กำ	าหนดแ	ล้วเสร็จตามสัญญา วันที่				ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2
	สำหรับผู้รับจ้าง		สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค										
				งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	-	งานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	,	คณะกรรมการตรวจรับ 		
ลำดับ	รายละเอียด	จ้านวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ		จำนวน		จำนว	1	จำนวน	1	หมายเหตุ	
	- Pole Concrete 14.00 m Long	36	Each	ต่อหน่วย 5,000.00	(บาท) 180,000.00	30	(บาท) 150,000.00	20	(บาท)	20	(บาท)		□ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ □ ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
		30	Each	 		30	130,000.00	30	130,000.00	30	130,000.00		
-	- Pole Concrete 16.00 m Long	1		6,500.00	6,500.00		-	├	-		-		
	- Concrete Stub 0.35x0.35x4.5m.	1	Each	2,200.00	2,200.00		- 4405.00		- 4.405.00		- 4405.00		ลงชื่อผู้ควบคุมงาน
	- Conductor AL Bare 50/7 Sq.mm.	1	Lot	4,185.00	4,185.00		4,185.00	1	4,185.00	-	4,185.00		(นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3)
	- Conductor AL Bare 185 Sq.mm.	1	Lot	12,510.00	12,510.00		12,510.00	-	12,510.00	-	12,510.00		วันที่
<u> </u>	- Cable, Aerial, AL 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	50,040.00	50,040.00		50,040.00	╄	50,040.00	-	50,040.00		
	- Conductor AL Partially insulated 33 kV 185 Sq.mm.	1	Lot	50,040.00	50,040.00		50,040.00	1	50,040.00	-	50,040.00		
	- Wire Steel Standed 25 Sq.mm.	1	Lot	12,510.00	12,510.00	1	12,510.00	1	12,510.00	1	12,510.00		
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x1,500 mm. Long	1	Each	None	-	1	None	1	None	1	None		
	- Crossarm Concrete Spun 100x100x2,500 mm. Long	1	Each	None	-	1	None	1	None	1	None		
	- Ream Prestressed Concrete 150x300x4,600 mm. Long	2	Each	None	-	2	None	2	None	2	None		
2	Distribution Transformer							L					
	2.1 Electrical Work												
	- Installation : Transformer On Single Pole X-ARM (12.20m.)	1	Set	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	1	35,000.00	1	35,000.00		
	- Installation : Transformer on Platform, Corner Steel Bracket for SAC (12.20m.)	1	Set	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00		
	- Installation : Platform-Pole Seting Soft Soid	1	Set	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		
	- Installation : X-ARM-C, With 1 LT Switch (12.00, 14.00 m.)	1	Set	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00		
	- Installation : X-ARM-C, With 6 LT Switch (12.00, 14.00 m.)	2	Set	1,500.00	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00		
	- Installation : LT Wiring 50 sq.mm. 3-O, 4- Wire To LT Switch	4	Set	2,000.00	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00		
	- Top Pole Installation : X-ARM-C, 2-CCT SP For SAC (14.00 m.)	1	Set	680.00	680.00	1	680.00	1	680.00	1	680.00		
	- Set of Equipment For Cable Spacer installation with X-ARM-C , X-ARM-S	1	Set	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00		
	- LT. Ground Connection	1	Set	500.00	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00		
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	1	Set	50.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00		
	- Accessories	1	Lot	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00		
	2.2 Remove												
	- Pole Concrete 14.00 m Long	1	Each	5,200.00	5,200.00	1	5,200.00	1	5,200.00	1	5,200.00		
	2.3 Remove & Reuse												
	- Transformer Single Bushing Conventional Type 33 Grdy 19/0.46-0.23 kV 20 kVA	1	Set	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		
	- Transformer 100 kVA 3 Phase Conventor Type 33-0.40/0.23 kV DYN 11	1	Set	50,000.00	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00		
	- L.T. Fuse-Switches 1x400 A 500 V	1	Set	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00		
	- Lightning Arrester 30 kV 5 kA	4	Set	500.00	2,000.00	4	2,000.00	4	2,000.00	4	2,000.00		
	- Fuse Cut-Out Type Single Insulator, Dropout 33 kV 100 kA	4	Set	1,500.00	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00		
3	Low Voltage System												
	3.1 Electrical Work												
	- Pole Concrete 9.00 m. Long	17	Each	2,000.00	34,000.00	17	34,000.00	17	34,000.00	17	34,000.00		
	รวม (3)				487,915.00		449,215.00		449,215.00)	449,215.00		
	<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>				<u>ผู้ควบคุมงาน</u>								
	ลงชื่อ			ลงชื่อ									
	สงขย (นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ				 ด) ตำแหบ่ง ผจ	 ชนู.9 กก	าค.(ต.3)						
	(นายราเซนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ (นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3) วันที่												

	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ชั่วคราว พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้โลน์ (ส่วนที่ สัญญาเลขที่/ใบสั่งจ้าง 3001574779 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562						9			ปทย) จั	งังหวัดปัตตานี		ค่าติดตั้งและทดสอบ งวดที่ 2
	สำหรับผู้รับจ้าง											ส์	ทหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้	_	งานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)	_	คณะกรรมการตรวจรับ		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ		จำนวน		จำนวเ	1	จำนวน		หมายเหตุ	
		₩		ต่อหน่วย	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		🗆 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
	- Conductor , PU PVC Insulated And Jacked 2x6 Sq.mm. 600 V	1	lot	53,040.00	53,040.00	-	53,040.00	-	53,040.00		53,040.00		🔲 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่
	- Conductor , PU PVC Insulated And Jacked 2x10 Sq.mm. 600 V	1	lot	53,040.00	53,040.00		53,040.00	-	53,040.00		53,040.00		□ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา □ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm.	1	lot	13,260.00	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00		— ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	6	Set	50.00	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00		(นายณรงค์ นกหมุด) ตำแหน่ง ผชน.9 กกค.(ต.3)
	- LT. Ground Connection	3	Set	200.00	600.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00		วันที่
	- Accessories	1	Lot	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00		
	3.2 Remove												
	- Pole Concrete 9.00 m Long	2	Each	2,000.00	4,000.00	2	4,000.00	2	4,000.00	2	4,000.00		
	- Conductor AL Bare 50/7 Aq.mm.	1	Lot	53,040.00	53,040.00	1	53,040.00	1	53,040.00	1	53,040.00		เรียน
	- Cable AL Compact Standed , PVC Insulated 750 V 75 DEG 50 sq.mm.	1	Lot	13,260.00	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00	1	13,260.00		คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
	3.3 Remove & Reuse	+											- เมื่อวันที่ ปรากฏว่า
	- Meter, Watthour, 1 Phase 2 Wire 220 V 5(15) A	20	Set	5,000.00	100,000.00	20	100,000.00	20	100,000.00	20	100,000.00		🔲 ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการ เห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
	- Meter, Watthour, 3 Phase 4 Wire 380/220 V 15(45) A	6	Set	6,000.00	36,000.00		36,000.00	-	36,000.00		36,000.00		□ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควร
	- Lightning Arrester 250-500 V 2.5-5.0 kA	17	Set	50.00	850.00	-	850.00	-	850.00		850.00		เมเชสาระสาคญแตกต่างจากสญญา และเมกอเหกตความเสยหายต่อการเชงาน จงเหนควร รับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
-	- Eighthing Artester 250-500 V 2.5-5.0 M	+	361	30.00	050.00	1 1	050.00	1 1	030.00	11	050.00		ค่าจ้าง 100% 971,875.00 บาท
		+-	 						-				เบิก 90 % 874,687.50 บาท
		+-											 หัก Advance 0 % - บาท
		₩				_			-				 คงเหลือ 874,687.50 บาท
		\bot							ļ				บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 61,228.13 บาท
													คงเหลือจ่าย 935,915.63 บาท
													<u>หัก</u> บาท
													คงจ่ายสุทธิ์ 935,915.63 บาท
													(เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)
		T											ลงชื่อ ประธานกรรมการ
													- สงขยบระธานกรรมการ (นายยงยุทธ โพธิ์ทอง) ตำแหน่ง อฝ.บว.
													(a look of the short of the state of the st
													ลงชื่อกรรมการ
		+							1				
		+-							1				ผจก.กฟอ.สุไหงโก-ลก
		+					1		1				
		+-							1				ลงชื่อกรรมการ
		+-							1				(นายกวี แก้วศรี) ตำแหน่ง หผ.กร.
		+-	 				-		-				กกค.(ต.3)
-		+-											_
		+							-				_
		—					ļ						
	รวม (4)				347,390.00	-	347,390.00	_	347,390.00		347,390.00		
	รวม (1)+รวม (2)+รวม (3)+รวม (4)	┷			1,491,856.00		971,875.00		1,407,001.00		971,875.00		
	<u>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง</u>				ผู้ควบคุมงาน				รวมเป็นจำนวนเงินที่เบิก	100%	6 971,875.00		อนุมัติ
	ลงชื่อ			ลงชื่อ									ลงชื่อ
	ลงชอ (นายราเชนท์ ยางาน) ผู้จัดการโครงการ				ด) ตำแหน่ง ผา	 พๆ เ0 ก	กค (ต 3)						ลงชื่อ () วันที่
	(นายรายบนท ป N 1น) ผูบทากระกรกการ วันที่			(นายนมหา นากมุ	rij rilbbřiků Wí	∪ю. <i>)</i> ∏	(*12/						